



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS




FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA:				CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.			
FONDO:		FORTAMUN-DF 2020										DOMICILIO:				CALLE TECUANAPA SIN COL. CENTRO C. P. 9500, ZONGOLICA, VER.			
No. DE OBRA:		2020 30 138 0126										No DE CONTRATO:				CADRIOBVZ/OP/2020/029			
DESCRIPCIÓN:		"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RIO LA CARBONERO".										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.				\$511,151.69			
LOCALIDAD:		RIO BLANCO										FECHA DE ELABORACION:				44,230.00			
EJERCICIO:												HOJA:				3			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES								
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.					
I	Alumbrado publico en calle Pablo Sidar en camino Nacional a Avenida Carbonera																		
A	Preliminares																		
00-1000	Trazo y nivelación con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constant verification en campo maquila del plano topografico del terreno natural de Proyecto y de obra terminada incluye; materiales mano de obra equipo y herramienta.	m2	133.20	0.00	13.14		120.06	\$	9.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.47	\$ 1,261.40	\$ -	\$ 124.43	\$ 1,136.97		
00-1001	Corte con disco de 6.35 cm de espesor con cortadora de disco diamante incluye mano de obra equipo y herramienta menor	ml	49.80	10.08	0.00		59.88	\$	16.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.32	\$ 812.74	\$ 164.50	\$ -	\$ 977.24		
00-1002	Corte con disco de 3.18 cm de espesor con cortadora de disco diamante incluye mano de obra equipo y herramienta menor	ml	838.20	0.00	128.51		709.69	\$	11.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.00	\$ 9,220.20	\$ -	\$ 1,413.61	\$ 7,806.59		
00-1003	Demolición y apile a maquina de concreto hidráulico simple	m3	1.49	0.00	0.35		1.14	\$	322.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.74	\$ 480.88	\$ -	\$ 112.96	\$ 367.92		
00-1004	Demolición y apila a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8 a 10 cm de espesor incluye acarreo de material a la primera estación a 20 mts	m2	125.73	0.00	18.27		107.46	\$	46.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.44	\$ 5,838.90	\$ -	\$ 848.46	\$ 4,980.44		
00-1005	Carga con maquina y acarreo en camión 1 er. Kilometro de material mixto en camión plano pavimentado	m3	15.02	0.00	2.37		12.65	\$	40.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.91	\$ 614.47	\$ -	\$ 96.96	\$ 517.51		
00-1006	Acarreo en camión kilometro sub subsecuente de material mixto en camión plano pavimentado	km-m3	45.06	0.00	11.16		33.90	\$	10.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.16	\$ 457.81	\$ -	\$ 113.39	\$ 344.42		
B	Banquetas																		
10-2000	Construcción de banqueta de 8 cm de espesor de concreto hecho en obra fcr=150 kg/cm2 agregado máximo de % acabado escollado incluye trazo nivelación alfine preparación de la superficie cimbra en fronteras colado curado desmoldado materiales mano de obra equipo y herramienta.	m2	125.73	0.00	18.27		107.46	\$	233.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233.43	\$ 29,349.15	\$ -	\$ 4,264.76	\$ 25,084.39		
C	Pavimento de concreto hidráulico																		
10-3000	Reposición de pavimento de concreto de fcr=250 kg/cm2 incluye; excavación de 20 cm de espesor retro del material producido de la excavación base hidráulico 70-30 (gravameniente) compactada al 95 % PVSM materiales y mano de obra.	m2	7.47	0.00	1.77		5.70	\$	525.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.31	\$ 3,924.07	\$ -	\$ 929.80	\$ 2,994.27		
SUB-TOTAL HOJA UNO											51,959.62	164.50	7,904.37	44,219.75					

ELABORO CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PAGO 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	--

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E-mail obraspublicas@rioblancoveracruz.com



MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA: CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.									
FONDO: FORTAMUN-DF 2020										DOMICILIO: CALLE TECUANAPA SIN COL. CENTRO C. P. 9500, ZONGOLICA, VER.									
No. DE OBRA: 2020 30 138 0126										No de CONTRATO: CAD/RI0B/VZ/OP/2020/029									
DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RIO LA CARBONERO".										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$511,151.69									
LOCALIDAD: RIO BLANCO										FECHA DE ELABORACION: 44,230.00									
EJERCICIO:										HOJA: 2 DE 3									
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES						
					VOL. ADITL	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESUL	P. U. ADITL	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESUL	IMPORTE ADITL	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.				
10-3001	D	Limpieza final a mano incluye: apila y retiro del material en el lugar		m2	133.20	0.00	20.04	113.16	\$ 12.27	\$ -	\$ -	\$ 12.27	\$ 1,634.36	\$ -	\$ 245.89	\$ 1,388.47			
20-4000		ALUMBRADO PUBLICO														\$ -			
20-4001		Base de concreto f'c= 250 kg/cm2 prefabricado con medidas de 0.30x0.30 de corona x 1.00 de profundidad para soportar poste de alumbrado publico incluye: excavación, colocación y relleno para fijación.		pz	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 2,497.55	\$ -	\$ -	\$ 2,497.55	\$ 44,955.90	\$ -	\$ -	\$ 44,955.90			
20-4002		Registro eléctrico prefabricado de 0.30x0.30x0.40 m concreto f'c=150 kg/cm2 incluye: excavación materiales mano de obra y herramienta.		pz	19.00	0.00	1.00	18.00	\$ 1,398.28	\$ -	\$ -	\$ 1,398.28	\$ 26,567.32	\$ -	\$ 1,398.28	\$ 25,169.04			
20-4003		Suministro y colocación de tubo 50 pad naranaja con guía de alambre galvanizado calibre 14 incluye: excavación colocación y relleno producto de excavación		ml	444.00	0.00	46.90	397.10	\$ 123.24	\$ -	\$ -	\$ 123.24	\$ 54,718.56	\$ -	\$ 5,779.96	\$ 48,938.60			
20-4004		suministro y colocación de cable multiple de aluminio 1+1 cal 110 (NT) incluye: material mano de obra herramienta menor y equipo necesario		ml	626.00	0.00	66.90	559.10	\$ 86.80	\$ -	\$ -	\$ 86.80	\$ 54,336.80	\$ -	\$ 5,806.92	\$ 48,529.88			
20-4005		suministro y colocación de poste metalico de 7 m de altura de 4 " de diámetro cedula 30 incluye: hincado brazo metalico de 1.00 ml de máximo o 0.70 m ml mínimo de hasta 2" placa interior de 30x30 cm de % " de grueso cartabones de 3"x % " de 15 cm de altura (4) no incluye luminarias		pz	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 4,685.32	\$ -	\$ -	\$ 4,685.32	\$ 84,335.76	\$ -	\$ -	\$ 84,335.76			
20-4006		suministro y colocación de luminaria para alumbrado publico tipo led 100 w sin incluir poste incluye: material mano de obra herramienta menor y equipo necesario		pz	18.00	1.00	0.00	19.00	\$ 6,659.02	\$ -	\$ -	\$ 6,659.02	\$ 119,862.36	\$ 6,659.02	\$ -	\$ 126,521.38			
20-4007		suministro y colocación de mufa con interruptor termo magnético y sensor de luz par acomelida eléctrico incluye: materiales y mano de obra.		pz	1.00	1.00	0.00	2.00	\$ 2,549.84	\$ -	\$ -	\$ 2,549.84	\$ 2,549.84	\$ -	\$ -	\$ 5,099.68			
E		EXTRAORDINARIOS														\$ -			
E01		Suministro y colocación de brazo metalico de 1.00 ml de máximo c 0.70 m ml mínimo de hasta 2"; incluye: materiales, mano de obra, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.		pz	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 449.95	\$ -	\$ -	\$ 449.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.95			
E02		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		ml	0.00	372.1400	0.00	372.1400	\$ 50.26	\$ -	\$ -	\$ 50.26	\$ -	\$ 18,703.76	\$ -	\$ 18,703.76			
				SUB-TOTAL HOJA DOS				388,960.90				28,362.57				13,231.05		404,092.42	
ELABORO										H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. B.O.									
CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL										FAMILIA NO CONSTITUCION DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENTE MUNICIPAL									
ING. BAVID VELASCO										PRESIDENTE MUNICIPAL									
2018-2021										2018-2021									
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS										TESORERIA MUNICIPAL									
SUPERVISOR DE OBRA										TESORERO MUNICIPAL									

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Fto Blanco, Veracruz
 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E. mail obraspublicasrio@outlook.com
 Tel: conmutador 272 75137



FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E mail obraspublicasnoblanco@outlook.com