



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020301380121
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS.
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RIO BLANCO

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANIZACION Y VIALES
DOMICILIO:	CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P 91157
CIUDAD:	XALAPA, VER
REG. FED. CAUS.:	MCO150224PL8
REG. SEFIPLAN	0013695
TELÉFONO:	2721272639
REG. DEL IMSS:	F5455175101

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/028
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	04 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO:	07 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$63,675.09
IMPORTE DEL IVA:	\$10,188.01
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$73,863.10
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	FINIQUITO
No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO) FINIQUITO
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	DE 07 DE DICIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA ELABORACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DEL 2020

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA Y. BETANZOS MARTINEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	R.F.C.:	MCO150224PL8
DOMICILIO:	CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P 91157	IM.S.S.:	F5455175101
CIUDAD:	XALAPA, VER	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0013695
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANIZACION Y VIALES
		FECHA DE VIGENCIA:	19 DE OCTUBRE DE 2021

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020301380121
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS.
LOCALIDAD:	RIO BLANCO
FECHA:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA			
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/028	MONTO:	\$73,863.10
ANTICIPO:	\$0.00	PERIODO DEL CONTRATO	
% DEL MISMO:	0%	INICIO.	07 DE DICIEMBRE DEL 2020
PRORROGA:		TERM.	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
		DEL:	AL:

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	UNO FINIQUITO		
PERIODO DE PAGO:	DE 07 DE DICIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$0.00	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$63,675.09
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$318.38	I.V.A. DE PAGO:	\$10,188.01
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$73,863.10
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$318.38	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$318.38
FECHA DE ELABORACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DEL 2020	LIQUIDO A COBRAR:	\$73,544.72

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:		\$73,544.72
(SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 72/100 M.N.)		
POR CONCEPTO DE PAGO:	ESTIMACION UNO Y FINIQUITO	

AUTORIZO	
 TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL
REVISÓ	
 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ARQ. ADELFO Y. BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA										
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER. 2020301380121		CONTRATISTA: MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P. 91157		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN DE 07 DE DICIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020						
No. DE OBRA: DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE LAZARO CÁRDENAS.		FONDO: FORTAMUN-DF 2020		FECHA DE ELABORACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DEL 2020						
LOCALIDAD: RIO BLANCO		No. DE CONTRATO: CAD/RIOBVZ/OP/2020/028		HOJA DE 1 1						
% DE ANTICIPO: 0%		IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.: \$0.00		IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.: \$73,863.10		ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) FINIQUITO				
No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 (UNO)	DE 07 DE DICIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$ 63,675.09	\$ 10,188.01	\$ 73,863.10	\$ -	\$ 318.38		\$ 318.38	\$ 73,544.72	100.0%
TOTALES:		\$ 63,675.09	\$ 10,188.01	\$ 73,863.10	\$ -	\$ 318.38		\$ 318.38	\$ 73,544.72	100.0%
SALDO POR EJERCER:		\$0.00		SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00						
ELABORO		REVISOR Y Vo. Bo.		AUTORIZO						
C. SERGIO ENRIQUE MEDINA ALFONSO REPRESENTANTE LEGAL MEDCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		ARQ. ADRIAN Y. BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. HILARIO RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021						



AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:	RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
No. DE OBRA:	2020301380121		FONDO:		FORTAMUN-DF 2020				
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE LAZARO CARDENAS.		DOMICILIO:		CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P. 91157				
LOCALIDAD:	RIO BLANCO		No. DE CONTRATO:		CAD/RIOBNVZ/OP/2020028				
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN						
DESCRIPCIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN:		21 DE DICIEMBRE DEL 2020		ESTIMACIÓN		
No.	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTIMA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES									
T-01	M2	164.35	\$ 10.26	\$ 1,698.23	0.00	\$ -	166.23	\$ 1,706.52	-1.88 \$ 19.28
BANCO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PARA SU CONSTANTE VERIFICACIÓN EN CAMPO, MAQUILA DEL PLANO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO NATURAL, DE PROYECTO Y DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
D-03	M2	143.10	\$ 55.89	\$ 7,997.86	0.00	\$ -	142.67	\$ 7,973.83	0.43 \$ 24.03
DEMOLICIÓN Y APILE A MANO DE PISO O BANQUETA CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
A-01	M3	18.60	\$ 39.61	\$ 736.75	0.00	\$ -	18.55	\$ 734.77	0.05 \$ 1.99
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN 1er KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.									
A-02	M3-KM	18.60	\$ 9.08	\$ 168.89	0.00	\$ -	18.55	\$ 168.43	0.05 \$ 0.46
ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.									
GUARNICIONES Y BANQUETAS									
RG-01	ML	156.30	\$ 45.17	\$ 7,060.07	0.00	\$ -	159.93	\$ 7,224.04	-3.63 \$ 163.97
REHABILITACIÓN DE GUARNICIÓN, INCLUYE: RASPADO Y RESANE DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1-4, EN UN CLARO DE HASTA 30 CM.									
G-02	ML	156.30	\$ 49.98	\$ 7,811.87	0.00	\$ -	161.17	\$ 8,055.28	-4.87 \$ 243.41
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO MARCA COMEX (O DE IGUAL CALIDAD) APLICANDO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.									
BA-01	M2	143.10	\$ 267.04	\$ 38,213.42	0.00	\$ -	142.67	\$ 38,096.60	0.43 \$ 114.82
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C-150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, AFINE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA									
				SUMA ESTA HOJA			\$ 63,960.47		- \$ 285.38
				CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDAD DE			\$ 285.38		
				ESTIMACIÓN UNO SIN IVA			\$ 63,675.09		
				IVA			\$ 10,185.01		
				SUB TOTAL			\$ 73,863.10		
				RETENCIÓN 5 AL MILLAR			\$ 318.38		
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%			\$ -		
				TOTAL DEDUCCIONES			\$ 318.38		
				TOTAL ESTIMACIÓN UNO			\$ 73,544.72		
SUPERVISOR									
ELABORO									
C. SERGIO ENRIQUE MEDCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.									
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS									
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ									
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS									
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.									
OBRAS PUBLICAS									
2018 - 2021									