



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020301380114
DESCRIPCIÓN OBRA:	MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR ACCESO RIO BLANCO ENTRONQUE AUTOPISTA ORIZABA-PUEBLA, COL. VICENTE GUERRERO.
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	VICENTE GUERRERO, RIO BLANCO, VER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	YGR SOLUCIONES APLICADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION
DOMICILIO:	AV. SAN BASILIO No. 12 COL. TLACOTENGO, C.P. 94470
CIUDAD:	FORTIN, VER.
R.F. FED. CAUS.:	YSA130606 NC1
REG. SEFIPLAN	0005700
TELÉFONO:	
REG. DEL IMSS:	G0110440106
REPRESENTANTE LEGAL	LIC. MARCOS YARED GARCIA RAMOS

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CLI/RIOBVZ/OP/2020/010
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	viernes, 31 de julio de 2020
FECHA DE INICIO:	03 DE AGOSTO 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE 2020
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$2,047,044.93
IMPORTE DEL IVA:	\$327,527.19
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$2,374,572.12
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$712,371.64
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	03 DE AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE 2020
FECHA ELABORACIÓN:	15 de septiembre de 2020

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	P. ARQ. ELVIRA LAVIÑO AGUILAR



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	YGR SOLUCIONES APLICADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	R.F.C.:	YSA130606 NC1
DOMICILIO:	AV. SAN BASILIO No. 12 COL. TLACOTENGO, C.P. 94470	I.M.S.S.:	G0110440106
CIUDAD:	FORTIN, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0005700
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION
		FECHA DE VIGENCIA:	27-ago-20

DATOS DE LA OBRA

No. DE OBRA:	2020301380114
DESCRIPCIÓN:	MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR ACCESO RIO BLANCO ENTRONQUE AUTOPISTA ORIZABA-PUEBLA, COL. VICENTE GUERRERO.
LOCALIDAD:	VICENTE GUERRERO, RIO BLANCO, VER.
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	CLI/RIOBVZ/OP/2020/010	MONTO:	\$2,374,572.12	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN
ANTICIPO:	\$712,371.64	PERIODO DEL CONTRATO		LICITACIÓN PÚBLICA ()
% DEL MISMO:	30%	INICIO.	03 DE AGOSTO 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)
		TERM.	10 DE SEPTIEMBRE 2020	
PRORROGA:		DEL:	AL:	ADJUDICACIÓN DIRECTA ()

DATOS DE LA ESTIMACION

No. DE ESTIMACION:		1 (UNO)		
PERIODO DE PAGO:		03 DE AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE 2020		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:		\$244,225.82	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$701,798.32
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:		\$3,508.99	I.V.A. DE PAGO:	\$112,287.73
OTROS:			TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$814,086.05
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:		\$247,734.81	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$247,734.81
FECHA DE ELABORACIÓN:		15 de septiembre de 2020	LIQUIDO A COBRAR:	\$566,351.25

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:


\$566,351.25

(QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO:

ESTIMACION UNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL
REVISÓ	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ TENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	P. ARQ. ELVIRA LAVIÑO AGUILAR SUPERVISOR DE OBRA



DATOS GENERALES DE LA OBRA

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$712,371.64	\$2,374,572.12	1.00

SALDO POR EJERCER:	\$1,560,486.07
SALDO POR AMORTIZAR:	\$468,145.82

ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	H. AUTORIZA
LIC. MARCOS YARED GARCIA RAMOS 		 DE RIO BLANCO, VE OBRAS PUBLICAS
YGR SOLUCIONES APLICADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CONTRATISTA	P. ARQ. ELVIRA LAVINO AGUILAR SUPERVISOR DE OBRA	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



ESTIMACION DE OBRA

1 (UNO)

BACINIA 1 DE 3

[illegible]

SUPERVISOR

ALIMENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.



OBRAS PUBLICAS

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

P. ARQ. ELVIRA LAVIÑO AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARCOS YARED GARCIA RAMOS
DEPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]



DATOS GENERALES DE LA OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA													
MUNICIPIO:			RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA:			YGR SOLUCIONES APLICADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.				
No. DE OBRA:			2020301380114			FONDO:			FORTAMUN-DF 2020				
DESCRIPCIÓN:			MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR ACCESO RIO BLANCO ENTRONQUE AUTOPISTA ORIZABA-PUEBLA, COL. VICENTE GUERRERO.			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			03 DE AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE 2020				
LOCALIDAD:			VIA RURAL GUERRERO, RIO BLANCO, VER.			No. DE CONTRATO:			CLURIOBZ/OP/2020/010		FECHA DE ELABORACIÓN:		
									15 de septiembre de 2020		PAGINA 3 DE 3		
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO						ESTIMADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACIÓN			POR ESTIMAR	
No.	EXT-08	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
		RETIRO DE BARRERA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION TIPO REGIDO DE CONCRETO REFORZADO TIPO TRIBLOCK TRADICIONAL DE 2.00M DE LARGO POR 0.90M DE ALTURA CON NIVEL DE CONTENCIÓN 4; INCLUYE: TRASLADO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DEL MUNICIPIO	PZA	0.00	\$	476.18	0.00	\$	-	\$	102.00	\$	