



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No DE OBRA 2021301380106, Contrato CLI/RIOBVZ/OP/2021/008: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.

Con fecha 07 de julio del año en curso, la empresa contratista: Miguel Ángel Rubio Guevara comunicó a la Dirección de Obras Públicas, la terminación de los trabajos relativos al contrato CLI/RIOBVZ/OP/2021/008, motivo por el cual se levanta la presente acta conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 del Reglamento de la citada Ley; así como cláusula Decima Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado que guarda la obra para la entrega recepción de los trabajos: Construcción de Pavimentación, Guarniciones, banquetas con Rehabilitación de Línea de Distribución de Agua, Drenaje Sanitario y Alumbrado Público en calle Privada Benito Juárez entre calles Emiliano Zapata y Canal Pluvial, Col. Álvaro Obregón, amparados en el contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha 07 de mayo de 2021, celebrado por una parte por el Municipio de Río Blanco y por la otra la empresa Miguel Ángel Rubio Guevara.

LUGAR Y FECHA:

En la colonia Álvaro Obregón Municipio de Río Banco, Ver., siendo las 12.06 horas del día 20 de julio del año 2021, se reunieron los C. Ing. Humberto Rodríguez Peña, Director de Obras Públicas; Ing. Eder Palacios Méndez, Supervisor de Obra adscrito a la Dirección de Obras públicas y C. Ing. Miguel Ángel Rubio Guevara, Propietarió de la empresa.

Handwritten signature in blue ink.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

Handwritten signature in blue ink.



**ANTECEDENTES:**

El contrato No CLI/RIOBVZ/OP/2021/008 de fecha 07 de mayo de 2021, adjudicado como resultado del procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas**, habiendo seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Artículos 34 fracción II, 49 Y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 62 del Reglamento de la citada Ley.

Con fecha 30 de marzo de 2021, mediante Acta No 15 de Sesión Ordinaria de Cabildo; autoriza la inversión para realizar la obra con recursos del Programa de Inversión FORTAMUN-DF 2021.

**IMPORTE CONTRACTUAL:**

Importe del contrato con I.V.A incluido: **\$964,967.52** (Novecientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos 52/100 M.N)

**FIANZAS OTORGADAS:**

La empresa otorgó la **Fianza No 3237-17152-9** de fecha 07 de mayo de 2021, por un monto de **\$83,186.86** expedida por Aseguradora Aserta S.A. de C.V., a favor de Municipio de Río Blanco, Ver.; para garantizar el debido **cumplimiento** del contrato de obra No CLI/RIOBVZ/OP/2021/008, como lo establece la Cláusula Decima Segunda del Contrato en referencia.

Y **Fianza No Fianza No 3237-17155-0-9** de fecha 07 de mayo de 2021, por un monto de **\$289,490.26** expedida por la Aseguradora Aserta S.A. de C.V., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., para garantizar la debida aplicación del **anticipo** o devolución en su caso de que el mismo no sea amortizado totalmente como lo establece la cláusula Decima Segunda del Contrato.

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:**

Fecha de inicio contractual: **10 de mayo de 2021**



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

## 2018 – 2021

### DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



Fecha contractual de terminación: 23 de julio de 2021

Fecha de inicio real: 10 de mayo de 2021

Fecha de terminación real: 07 de julio de 2021

#### ANTICIPO OTORGADO:

**\$289,490.26** (Doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 26/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), estipulado en la cláusula Novena del contrato.

#### INVERSIÓN EJERCIDA: \$964,967.52

	IMPORTE CON I.V.A	PERIODO DE EJECUCIÓN
ANTICIPO	\$ 289,490.26	
ESTIMACIÓN 1	\$ 261,804.35	DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION 2	\$ 356,846.14	DEL 05 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$ 56,826.77	DEL 23 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2021
<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 964,967.52</b>	

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA	META REALIZADA
DRENAJE SANITARIO (53.20 ML), POZO DE VISITA DE 0.75 A 1.00 M PROFUNDIDAD(1.00 PZA), DESCARGAS DOMICILIARIAS (23.50 ML), REGISTROS DE 0.40X 0.60 X 1.00 M(5.00 PZAS), LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" (50.60 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (1.00 PZA), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (1.00 PZA), TOMAS DOMICILIARIAS (5.00 PZAS)INCLUYE VALVULA DE SEGURIDAD(VUM), GUARNICIONES (133.10 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (133.10 ML)BANQUETAS GUARNICIONES (123.85 ML)BANQUETAS	DRENAJE SANITARIO (53.00 ML), POZO DE VISITA DE 0.75 A 1.00 M PROFUNDIDAD(1.00 PZA), DESCARGAS DOMICILIARIAS (17.78 ML), REGISTROS DE 0.40X 0.60 X 1.00 M(5.00 PZAS), LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" (54.00 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (1.00 PZA), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (1.00 PZA), TOMAS DOMICILIARIAS (5.00 PZAS)INCLUYE VALVULA DE SEGURIDAD(VUM), GUARNICIONES (123.85 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (123.85 ML)BANQUETAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

OBRAS PUBLICAS

2018 2021



*Handwritten signature*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
CONTRALORIA INTERNA  
2018 - 2021



<p>(131.47 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(72.11 M3), LUMINARIAS LED 100 W INLUYEN POSTE (4.00 PZAS) Y PUENTE VEHICULAR DE 3.5 MTS ( 1.00)</p>	<p>(158.60 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(63.27 M3), LUMINARIAS LED 100 W INLUYEN POSTE (5.00 PZAS) Y PUENTE VEHICULAR DE 3.5 MTS ( 1.00)</p> <p>EXTRAORDINARIOS: RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES (2.00 PZAS),GUARNICION DE 15 X 15 (7.00 ML), RAMPA DE 5.00 X 1.50 MTS (4.00 PZAS), TUBO DE DESFOGUE PARA VALVULA (1.00 PZA) Y DRENES TUBERIA DE 6" (2.00 ML)</p>
---	---

**TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:**

El Municipio de Río Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato **CL/RIOBVZ/OP/2020/008**, recibe los trabajos descritos; reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgó la **Fianza No 3237-17328-8** de fecha 07 de junio de 2021, por un monto de **\$96,496.75** expedida por Aseguradora Aserta S.A. de C.V, a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por veinticuatro meses contados a partir de la fecha de este acto de recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los **vicios ocultos** y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Así como también se entrega en este acto, los planos finales y demás documentación, como lo establece el Artículo 212 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
**OBRAS PUBLICAS**  
2018 - 2021



RECIBE  
POR EL MUNICIPIO

*Humberto Rodríguez Peña*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
**OBRAS PUBLICAS**  
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
CONTRALORIA  
INTERNA  
L.C. HECTOR MARTINEZ SANCHEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eder Palacios Méndez*  
ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ENTREGA:  
CONTRATISTA

*Miguel Ángel Rubio Guevara*  
ING. MIGUEL ÁNGEL RUBIO GUEVARA  
PROPIETARIO