



2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA: EFRAIN GARCIA REYES									
FONDO: FISM-OF 2020										DOMICILIO: AV. GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE N°23 COL. CENTRO									
No. DE OBRA: 2020301380005										No DE CONTRATO: CLJRI0BVZOP/2020004									
DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MINA Y CANAL LA VIRTUD COL. CUAHUTEMOC										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$1,584,099.60									
LOCALIDAD: RIO BLANCO, VER.										FECHA DE ELABORACION: 17 DE AGOSTO 2020									
EJERCICIO:										HOJA:									
CONCEPTO PRELIMINARES										DE									
										CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS				
CLAVE	UNIDAD	VOL. PRESU	VOL. ADTEL	VOL. DEDUC	VOL. FINQ	P. U. PRESU	P. U. ADTEL	P. U. DEDUC	P. U. FINQ	IMPORTE PRESU	IMPORTE ADTEL	IMPORTE DEDUC	IMPORTE FINQ						
T-01	M2	1,064.20	185.12	0.00	1,249.32	\$ 8.46	\$ -	\$ -	\$ 8.46	\$ 9,003.13	\$ 1,566.12	\$ -	\$ 10,569.25						
D-01	M3	26.80	4.35	0.00	31.15	\$ 330.23	\$ -	\$ -	\$ 330.23	\$ 8,850.16	\$ 1,436.50	\$ -	\$ 10,286.66						
A-01	M3	34.84	5.64	0.00	40.48	\$ 39.85	\$ -	\$ -	\$ 39.85	\$ 1,388.37	\$ 224.75	\$ -	\$ 1,613.13						
A-02	M3-KM	34.84	5.64	0.00	40.48	\$ 9.86	\$ -	\$ -	\$ 9.86	\$ 343.52	\$ 55.61	\$ -	\$ 399.13						
DRENAJE SANITARIO																			
E-02	M3	317.76	0.00	112.81	204.95	\$ 35.50	\$ -	\$ -	\$ 35.50	\$ 11,280.48	\$ -	\$ 4,004.75	\$ 7,275.73						
M-01	M3	131.6	0.00	65.45	86.15	\$ 385.27	\$ -	\$ -	\$ 385.27	\$ 52,017.53	\$ -	\$ 25,870.42	\$ 26,147.11						
T-12	ML	193.8	0.00	38.55	155.25	\$ 703.93	\$ -	\$ -	\$ 703.93	\$ 136,421.63	\$ -	\$ 27,138.50	\$ 163,560.13						

MR ERENY

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.
MEXICO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CARRILLO PARRA


ARQ. ADELDO RETAMOSO
SUPLENTE

CORRALES PHILLIPS

DECLARATION OF INTEREST

2018 - 2021
 MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 WAG. DAVIR VELASQUEZ RUMBO BLANCO, VER
 GOBIERNO MUNICIPAL

Av. Veracruz No. 18, entre Calles Norte y Sur, Centro.



ELABORO	VERIFICO	REVISO Y Vº. pto.	PAGO	173.240	12.313.351	17.889.76
<i>mr ekeny</i> EFRAIN GARCIA REYES REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Signature]</i> ARC. ADELIA ROSA MORALES SECRETARIA GENERAL	<i>[Signature]</i> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER. SECRETARIA MUNICIPAL	<i>[Signature]</i> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER. PRESIDENTE MUNICIPAL			



Av. Veracruz 16
Cruz

OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		EFRAIN GARCIA REYES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FONDO:		FSM-DF 2020		DOMICILIO:		AV. GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE N°23 COL. CENTRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No. DE OBRA:		2020301380005		No DE CONTRATO:		CLIPROBIZOP/2020/004		\$1,584,099.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES, BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO J. MINA Y CANAL LA VIRITAL		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.				17 DE AGOSTO 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LOCALIDAD:		COL. CUAUHTEMOC		FECHA DE ELABORACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RIO BLANCO, VER.				HOJA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EJERCICIO:				PRECIOS UNITARIOS		IMPORTES TOTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.</	



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA: EFRAN GARCIA REYES									
FISM-DF 2020										AV. GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE N°23 COL. CENTRO									
2020001386005										CLURIOBENZOP/2020004									
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MINA Y CANAL LA VIRGEN COL. CUAHUTEMOC										No DE CONTRATO: \$1,584,089.80									
RIO BLANCO, VER.										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.									
FECHA DE ELABORACION: 17 DE AGOSTO 2020										DE									
HOJA:																			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						PRECIOS UNITARIOS						IMPORTE TOTALES				
			VOL. PRESU.	VOL. ACTU.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ACTU.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ACTU.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.					
M-03	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	31.51	0.00	3.89	27.62	\$ 418.24	\$ -	\$ -	\$ 418.24	\$ 13,178.74	\$ -	\$ -	\$ 1,628.05	\$ 11,551.78				
BA-01	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO, DESMOLDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	315.12	92.07	0.00	407.19	\$ 234.46	\$ -	\$ -	\$ 234.46	\$ 73,883.04	\$ 21,586.73	\$ -	\$ -	\$ 95,469.77				
	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO																		
E-01	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	210.17	41.53	0.00	251.80	\$ 38.80	\$ -	\$ -	\$ 38.80	\$ 8,154.60	\$ 1,615.24	\$ -	\$ -	\$ 9,769.84				
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	273.22	54.11	0.00	327.33	\$ 38.85	\$ -	\$ -	\$ 38.85	\$ 10,687.82	\$ 2,156.28	\$ -	\$ -	\$ 13,044.10				
A-02	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	273.22	54.11	0.00	327.33	\$ 9.86	\$ -	\$ -	\$ 9.86	\$ 2,693.95	\$ 533.52	\$ -	\$ -	\$ 3,227.47				
PAV-00	AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBBASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PYSM. INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, RECTIFICACION DE NIVELES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	778.4	8.46	0.00	786.86	\$ 32.56	\$ -	\$ -	\$ 32.56	\$ 25,344.70	\$ 275.46	\$ -	\$ -	\$ 25,620.16				
PAV-BASE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 70 - 30% (GRAVA 1 1/2"-CEMENTANTE) COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE SU PYSM. INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, CONSUMOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RECTIFICACION DE NIVELES, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	118.76	1.27	0.00	118.03	\$ 491.16	\$ -	\$ -	\$ 491.16	\$ 57,347.84	\$ 623.77	\$ -	\$ -	\$ 57,971.61				

ELABORÓ	VERIFICÓ	REVISÓ	SUBTOTAL	IMPORTE TOTAL
MR EFRAN GARCIA REYES REPRESENTANTE LEGAL	ARG. ADELAR VELÁZQUEZ SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	ARG. ADELAR VELÁZQUEZ SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	191,490.69	215,654.73
AUTORIZO		AUTORIZO		
EFRAN GARCIA REYES		ING. DAVID VELÁZQUEZ RUANO BLANCO, VER.		
PRESIDENTE MUNICIPAL		PRESIDENTE MUNICIPAL		
2018 - 2021		2018 - 2021		



2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:						CONTRATISTA:										
H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.						EFFRAIN GARCIA REYES										
FONDO:						DOMICILIO:										
FISM-DF 2020						AV. GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE N°23 COL. CENTRO										
No. de OBRA:						CLURIOBVENZOP/2020J004										
DESCRIPCIÓN:						No DE CONTRATO:										
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MINA Y CANAL LA VIRTA COL. CUAUHTEMOC						\$1,584,099.60										
LOCALIDAD:						IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA.										
RIO BLANCO, VER.																
EJERCICIO:						FECHA DE ELABORACIÓN:										
						17 DE AGOSTO 2020										
CANTIDADES DE O B R A						PRECIOS UNITARIOS						IMPORTES TOTALES				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL.			P. U.			P. U.			IMPORTE ADOTI.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.		
			PRESUL	VOL. ADOTI.	DEDUC.	VOL. FINQ.	PRESUL	DEDUC.	FINQ.							
PAV-CO	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 KGCM2 TIRO DIRECTO ACABADO ESTRIBADO (3/4") INCLUYE: TENDIDO Y EXPANDIDO DEL CONCRETO, CURADO DEL CONCRETO CON CUREFAST APLICADO CON ASPERSOR YO SIMILAR, REGIO DE LA SUPERFICIE A COLAR, CIMBRA EN FRONTERAS Y VIBRADO	M3	83.41	1.01	0.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,547.54	\$ 331,375.71	\$ 3,583.02	\$ -	\$ 334,958.73
PAV-CO	CORTE Y JUNTA DE DILATACIÓN PARA PAVIMENTO CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: JUNTA A BASE DE ASFALTO OXIDADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	260	26.26	0.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.49	\$ 11,827.40	\$ 1,194.57	\$ -	\$ 13,021.97
LIMP-FINQ	LIMPIEZA FINAL A MANO, INCLUYE: APILE Y RETIRO DE MATERIAL EN EL LUGAR	M2	1064.5	0.00	277.74				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.83	\$ 9,400.42	\$ -	\$ 2,452.45	\$ 6,947.97
EL-DCHI	DESARMANTE DE LUMINARIA Y BRAZO SOBRE POSTE DE CPE. INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y TRANSPORTE A BODEGA DE MUNICIPIO	PZA	2	0.00	0.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 607.91	\$ 1,215.82	\$ -	\$ -	\$ 1,215.82
EL-PENI	DESARMANTE DE LUMINARIA Y POSTE EXISTENTE. INCLUYE RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y TRANSPORTE A BODEGA DE MUNICIPIO.	PZA	4	0.00	0.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,534.13	\$ 10,136.52	\$ -	\$ -	\$ 10,136.52
EL-BASE	BASE DE CONCRETO F'C=250 KGCM2 PREFABRICADO CON MEDIDAS DE 0.30 X 0.30 DE CORONA X 1.00 M DE PROFUNDIDAD PARA SOPORTAR POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE EXCAVACIÓN, COLOCACION Y RELLENO PARA FUNCIÓN.	PZA	8	0.00	0.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,623.42	\$ 12,987.36	\$ -	\$ -	\$ 12,987.36
EL-REG	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 0.33 X 0.33 X 0.40 M CONCRETO F'C=150 KGCM2 INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8	0.00	0.00				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,214.42	\$ 9,715.36	\$ -	\$ -	\$ 9,715.36
									SUB-TOTAL HOJA OCHO			4,777.59	2,452.45	388,963.78		
ELABORO						PAGO						AUTORIZO				
VERIFICO						REVISO Y No. Bo.										

ELABORADO POR: mr efrayn

VERIFICADO POR: [Firma]

AUTORIZADO POR: LIC. RENATO MARTINEZ GOMEZ

REPRESENTANTE LEGAL: EFFRAIN GARCIA REYES

Av. Veracruz No. 750, 2do. Piso, México, D.F. 06702

2018 - 2021

PAGINA 8 DE 11



FINIQUITO DE OBRA

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y No. Bo.	PAGO	AUTORIZO
MR CRNEY EFRAIN GARCIA REYES REPRESENTANTE LEGAL	ARG. ADELANTE ARG. ADELANTE SUPLENTE	ARG. ADELANTE ARG. ADELANTE SUPLENTE	ARG. ADELANTE ARG. ADELANTE SUPLENTE	ARG. ADELANTE ARG. ADELANTE SUPLENTE

OBRAS PUBLICAS

Av. Veracruz 70, esq. alameda central
Cruz Roja, Veracruz de la Cruz
Veracruz, Veracruz
Tel: 272 297 4225
Fax: 272 297 4225
E-mail: obraspublicas@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA:		EFRAN GARCIA REYES			
FONDO:		FSM-OP 2020										DOMICILIO:		AV. GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE N°23 COL. CENTRO			
No. DE OBRA:		202001380005										No DE CONTRATO:		CLURICORVZ/OP/2020/004			
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO J. MINA Y CANAL LA VIRTA										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$1,584,089.80			
LOCALIDAD:		COL. CUAHUTEMOC										FECHA DE ELABORACIÓN:		17 DE AGOSTO 2020			
EJERCICIO:		RIO BLANCO, VER.										HOJA:		DE			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.		P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.		
3	RETRO DE CASTILLO DE CONCRETO EXISTENTE Y DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE CONCRETO DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 M., APILÉ DE MATERIAL EN EL LUGAR, CARGA Y ACARREO EN FORMA MANUAL, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	0	1.00	0.00	1.00	\$ 436.27	\$ -	\$ -	\$ 436.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436.27			
4	EXTRACCIÓN Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 4.00 MTS., MEDIDO A TERRENO PZA NATURAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN DESENRAICE, CARGA Y DESCARGA DENTRO DE LA OBRA.	PZA	0	1.00	0.00	1.00	\$ 239.31	\$ -	\$ -	\$ 239.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.31			
5	ESTAMPADO DE TIPOGRAFÍA CON MOLDE EN SUPERFICIE DE RAMPA DE CONCRETO, INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0	4.00	0.00	4.00	\$ 324.62	\$ -	\$ -	\$ 324.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,298.48			
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN POSTE METÁLICO EN COLOR AMARILLO OCRE, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA MECÁNICA, APLICACIÓN A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	0	1.00	0.00	1.00	\$ 454.64	\$ -	\$ -	\$ 454.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.64			
7	RETRO DE POSTE DE MADERA EXISTENTE Y DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CONEXIÓN A BARRA, DESMONTAJE Y RETIRO DE ELEMENTO, APILÉ DE MATERIAL EN EL LUGAR, CARGA Y ACARREO EN FORMA MANUAL, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	0	1.00	0.00	1.00	\$ 524.89	\$ -	\$ -	\$ 524.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 524.89			
8	CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE 3" CON UN DESARROLLO DE 3.35, INCLUYE: TUBO PVC HIDRÁULICO RD-26 3", ACCESORIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	0	1.00	0.00	1.00	\$ 1,365.79	\$ -	\$ -	\$ 1,365.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,365.79			
9	CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE 3" CON UN DESARROLLO DE 2.20, INCLUYE: TUBO PVC HIDRÁULICO RD-26 3", ACCESORIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	0	1.00	0.00	1.00	\$ 1,292.64	\$ -	\$ -	\$ 1,292.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,292.64			

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y V. Bo.	PAGO	AUTORIZO
<i>mr eneny</i> EFRAN GARCIA REYES REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i> ARQ. ADRIANA VELAZQUEZ RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	<i>[Firma]</i> H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.	<i>[Firma]</i> LIC. RENATO VELAZQUEZ RAMIREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	<i>[Firma]</i> H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No. 7 - 2do. Calles Norte 2018-2021 nro. 2018-2021
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E: oficinasobraspublicasrio blanco@outlook.com



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

10	INTERCONEXIÓN DE RED GENERAL EXISTENTE A LÍNEA DE ALUMBRADO NUEVO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, ACCESORIOS, EXCAVACIONES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0	1.00	0.00	1.00	\$ 1,806.74	\$ -	\$ 1,806.74	\$ -	\$ 1,806.74	\$ -	\$ 1,806.74
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 14, EN LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0	216.00	0.00	216.00	\$ 10.70	\$ -	\$ 10.70	\$ -	\$ 2,311.20	\$ -	\$ 2,311.20
12	SELLADO EN REGISTROS ELÉCTRICOS CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	0	8.00	0.00	8.00	\$ 68.19	\$ -	\$ 68.19	\$ -	\$ 545.52	\$ -	\$ 545.52
13	REGISTRO DE 0.40 X 0.80 X 1.50 M MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0	8.00	0.00	8.00	\$ 3,017.77	\$ -	\$ 3,017.77	\$ -	\$ 24,142.16	\$ -	\$ 24,142.16
									SUB-TOTAL HOJA ONCE	0.00	28,805.52	0.00	28,805.52
									SUB-TOTAL HOJA DIEZ	0.00	5,612.02	0.00	5,612.02
									SUB-TOTAL HOJA NUEVE	112,073.04	17,759.56	7,326.17	122,506.53
									SUB-TOTAL HOJA OCHO	386,658.59	4,777.59	2,452.45	388,983.73
									SUB-TOTAL HOJA SIETE	191,490.69	26,791.00	1,626.95	216,654.73
									SUB-TOTAL HOJA SEIS	152,747.13	1,748.72	5,091.40	149,405.46
									SUB-TOTAL HOJA CINCO	50,167.85	15,744.94	86.96	65,825.03
									SUB-TOTAL HOJA CUATRO	73,798.70	601.44	3,648.29	70,751.82
									SUB-TOTAL HOJA TRES	89,225.15	779.20	12,314.65	77,689.70
									SUBTOTAL HOJA DOS	90,135.04	0.00	25,403.69	64,735.35
									SUBTOTAL HOJA UNO	219,304.82	3,282.98	57,011.67	165,576.14
									TOTAL ACUMULADO	1,365,693.10	105,904.17	114,962.23	1,356,546.33
									IVA	218,496.50	16,944.67	10,393.96	217,047.51
									TOTAL ACUMULADO +IVA	1,584,099.60	122,848.84	133,356.19	1,573,594.44

CONSTITUCIONAL
DE RUIZ BLANCO VER.

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y V.Bo.	PAGO	AUTORIZO
mr efreny EFRAIN GARCIA REYES REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Signature]</i> ARQ. ADELIN RESTAURACION SUPERVISOR DE OBRAS	<i>[Signature]</i> AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONAL DE RIO-BLANCO-VER	<i>[Signature]</i> AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONAL DE RIO-BLANCO-VER	<i>[Signature]</i> ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL