



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380004
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	XICOTEPEC

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN
DOMICILIO:	AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.
Ciudad:	NOGALES, VER.
REG. FED. CAUS.:	BALJ770624FN1
REG. SEFIPLAN	0003158
TELÉFONO:	7274149 -- CEL:2721057763
REG. DEL IMSS:	F68 13421 10 4

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	28 de mayo de 2021
FECHA DE INICIO:	1 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$299,614.38
IMPORTE DEL IVA:	\$47,938.30
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$347,552.68
IMPORTE DE ANTICIPO 30%:	\$104,265.80
FONDO:	FISMDF - 2021

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	3/(TRES FINIQUITO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	22/JULIO/2021 -- 31/JULIO/2021
FECHA ELABORACIÓN:	2 de agosto de 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	L.C. HECTOR MARTINEZ SANCHEZ
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. LUIS JAIR MARIN GARZA



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
DOMICILIO:	AV. VICENTE GUERRERO, # 9, COL EL AGUILA.
CIUDAD:	NOGALES
ESTADO:	VERACRUZ
R.F.C.:	BALJ 770624 FN1
I.M.S.S.:	F68 13421 10 4
No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0003158
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN
FECHA DE VIGENCIA:	05 DE AGOSTO DE 2021


DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380004
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN
LOCALIDAD:	XICOTEPEC
FONDO:	FISDMF - 2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA			
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010	MONTO:	\$347,552.68
ANTICIPO:	\$ 104,265.80	PERIODO DEL CONTRATO	
% DEL MISMO:	30%	INICIO:	01/06/2021
PRORROGA:		TERM.	31/07/2021
		DEL:	AL:
		PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN	
		LICITACIÓN PÚBLICA ()	
		INVITACIÓN RESTRINGIDA ()	
		ADJUDICACIÓN DIRECTA (x)	

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	3/(TRES FINIQUITO) NORMAL		
PERIODO DE PAGO:	22/JULIO/2021 - 31/JULIO/2021		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$ 31,351.22	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$ 90,089.73
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$ 450.45	I.V.A. DE PAGO:	\$ 14,414.36
OTROS:	\$ -	TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$ 104,504.09
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$ 31,801.67	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$ 31,801.67
FECHA DE ELABORACIÓN:	2 de agosto de 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$ 72,702.42

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE: \$	72,702.42
*** SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 42/100 M.N. ***	
ESTIMACIÓN:	3/(TRES FINIQUITO)

REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO
	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	2018 - 2021 ARQ. LUIS JAIR MARIN GARZA
	SUPERVISOR DE OBRA



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA										
MUNICIPIO:	RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA:			JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO			
No. DE OBRA:	2021301380004			DOMICILIO:			AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.			
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			22/JULIO/2021 -- 31/JULIO/2021			
LOCALIDAD:	XICOTEPEC			FONDO:			HOJA			
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010			FISMDF - 2021			DE			
%		DE ANTICIPO:		IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:		IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:		ESTIMACIÓN No.:		
		30%		\$104,265.80		\$347,552.68		3/(TRES FINIQUITO)		
No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 / (UNO)	01/JUNIO/2021 -- 30/JUNIO/2021	\$ 126,816.01	\$ 20,290.56	\$ 147,106.57	\$ 44,131.97	\$ 634.08	0.00	\$ 44,766.05	\$ 102,340.52	42.33%
2/ (DOS)	01/JULIO/2021 -- 21/JULIO/2021	\$ 82,708.64	\$ 13,233.38	\$ 95,942.02	\$ 28,782.61	\$ 413.54	0.00	\$ 29,196.15	\$ 66,745.87	27.61%
3/ (TRES FINIQUITO)	22/JULIO/2021 -- 31/JULIO/2021	\$ 90,089.73	\$ 14,414.36	\$ 104,504.09	\$ 31,351.22	\$ 450.45	0.00	\$ 31,801.67	\$ 72,702.42	30.06%
TOTALES:		\$ 299,614.38	\$ 47,938.30	\$ 347,552.68	\$ 104,265.80	\$ 1,498.07	0.00	\$ 105,763.87	\$ 241,788.81	100.00%
SALDO POR EJERCER:		\$ -		SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00				
ELABORO		REVISO Y Vo. Bo.		AUTORIZO						
						H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.				
ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO		ARQ. LUIS JAIR MARIN GARZA		2018 - 2021		OBRAS PUBLICAS				
REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISOR DE OBRA		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				




AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.				CONTRATISTA: JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO				DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.			
No. DE OBRA: 2021301380004				FONDO: FISMDF - 2021				PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN				No. DE CONTRATO: CAD/RIOBVZ/OP/2021/010				22/JULIO/2021 - 31/JULIO/2021			
LOCALIDAD: XICOTEPEC				CAD/RIOBVZ/OP/2021/010				2 de agosto de 2021			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				ESTIMADO ANTERIOR				ESTA ESTIMACIÓN			
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
Construcción de Banquetas calle Guadalupe Victoria											
Preliminares											
01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquila de plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M ²	682.31	\$ 10.32	\$ 7,041.44	782.93	\$ 8,079.03	41.01	\$ 423.22	-141.63	\$ 1,460.81
01060	Limpieza y desentraicé de terreno a mano de terreno con maleza de 1.00 mts. de altura, incluye apilé de yerba.	M ²	682.25	\$ 10.23	\$ 6,979.42	682.06	\$ 6,772.87	2.02	\$ 20.66	18.17	\$ 185.89
D-01	Demolición a máquina de concreto hidráulico simple, incluye: apile del material.	M ³	70.84	\$ 253.91	\$ 17,986.98	4.43	\$ 1,124.82	0.43	\$ 109.18	65.98	\$ 16,752.98
A-01	Carga con maquinaria, y acarreo en camión 1er., kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M ³	10.63	\$ 52.67	\$ 559.88	0.00	\$ -	23.28	\$ 1,226.16	-12.65	\$ 666.28
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.	M ³ /km	10.63	\$ 15.25	\$ 162.11	0.00	\$ -	23.28	\$ 355.02	-12.65	\$ 192.91
Descargas domiciliarias											
R-02	Mantenimiento y renivelación de registro sanitario de 40x60x1.00 m.; medidas interiores, de tabique rojo recocido de 14 cm.; de espesor, junteado con mortero cemento arena 1:4, acabado pulido y plantilla de concreto f'c=100kg/cm ² ; incluye: excavación, marco, contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	Pza	4.00	\$ 1,345.16	\$ 5,380.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 5,380.64
ACUMULADO DE ESTA HOJA				\$ 38,110.47	\$ 15,976.72	SUMA	\$ 2,134.24	SUMA	\$ 19,989.51	SUMA	\$ 19,989.51

ELABORO	SUPERVISO	AUTORIZO
 ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. LUIS JAIR MARIN GARZA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021 OBRAS PUBLICAS		



AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO:	RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA:			JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO					
No. DE OBRA:	2021301380004			FONDO:			FISMDF - 2021					
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			3/(TRES FINIQUITO)					
LOCALIDAD:	No. DE CONTRATO:			FECHA DE ELABORACIÓN:			2 de agosto de 2021					
XICOTEPEC	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010						HOJA 2 DE 4					
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN	IMPORTE
Guarniciones y banquetas												
E-04	Excavación a mano en cepas material seco Tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M³	0.53	\$	240.74	\$	127.59	0.00	\$	-	13.05	\$ 3,141.86
G-001	Limpieza, resane 15% de Ml.; en guarniciones existentes con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	Ml	604.20	\$	50.78	\$	30,681.28	0.00	\$	-	583.36	\$ 29,823.02
G-01	Construcción de guarnición de concreto simple , sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. concreto f'c=150 kg/cm2, incluye : materiales, cimbrado , colado , junta de construcción a cada 24.00 mt., mano de obra y herramienta.	Ml	6.66	\$	327.88	\$	2,183.68	0.00	\$	-	0.00	\$ -
G-02	Suministro y aplicación de pintura de trafico, en guarniciones en color amarillo, marca comex (o de igual calidad) aplicado a dosmanos. Incluye: materiales, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	Ml	604.20	\$	58.96	\$	35,623.63	0.00	\$	-	613.61	\$ 36,178.45
BA-01	Construcción de banqueta de 8 cm. de espesor de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm², agregado máximo de ¾", acabado escobillado, incluye: trazo, nivelación, afine, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, curado, descimbrado materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M²	618.24	\$	299.40	\$	185,101.06	646.45	\$	193,547.13	1.82	\$ 544.91
			ACUMULADO EN HOJA ANTERIOR		\$	38,110.47	\$	15,976.72	\$	2,134.24	\$	19,999.51
			SUB TOTAL		\$	291,827.71	\$	209,523.85	\$	71,822.28	\$	10,681.58

ELABORO

ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISO

ARQ. LUIS JAIR MARIN GARZA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO


ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

2018-2021

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA																			
MUNICIPIO:	RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA:			JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO												
No. DE OBRA:	2021301380004			FONDO:			FISMDF - 2021												
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN			DOMICILIO:			AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.												
LOCALIDAD:	XICOTEPEC			No. DE CONTRATO:			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN								
	CAD/RIOBZV/OP/2021/010			22/JULIO/2021 -- 31/JULIO/2021			3/(TRES FINIQUITO)												
FECHA DE ELABORACIÓN:				2 de agosto de 2021				HOJA 3 DE 4											
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO																			
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR							
								CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
LIMP-1	Pavimentación de concreto hidráulico																		
	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M²	761.16	\$	10.23	\$	7,786.67	0.00	\$	-	-	823.94	\$	8,428.91	-62.78	-\$	642.24		
G-01-A1	Trabajos extraordinarios																		
	Construcción de guarnición de concreto simple , sección 15 x 15 cm. concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con acero de armex (1/2) 15x15-4. y anclas de varilla 3/8" Ø de una longitud promedio de 20 cm @ 40 cm, incluye : materiales, cimbrado , colado , junta de construcción a cada 24.00 mt., mano de obra y herramienta.	MI	0.00	\$	213.96	0.00	0.00	0.00	\$	-	-	7.52	\$	1,608.98	-7.52	-\$	1,608.98		
G-01-A2	Construcción de guarnición de concreto simple , sección 15 x 15 cm. concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con acero de armex 15x15-4., incluye : materiales, cimbrado , colado , junta de construcción a cada 24.00 mt., mano de obra y herramienta.	MI	0.00	\$	226.01	0.00	0.00	0.00	\$	-	-	15.73	\$	3,555.14	-15.73	-\$	3,555.14		
BA-01-A1	Construcción de banquetta de 12 cm. de espesor de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm²., agregado máximo de ¾", acabado escobillado, reforzada con malla electrosoldada 6x6-4, incluye: cimbra en fronteras, colado, curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M²	0.00	\$	458.16	0.00	0.00	0.00	\$	-	-	29.23	\$	13,392.02	-29.23	-\$	13,392.02		
			ACUMULADO DE HOJA ANTERIOR			\$	291,827.71	\$			209,523.85	\$			71,622.28	\$			10,681.58
			SUB TOTAL			\$	299,614.38	\$			209,523.85	\$			98,607.33	\$			8,616.80

ELABORO  ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISO  ARQ. LUIS JAIR MARIN GARZA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	AUTORIZO J. A. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  2018 - 2021 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
--	--	--



ESTIMACION DE OBRA

MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO							
No. DE OBRA: 2021301380004		DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.							
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN							
LOCALIDAD: XICOTEPEC		3/(TRES FINIQUITO)							
No. DE CONTRATO: CAD/RIOBVZ/OP/2021/010		FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de agosto de 2021							
FONDO: FISMDF - 2021		HOJA 4 DE 4							
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
REMMC01	Relleno en cepas, con material de banco compactado al 90% proctor, con compactador manual (bailarina o placa vibratoria), incluye: volteo con pala, materiales, herramienta y mano de obra.	M³	0.00	\$	537.22	0.00	12.08 \$	6,489.62	
ACUMULADO DE HOJA ANTERIOR				\$	299,814.38		\$	98,607.33	
SUB TOTAL				\$	299,814.38		\$	105,096.95	
								\$	8,516.80
								\$	15,006.42

ESTIMACIÓN 3/TRES FINIQUITO SI/VA	\$	105,096.95
SE RENUNCIA A LA CANTIDAD ESTIMADA DE ESTIMACIÓN 3/TRES FINIQUITO.	\$	15,007.22
SUBTOTAL ESTIMACIÓN 3/TRES FINIQUITO SI/VA	\$	90,089.73
I.V.A.	\$	14,414.36
SUB TOTAL	\$	104,504.09
RETENCION 5 AL MILLAR	\$	450.45
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30 %	\$	31,351.22
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	31,801.67
TOTAL DE ESTIMACIÓN 3/TRES FINIQUITO	\$	72,702.42

ELABORO	SUPERVISO	AUTORIZO
ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. LUIS JAIR MARIN GARZA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018-2021 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS