



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.										
FONDO:		FISM-DF 2021		DOMICILIO:		CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P 91157										
No. DE OBRA:		2021-301380001		No DE CONTRATO:		CAD/RIOBVZ/OP/2021/009										
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (DISTRIBUCIÓN) CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$554,050.71										
LOCALIDAD:		COL. LIBERTAD, RIO BLANCO VERACRUZ		FECHA DE ELABORACION:		23 DE JULIO DEL 2021										
EJERCICIO:				HOJA:		1 DE 4										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.		
TRABAJOS PRELIMINARES																
T-01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO. ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PARA SU CONSTANTE VERIFICACION EN CAMPO. MAQUILA DEL PLANO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL DE PROYECTO Y DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	218.56	0.00	10.16	208.40	\$ 9.48	\$ -	\$ -	\$ 9.48	\$ 2,074.13	\$ -	\$ 96.41	\$ -	\$ 1,977.72	
C-6.3	CORTE CON DISCO DE 6.36 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	358.00	24.31	0.00	382.31	\$ 10.88	\$ -	\$ -	\$ 10.88	\$ 3,895.04	\$ 264.49	\$ -	\$ -	\$ 4,159.53	
*TEM	CORTE CON DISCO DE 3.15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	56.40	0.00	6.50	49.90	\$ 10.36	\$ -	\$ -	\$ 10.36	\$ 584.30	\$ -	\$ 67.34	\$ -	\$ 516.96	
D-01	DEMOLICION Y APILA A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE	M3	41.48	1.11	0.00	42.59	\$ 325.38	\$ -	\$ -	\$ 325.38	\$ 13,496.76	\$ 361.17	\$ -	\$ -	\$ 13,857.93	
D-03	DEMOLICION Y APILA A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION A 20 MTS.	M2	11.16	0.73	0.00	11.89	\$ 57.78	\$ -	\$ -	\$ 57.78	\$ 644.82	\$ 42.18	\$ -	\$ -	\$ 687.00	
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION 1ER KM DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	63.90	1.77	0.00	65.67	\$ 41.98	\$ -	\$ -	\$ 41.98	\$ 2,682.52	\$ 74.31	\$ -	\$ -	\$ 2,756.83	
A-02	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	191.70	5.31	0.00	197.01	\$ 14.87	\$ -	\$ -	\$ 14.87	\$ 2,850.58	\$ 78.96	\$ -	\$ -	\$ 2,929.54	
AGUA POTABLE																
E-02	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.30 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	201.74	0.00	0.48	201.26	\$ 68.89	\$ -	\$ -	\$ 68.89	\$ 13,897.87	\$ -	\$ 33.07	\$ -	\$ 13,864.80	
M-01	ARENA COMPACTADA 80% PROCTOR PARA TUBERÍAS. TENDIDO DE CANA Y ACOSTILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	67.86	4.18	0.00	72.04	\$ 449.82	\$ -	\$ -	\$ 449.82	\$ 30,524.79	\$ 1,880.24	\$ -	\$ -	\$ 32,405.03	
TH-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RDS-26 DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO CON CAMPANA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	262.00	0.00	0.62	261.38	\$ 170.57	\$ -	\$ -	\$ 170.57	\$ 44,689.34	\$ -	\$ 105.75	\$ -	\$ 44,583.59	
M-02	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA	M3	133.88	0.00	101.62	32.26	\$ 191.41	\$ -	\$ -	\$ 191.41	\$ 25,625.97	\$ -	\$ 19,451.08	\$ -	\$ 6,174.89	
SUB-TOTAL HOJA UNO										140,966.18						

ELABORO

MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

ARQ. ADELFO BETANCOURT RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

LUC REMON GUDIÑO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

ING. DAVID VELASQUEZ HUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

ING. DAVID VELASQUEZ HUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.												
FONDO: FISM-DF 2021		CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P 91157												
No. DE OBRA: 2021307380001		CADRIBOVZ/OP/2021/009												
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (DISTRIBUCIÓN) CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA		\$554,060.71												
LOCALIDAD: COL. LIBERTAD, RIO BLANCO VERACRUZ		23 DE JULIO DEL 2021												
EJERCICIO:		HOJA: 2 DE 4												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESU.	VOL. ADICL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADICL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADICL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	88.22	131.48	0.00	219.70	\$ 41.98	\$ -	\$ -	\$ 41.98	\$ 3,703.48	\$ 5,519.53	\$ -	\$ 9,223.01
A-02	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	264.66	394.44	0.00	659.10	\$ 14.87	\$ -	\$ -	\$ 14.87	\$ 3,935.49	\$ 5,865.33	\$ -	\$ 9,800.82
IH-03	CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE 3". INCLUYE: 1 JUNTA GIBBULT, UN METRO DE RD-26 3" Y UN COR-LE DE REPARACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,369.38	\$ -	\$ -	\$ 1,369.38	\$ 2,738.76	\$ -	\$ -	\$ 2,738.76
CV-01	CALA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.60 M. MEDIDA INTERIOR DE 1.27 M. DE ALTURA Y MUROS DE 14.0 CM DE ESPESOR. INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 3 KM. TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TRAFICO PERDIDO, ACERO DE REFUERZO PARA ARRANCO SEGUN PLANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 9,618.77	\$ -	\$ -	\$ 9,618.77	\$ 28,856.31	\$ -	\$ -	\$ 28,856.31
V-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO RIO DE 3" DE DIAMETRO, BRIDADA DE (150 PSI). PUERTA EN OBRA. INCLUYE DOS EXTREMIDADES CON SU TORNILLERIA, VALVULA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 3,832.63	\$ -	\$ -	\$ 3,832.63	\$ 11,497.89	\$ -	\$ -	\$ 11,497.89
TOMAS DOMICILIARIAS														
E-04	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL BECO II. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	19.34	0.00	6.75	12.59	\$ 68.89	\$ -	\$ -	\$ 68.89	\$ 1,332.33	\$ -	\$ 465.00	\$ 867.33
M-01	ARENA COMPACTADA 80% PROCTOR PARA TUBERÍAS, TENIDOR DE CAÑA Y ACOSTILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	7.03	0.00	1.85	5.38	\$ 449.82	\$ -	\$ -	\$ 449.82	\$ 3,162.23	\$ -	\$ 742.20	\$ 2,420.03
HT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA, CONECTORES, HASTA 5 MTS DE MANGUERA KITECK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	47.00	0.00	1.00	46.00	\$ 906.24	\$ -	\$ -	\$ 906.24	\$ 42,593.28	\$ -	\$ 906.24	\$ 41,687.04
HT-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA CORTA Fc. Y VALVULA DE SEGURIDAD (VSM) PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: CONEXIÓN A VIVIENDA CON ELEMENTOS NECESARIOS EN BRONCE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	47.00	0.00	4.00	43.00	\$ 895.17	\$ -	\$ -	\$ 895.17	\$ 42,072.99	\$ -	\$ 3,580.68	\$ 38,492.31
M-02	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 98% PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	6.06	0.00	3.95	2.11	\$ 191.41	\$ -	\$ -	\$ 191.41	\$ 1,159.94	\$ -	\$ 756.09	\$ 403.88
SUB-TOTAL HOJA DOS											141,052.70	11,384.96	6,450.18	145,987.38

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

VERIFICADO:

ELABORO:

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ADELA Y. BETANZOS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OBRAS PÚBLICAS
#2018-2021

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TOMAS DOMICILIARIAS

DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4 Col. Centro. C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E-mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.														CONTRATISTA: MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
FONDO: FISIM-DF 2021														DOMICILIO: CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P. 91157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No. DE OBRA: 2021301380001														No DE CONTRATO: CADRI0BVZOP/2021/009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (DISTRIBUCIÓN) CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA														IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$554,050.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
LOCALIDAD: COL. LIBERTAD, RIO BLANCO VERACRUZ														FECHA DE ELABORACION: 23 DE JULIO DEL 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EJERCICIO:														HOJA: 3 DE 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONCEPTO														CANTIDADES DE OBRA														PRECIOS UNITARIOS														IMPORTES TOTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CLAVE														UNIDAD														VOL. PRESU.				VOL. ADIC.				VOL. DEDUC.				VOL. FINQ.				P. U. PRESU.				P. U. ADIC.				P. U. DEDUC.				P. U. FINQ.				IMPORTE PRESU.				IMPORTE ADIC.				IMPORTE DEDUC.				IMPORTE FINQ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.														
FONDO: FISM-DF 2021		CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P 91157														
No. DE OBRA: 2021301380001		No DE CONTRATO: CAD/RIOBVZ/OP/2021/009														
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (DISTRIBUCIÓN) CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$554,050.71														
LOCALIDAD: COL. LIBERTAD, RIO BLANCO VERACRUZ		FECHA DE ELABORACION: 23 DE JULIO DEL 2021														
EJERCICIO:		HOJA: 4				DE 4										
CLAVE	G O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE O B R A						PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINO.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINO.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINO.		
PAV-03	PAVIMENTO DE CONCRETO PRIMEZGLADO MR. 42 KG/MCM TIRADO DIRECTO ACABADO ESTRADO (VAL. INCLUYE: TENDIDO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR Y/O SIMILAR, RIEGO DE LA SUPERFICIE A COLAR, CUBRA EN FRONTERAS Y VIBRADO).	M3	31.11	0.78	0.00	31.89	\$ 3,824.88	\$ -	\$ -	\$ 3,824.88	\$ 112,770.02	\$ 2,827.40	\$ -	\$ 115,597.42		
PAV-04	CORTE Y JUNTA DE DILATACIÓN PARA PAVIMENTO CON DISCO DE 8.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: JUNTA A BASE DE ASFALTO OXIDADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	36.40	0.00	0.00	36.40	\$ 44.47	\$ -	\$ -	\$ 44.47	\$ 1,618.71	\$ 0.00	\$ -	\$ 1,618.71		
LIM-01	LIMPIEZA FINAL A MANO. INCLUYE: APLE Y RETIRO DEL MATERIAL EN EL LUGAR	M2	218.56	6.18	0.00	224.74	\$ 10.94	\$ -	\$ -	\$ 10.94	\$ 2,391.05	\$ 67.61	\$ -	\$ 2,458.66		
EXTRAORDINARIOS																
0-42	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3		31.78	0.00	31.78	\$ 415.31	\$ -	\$ -	\$ 415.31	\$ -	\$ 13,198.55	\$ -	\$ 13,198.55		
P-0001	MANTENIMIENTO DE POZO DE VISITA EXISTENTE. INCLUYE: BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RENOVELACIÓN HASTA 3 HILADAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA		3.00	0.00	3.00	\$ 3,214.47	\$ -	\$ -	\$ 3,214.47	\$ -	\$ 9,643.41	\$ -	\$ 9,643.41		
0-42 LIM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED 100 W. SIN INCLUIR POSTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA		2.00	0.00	2.00	\$ 5,182.12	\$ -	\$ -	\$ 5,182.12	\$ -	\$ 10,364.24	\$ -	\$ 10,364.24		
CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDAD DE												611.00				
SUB-TOTAL HOJA CUATRO											116,779.78	36,101.21	611.00	152,269.99		

SUB-TOTAL HOJA UNO	140,966.12	2,701.35	19,753.65	123,913.82
SUB-TOTAL HOJA DOS	141,052.70	11,384.86	6,450.18	145,987.38
SUB-TOTAL HOJA TRES	78,831.32	8,137.88	31,510.47	55,456.73
SUB-TOTAL HOJA CUATRO	116,779.78	36,101.21	611.00	152,269.99
TOTAL ACUMULADO	477,629.92	58,325.30	58,325.30	477,629.92
I.V.A.	76,420.79	9,332.05	9,332.05	76,420.79
TOTAL	554,050.71	67,657.35	67,657.35	554,050.71

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

ELABORO	VERIFICO	VERIFICADO
MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ADELAR BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		
TRESORERÍA MUNICIPAL LIC. RENATA JUDITH BATAN GOMEZ TRESORERO MUNICIPAL		
PRESIDENCIA ING. DAVID VELASQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL		