



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA

No. DE OBRA:	2021301380004
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	XICOTEPEC

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN
DOMICILIO:	AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.
CIDAD:	NOGALES, VER.
REG. FED. CAUS.:	BALJ770624FN1
REG. SEFIPLAN	0003158
TELÉFONO:	7274149 -- CEL:2721057763
REG. DEL IMSS:	F68 13421 10 4

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA

CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	28 de mayo de 2021
FECHA DE INICIO:	1 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$299,614.38
IMPORTE DEL IVA:	\$47,938.30
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$347,552.68
IMPORTE DE ANTICIPO 30%:	\$104,265.80
PROYECTO:	FISMDF - 2021

DATOS DE LA ESTIMACION

TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	2 / (DOS)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	01/JULIO/2021 -- 21/JULIO/2021
FECHA ELABORACIÓN:	23 de julio de 2021

FIRMANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	L.C. HECTOR MARTINEZ SANCHEZ
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO	R.F.C.:	BALJ 770624 FN1
DOMICILIO:	AV. VICENTE GUERRERO, # 9, COL EL AGUILA.	I.M.S.S.:	F68 13421 10 4
CIUDAD:	NOGALES	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0003158
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN
		FECHA DE VIGENCIA:	05 DE AGOSTO DE 2021

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380004
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN
LOCALIDAD:	XICOTEPEC
FONDO:	FISMDF - 2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA			
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010	MONTO:	\$347,552.68
ANTICIPO:	\$ 104,265.80	PERIODO DEL CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA ()
% DEL MISMO:	30%	INICIO:	01/06/2021
PRORROGA:		TERM.	31/07/2021
		DEL:	AL:
			INVITACIÓN RESTRINGIDA ()
			ADJUDICACIÓN DIRECTA (x)

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	2 / (DOS)	NORMAL	
PERIODO DE PAGO:	01/JULIO/2021 - 21/JULIO/2021		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$ 28,782.61	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$ 82,708.64
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$ 413.54	I.V.A. DE PAGO:	\$ 13,233.38
OTROS:	\$ -	TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$ 95,942.02
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$ 29,196.15	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$ 29,196.15
FECHA DE ELABORACIÓN:	23 de julio de 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$ 66,745.87

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE: \$	66,745.87
*** SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. ***	
ESTIMACIÓN:	2 / (DOS)

REVISO Y Vo. Bo.	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL	2018 - 2021
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GONZALEZ	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021	ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	SUPERVISOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA										
MUNICIPIO:		RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO				
No. DE OBRA:		2021301380004		DOMICILIO:		AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.				
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		01/JULIO/2021 -- 21/JULIO/2021				
LOCALIDAD:		XICOTEPEC		FONDO:		HOJA				
No. DE CONTRATO:		CAD/RIOBVZ/OP/2021/010		FISMDF - 2021		DE				
FECHA DE ELABORACIÓN:		23-jul-21		23-jul-21		1				
1						1				
30%		IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:		\$104,265.80		IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:		\$347,552.68		
ESTIMACIÓN No.:						ESTIMACIÓN No.:		2 //(DOS)		
No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 / (UNO)	01/JUNIO/2021 -- 30/JUNIO/2021	\$ 126,816.01	\$ 20,290.56	\$ 147,106.57	\$ 44,131.97	\$ 634.08	0.00	\$ 44,766.05	\$ 102,340.52	42.33%
2 //(DOS)	01/JULIO/2021 -- 21/JULIO/2021	\$ 82,708.64	\$ 13,233.38	\$ 95,942.02	\$ 28,782.61	\$ 413.54	0.00	\$ 29,196.15	\$ 66,745.87	27.61%
TOTALES:		\$ 209,524.65	\$ 33,523.94	\$ 243,048.59	\$ 72,914.58	\$ 1,047.62	\$ -	\$ 73,962.20	\$ 169,086.39	69.94%
SALDO POR EJERCER:		\$104,504.09		SALDO POR AMORTIZAR:		\$31,351.22				
ELABORO		REVISO Y Vo. Bo.		AUTORIZO						
ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO		ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				
REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISOR DE OBRA		2018 - 2021		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA				



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA																										
MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA: JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO																							
No. DE OBRA: 2021301380004			DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.																							
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN						ESTIMACIÓN																	
LOCALIDAD: XICOTEPEC			01/JULIO/2021 -- 21/JULIO/2021						2 /(DOS)																	
FECHA DE ELABORACIÓN: CAD/RI0BVZ/OP/2021/010			23 de julio de 2021						HOJA 1 DE 3																	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO																										
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE															
Construcción de Banquetas calle Guadalupe Victoria																										
Preliminares																										
01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquila de plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M²	682.31	\$	10.32	\$	7,041.44	437.23	\$	4,512.21	345.70	\$	3,567.62	-100.62	\$	1,038.39										
01060	Limpieza y desentraicé de terreno a mano de terreno con maleza de 1.00 mts, de altura, incluye apilé de yerba.	M²	682.25	\$	10.23	\$	6,979.42	437.23	\$	4,472.86	224.83	\$	2,300.01	20.19	\$	206.55										
D-01	Demolición a máquina de concreto hidráulico simple, incluye: apile del material.	M³	70.84	\$	253.91	\$	17,986.98	4.43	\$	1,124.82	0.00	\$	-	66.41	\$	16,862.16										
A-01	Carga con maquinaria, y acarreo en camión 1er., kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M³	10.63	\$	52.67	\$	559.88	0.00	\$	-	0.00	\$	-	10.63	\$	559.88										
A-02	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.	M³/km	10.63	\$	15.25	\$	162.11	0.00	\$	-	0.00	\$	-	10.63	\$	162.11										
Descargas domiciliarias																										
R-02	Mantenimiento y renivelación de registro sanitario de 40x60x1.00 m.; medidas interiores, de tabique rojo recocido de 14 cm.; de espesor, juntado con mortero cemento arena 1:4, acabado pulido y plantilla de concreto f'c=100kg/cm²; incluye: excavación, marco, contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	Pza	4.00	\$	1,345.16	\$	5,380.64	0.00	\$	-	0.00	\$	-	4.00	\$	5,380.64										
ACUMULADO DE ESTA HOJA			\$			38,110.47			\$			10,109.89			SUMA \$			5,867.63			SUMA \$			22,132.95		

ELABORO	SUPERVISO	AUTORIZO
ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA: JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO									
No. DE OBRA: 2021301380004			DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.									
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMÁN			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN									
LOCALIDAD: XICOTEPEC			No. DE CONTRATO: CAD/RI0B/VZ/OP/2021/010			FECHA DE ELABORACIÓN: 01/JULIO/2021 -- 21/JULIO/2021			ESTIMACIÓN 2/(DOS)			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO						23 de julio de 2021			HOJA 2 DE 3			
No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR CANTIDAD	ESTIMADO ANTERIOR IMPORTE	ESTA ESTIMACIÓN CANTIDAD	ESTA ESTIMACIÓN IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
E-04	M³	Guarniciones y banquetas Excavación a mano en cepas material seco Tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	0.53	\$ 240.74	\$ 127.59	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.53	\$ 127.59	
G-001	MI	Limpieza, resane 15% de MI.; en guarniciones existentes con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	604.20	\$ 50.78	\$ 30,681.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	604.20	\$ 30,681.28	
G-01	MI	Construcción de guarnición de concreto simple , sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. concreto f'c=150 kg/cm2, incluye : materiales, cimbrado , colado , junta de construcción a cada 24.00 mt., mano de obra y herramienta.	6.66	\$ 327.88	\$ 2,183.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.66	\$ 2,183.68	
G-02	MI	Suministro y aplicación de pintura de trafico, en guarniciones en color amarillo, marca comex (o de igual calidad) aplicado a dosmanos. Incluye: materiales, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	604.20	\$ 58.96	\$ 35,623.63	0.00	\$ -	0.00	\$ -	604.20	\$ 35,623.63	
BA-01	M²	Construcción de banquetta de 8 cm. de espesor de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm², agregado máximo de ¾", acabado escobillado, incluye: trazo, nivelación, afine, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, curado, descimbrado materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	618.24	\$ 299.40	\$ 185,101.06	389.80	\$ 116,706.12	256.65	\$ 76,841.01	-28.21	\$ -8,446.07	
ACUMULADO EN HOJA ANTERIOR			\$ 38,110.47		\$ 10,109.89		\$ 5,867.63		\$ 22,132.95			
SUB TOTAL			\$ 291,827.71		\$ 126,816.01		\$ 82,708.64		\$ 82,303.08			

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
OBRAS PÚBLICAS

2018 - 2021
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

[illegible]

ESTIMACIÓN 2/DOS SIIVA	\$	82,708.64
I.V.A.	\$	13,233.38
SUB TOTAL	\$	95,942.02
RETENCION 5 AL MILLAR	\$	413.54
AMORTIZACIÓN DE ANTIPOLO 30 %	\$	28,782.61
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	29,196.15
TOTAL DE ESTIMACIÓN 2/DOS	\$	66,745.87

ELABORO

SUPERVISO

SUPERVISOR

ARQ. ADELFIN BETANZOS MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.**

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PÉÑ
2018 - 2021
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, c.p. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225