



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380008
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PONIENTE 19 ENTRE CALLES NORTE 4 E INDEPENDENCIA
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	IRAM HERNÁNDEZ GARCÍA
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
DOMICILIO:	LA CUCHILLA S/N LOC. EXHACIENDA TUXPANGO C.P. 94454
CIUDAD:	IXTACZOQUITLAN, VER.
REG. FED. CAUS.:	HEGI950128KZA
REG. SEFIPLAN	4374
TELÉFONO:	2711200575
REG. DEL IMSS:	F5313123103

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CLI/RIOBVZ/OP/2021/015
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE INICIO:	22 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$2,441,233.87
IMPORTE DEL IVA:	\$390,597.42
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$2,831,831.29
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$849,549.39
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$0.00
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$0.00
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$0.00
FONDO:	FISM-DF 2021

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	UNO
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	22 DE JUNIO - 17 DE AGOSTO DE 2021
FECHA ELABORACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	L.C. HECTOR MARTINEZ SANCHEZ
TESORERO	LIC.RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	IRAM HERNÁNDEZ GARCÍA	R.F.C.:	HEGI950128KZA
DOMICILIO:	LA CUCHILLA S/N LOC. EXHACIENDA TUXPANGO C.P. 94454	I.M.S.S.:	F5313123103
CIUDAD:	IXTACZOQUITLAN, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	4374
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
		FECHA DE VIGENCIA:	SEFIPLAN 31/12/2021

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380008
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PONIENTE 19 ENTRE CALLES NORTE 4 E INDEPENDENCIA
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.
FONDO:	FISM-DF 2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA					
No. DE CONTRATO:	CLI/RIOBVZ/OP/2021/015	MONTO:	\$2,831,831.29	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN	
ANTICIPO:	\$849,549.39	PERIODO DEL CONTRATO		LICITACIÓN PÚBLICA	
% DEL MISMO:	30%			INICIO.	22 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA:		DEL:	AL:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:		UNO	
PERIODO DE PAGO:		22 DE JUNIO - 17 DE AGOSTO DE 2021	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$657,611.16	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$1,889,687.25
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$9,448.44	I.V.A. DE PAGO:	\$302,349.96
OTROS:	"	TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$2,192,037.21
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$667,059.60	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$667,059.60
FECHA DE ELABORACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$1,524,977.61

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE: UN MILLÓN, QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 61/100 MN		\$1,524,977.61
FOR CONCEPTO DE PAGO:		ESTIMACION UNO

AUTORIZO		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL ING. DAVID VELASQUEZ FERNANDEZ 2018 - 2021 PRESIDENTE MUNICIPAL	
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ			
TESORERO MUNICIPAL			
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021	
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA			
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS GENERALES DE LA OBRA

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$849,549.39	\$2,831,831.29	1 (UNO)

SALDO POR EJERCER:	\$639,794.08
SALDO POR AMORTIZAR:	\$191,938.23

ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO
<i>Gym</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
IRAM HERNÁNDEZ GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ARQ. ADELBERTO ZOS WARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS	ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER. 2021301380008			CONTRATISTA: IRAM HERNÁNDEZ GARCÍA DOMICILIO: LA OUCHILLA SIN LOC. EX-HACIENDA TUXPANGO C.P. 94454			ESTIMACIÓN UNO					
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PONIENTE 19 ENTRE CALLES NORTE 4 E INDEPENDENCIA			FONDO: FISM-DF 2021			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 22 DE JUNIO - 17 DE AGOSTO DE 2021					
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO: CLIRIOBVIOP/2021/015			FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE AGOSTO DE 2021					
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR	
	PRELIMINARES					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
T-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquila del plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2,525.61	\$ 9.74	\$ 24,601.39		\$ -	2,416.29	\$ 23,534.66	109.32	\$ 1,066.73
D-01	Demolición y apile a máquina de concreto hidráulico simple	M3	444.14	\$ 328.94	\$ 146,095.41		\$ -	453.01	\$ 149,013.11	-8.87	\$ 2,917.70
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3	666.21	\$ 38.74	\$ 25,608.98		\$ -	679.52	\$ 26,324.60	-13.31	\$ 515.62
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3/KM	1,332.42	\$ 8.90	\$ 11,858.54		\$ -	1,868.68	\$ 16,631.25	-536.26	\$ 4,772.71
R-01M	DRENAJE SANITARIO Renivelación de registros sanitarios existentes, incluye: renivelación a 3 hiladas con tabique rojo recocado de 14 cms de espesor, acabado pulido, marco y contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	51.00	\$ 1,212.74	\$ 61,849.74		\$ -	51.00	\$ 61,849.74	0.00	\$ -
P-000	Mantenimiento de pozo de visita existente, incluye: brocal de polietileno de alta densidad, renivelación hasta 3 hiladas, resanes, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	3.00	\$ 4,544.25	\$ 13,632.75		\$ -	3.00	\$ 13,632.75	0.00	\$ -
	TOMAS DOMICILIARIAS										
FOF-02	Suministro y colocación de bota corta FOFO. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	53.00	\$ 829.54	\$ 43,965.62		\$ -	42.00	\$ 34,840.68	11.00	\$ 9,124.94
	ELABORÓ					H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		AUTORIZO		\$	1,985.64
		IRAM HERNÁNDEZ GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL				DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PÚBLICAS 2018 - 2021 ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS					



ESTIMACION DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

DE RIO BLANCO, VER.

OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2018-2024

MRQ. ADELMO SUZCOS MARTÍNEZ

UIMBERTO RODRIGUEZ PENA

AUTORIZA

2018-2024



2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.
No. DE OBRA:	2021301380008
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PONIENTE 19 ENTRE CALLES NORTE 4 E INDEPENDENCIA
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.
FONDO:	FISM-DF 2021
No. de CONTRATO:	CL/RIOBIVZ/OP/2021/015
FECHA DE ELABORACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2021
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	22 DE JUNIO - 17 DE AGOSTO DE 2021
ESTIMACIÓN UNO	

DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
No.	DESCRIPTIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PAV-CORT	Corte y junta de dilatación para pavimento con disco de 6.35 cm. De espesor con cortadora de disco diamante, incluye: junta a base de asfalto oxidado, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	856.21	\$ 45.69	\$ 39,120.23
PAV-PASO	Rayas paso peatonal, con un ancho de 40 cms. Por 180 cms de largo, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	M3	56.00	\$ 189.14	\$ 10,591.84
LIMP-FINAL	Limpieza final a mano, incluye: apile y retiro del material en el lugar.	M2	2,525.81	\$ 21.60	\$ 54,557.50
	ALUMBRADO PÚBLICO				
EL-DCE	Desmontaje de luminaria y brazo sobre poste de CFE; Incluye: recuperación de material y transporte de bodega a municipio.	PZA	4.00	\$ 447.89	\$ 1,791.56
EL-PXIT	Desmontaje de luminaria y poste existente; Incluye recuperación de material y transporte a bodega de municipio.	PZA	2.00	\$ 447.89	\$ 895.78
EL-BASE	Base de concreto F'C= 250 KG/CM2 prefabricado con medidas 0.30x0.30 de corona x 1.00 de profundidad, para soportar poste de alumbrado público, incluye: excavación, colocación y relleno para fijación.	PZA	12.00	\$ 1,248.83	\$ 14,985.96
EL-REG	Registro eléctrico prefabricado de 0.33x0.33x0.40 M. concreto F'C= 150 KG/CM2, incluye excavación, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	14.00	\$ 1,119.29	\$ 15,670.06
	SUBTOTAL				\$ 17,653,318.31
	AACUMULADO HOJA ANTERIOR				\$ 1,826,431.60
	TOTAL				\$ 306,653.78

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.
OBRAS PUBLICAS

ARQ. ADRIÁN BELTRÁN MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

JNG. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORO QPw

IRAM HERNÁNDEZ GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL



2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]



2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]