



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		BERTA QUIAHUA PANZO																	
FONDO:		FORTAMUN-DF 2020		DOMICILIO:		CALLE SIN NOMBRE SIN COL. CENTRO C.P. 95030 TEHUJUPANGO, VER.																	
No. DE OBRA:		2020301380104		No DE CONTRATO:		CL/RIOBVZ/OP/2020/003																	
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NOGAL ENTRE FERROCARRIL Y CALLE REFORMA, COL. REFORMA.		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,305,631.46																	
LOCALIDAD:		RIO BLANCO, VER.		FECHA DE ELABORACION:		15/08/2020																	
EJERCICIO:				HOJA:		7																	
CLAVE		C O N C E P T O		CANTIDADES DE O B R A				P R E C I O S U N T A R I O S				IMPORTES TOTALES											
				UNIDAD		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		IMPORTE		IMPORTE		FINQ.	
						PRESU.		ADITL.		DEDUC.		FINQ.		PRESU.		ADITL.		DEDUC.		FINQ.			



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		BERTA QUIAHUA PANZO													
FONDO:		FORTAMUN-DF 2020		DOMICILIO:		CALLE SIN NOMBRE SIN COL. CENTRO C.P. 95030 TEHUIPANGO, VER.													
No. DE OBRA:		2020301380104		No DE CONTRATO:		CLR/RIOBVZ/OP/2020/003													
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NOGAL ENTRE FERROCARRIL Y CALLE REFORMA, COL. REFORMA		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,305,631.46													
LOCALIDAD:		RIO BLANCO, VER.		FECHA DE ELABORACION:		15/08/2020													
EJERCICIO:				HOJA:		2													
		C O N C E P T O		PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES											
		UNIDAD		CANTIDADES DE O B R A															
				VOL. VOL. VOL. VOL. P. U. P. U. P. U. P. U. P. U. P. U. P. U. P. U.				IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE											
				PRESU. ADITL. DEDUC. FINQ. PRESU. ADITL. DEDUC. FINQ. PRESU. ADITL. DEDUC. FINQ.				PRESU. ADITL. DEDUC. FINQ.											
		DESCARGAS DOMICILIARIAS																	
E-04			M3	88.50	0.00	23.06	65.44	\$ 222.26	\$ -	\$ -	\$ 222.26	\$ 19,670.01	\$ -	\$ 5,125.32	\$ 14,544.69				
M-01			M3	18.63	3.90	0.00	22.53	\$ 395.29	\$ -	\$ -	\$ 395.29	\$ 7,364.25	\$ 1,541.64	\$ -	\$ 8,905.89				
T-6			ML	75.00	12.20	0.00	87.20	\$ 221.75	\$ -	\$ -	\$ 221.75	\$ 16,631.25	\$ 2,705.36	\$ -	\$ 19,336.61				
R-01			PZA	30.00	0.00	13.00	17.00	\$ 2,116.88	\$ -	\$ -	\$ 2,116.88	\$ 63,506.40	\$ -	\$ 27,519.44	\$ 35,986.96				
B-01			PZA	30.00	0.00	9.00	21.00	\$ 395.02	\$ -	\$ -	\$ 395.02	\$ 11,850.60	\$ -	\$ 3,555.18	\$ 8,295.42				
M-02			M3	54.00	0.00	16.00	38.00	\$ 181.73	\$ -	\$ -	\$ 181.73	\$ 9,813.42	\$ -	\$ 2,907.68	\$ 6,905.74				
A-01			M3	44.85	0.00	9.18	35.67	\$ 39.38	\$ -	\$ -	\$ 39.38	\$ 1,766.19	\$ -	\$ 361.50	\$ 1,404.69				
A-02			M3-KM	89.70	0.00	18.36	71.34	\$ 9.03	\$ -	\$ -	\$ 9.03	\$ 809.99	\$ -	\$ 165.78	\$ 644.21				
		AGUA POTABLE																	
E-02			M3	209.00	0.00	15.94	193.06	\$ 33.61	\$ -	\$ -	\$ 33.61	\$ 7,024.49	\$ -	\$ 535.74	\$ 6,488.75				
M-01			M3	76.00	0.37	0.00	76.37	\$ 395.29	\$ -	\$ -	\$ 395.29	\$ 30,042.04	\$ 146.26	\$ -	\$ 30,188.30				
TH-03			ML	270.00	12.90	0.00	282.90	\$ 144.75	\$ -	\$ -	\$ 144.75	\$ 39,082.50	\$ 1,867.28	\$ -	\$ 40,949.78				
TH-08			ML	70.00	1.00	0.00	71.00	\$ 619.09	\$ -	\$ -	\$ 619.09	\$ 43,336.30	\$ 619.09	\$ -	\$ 43,955.39				
M-02			M3	113.40	3.98	0.00	117.38	\$ 181.73	\$ -	\$ -	\$ 181.73	\$ 20,608.18	\$ 723.29	\$ -	\$ 21,331.47				
				SUB-TOTAL HOJA DOS				271,505.62				7,602.92				40,170.64		238,937.90	

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y Vº Bo.	AUTORIZO
 BERTA QUIAHUA PANZO REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. ADELFO BETANZOS MARTÍNEZ SUPERVISOR DE OBRA		



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		BERTA QUIAHUA PANZO			
FONDO:		FORTAMUN-DF 2020		DOMICILIO:		CALLE SIN NOMBRE SIN COL. CENTRO C.P. 95030 TEHUIPANGO, VER.			
No. DE OBRA:		2020301380104		No DE CONTRATO:		CLR/RIOBVZ/OP/2020/0003		\$2,305,631.46	
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NOGAL ENTRE FERROCARRIL Y CALLE REFORMA, COL. REFORMA.		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.				15/08/2020	
LOCALIDAD:		RIO BLANCO, VER.		FECHA DE ELABORACION:				DE	
EJERCICIO:				HOJA:		3			



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS




FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: BERTA QUIAHUA PANZO												
FONDO: FORTAMUN-DF 2020		DOMICILIO: CALLE SIN NOMBRE SIN COL. CENTRO C.P. 95030 TEHUIPANGO, VER.												
No. DE OBRA: 2020301380104		No DE CONTRATO: CLR/RIOBVZ/OP/2020/003												
DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NOGAL ENTRE FERROCARRIL Y CALLE REFORMA, COL. REFORMA.		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$2,305,631.46												
LOCALIDAD: RIO BLANCO, VER.		FECHA DE ELABORACION: 15/08/2020												
EJERCICIO:		DE												
HOJA: A														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.
GUARNICIONES Y BANQUETAS														
E-04	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	41.12	2.67	0.00	43.79	\$ 222.26	\$ -	\$ -	\$ 222.26	\$ 9,139.33	\$ 593.44	\$ -	\$ 9,732.77
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	17.27	39.66	0.00	56.93	\$ 39.38	\$ -	\$ -	\$ 39.38	\$ 680.09	\$ 1,561.81	\$ -	\$ 2,241.90
A-02	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	34.54	22.39	0.00	56.93	\$ 9.03	\$ -	\$ -	\$ 9.03	\$ 311.90	\$ 202.18	\$ -	\$ 514.08
G-01	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, 15 X 20 X 40 CM, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RIEGO DE LA SUPERFICIE, VACIADO Y TENDIDO DEL CONCRETO, CIMENTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	257.00	166.14	0.00	423.14	\$ 292.80	\$ -	\$ -	\$ 292.80	\$ 75,249.60	\$ 48,645.79	\$ -	\$ 123,895.39
G-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO, MARCA COMEX (O DE IGUAL CALIDAD), APLICADO A DOS MANOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ML	257.00	279.00	0.00	536.00	\$ 38.05	\$ -	\$ -	\$ 38.05	\$ 9,778.85	\$ 10,615.95	\$ -	\$ 20,394.80
M-02	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	27.84	0.00	4.23	23.61	\$ 181.73	\$ -	\$ -	\$ 181.73	\$ 5,059.36	\$ -	\$ 768.71	\$ 4,290.65
BA-01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, AFINE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO, DESMOLDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	278.45	25.06	0.00	303.51	\$ 240.67	\$ -	\$ -	\$ 240.67	\$ 67,014.56	\$ 6,031.19	\$ -	\$ 73,045.75
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO														
E-01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	425.83	78.20	0.00	504.03	\$ 30.73	\$ -	\$ -	\$ 30.73	\$ 13,085.76	\$ 2,403.08	\$ -	\$ 15,488.84
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	553.58	101.66	0.00	655.24	\$ 39.38	\$ -	\$ -	\$ 39.38	\$ 21,799.98	\$ 4,003.37	\$ -	\$ 25,803.35
A-02	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	1,107.16	203.32	0.00	1,310.48	\$ 9.03	\$ -	\$ -	\$ 9.03	\$ 9,997.65	\$ 1,835.98	\$ -	\$ 11,833.63
PAV-00	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBBASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU P.V.M. INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1,290.39	21.62	0.00	1,312.01	\$ 23.34	\$ -	\$ -	\$ 23.34	\$ 30,117.70	\$ 504.61	\$ -	\$ 30,622.31
PAV-BASE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE ACERO, (GRABA 1 1/2" CEMENTANTE) COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M. INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, CONSUMOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M3	258.08	4.33	0.00	262.41	\$ 494.65	\$ -	\$ -	\$ 494.65	\$ 127,659.27	\$ 2,141.83	\$ -	\$ 129,801.11
SUB-TOTAL HOJA CUATRO											369,894.05	78,539.24	768.71	447,664.59

ELABORO	VERIFICO	REVISOR Y VO. BO.	PAGO	AUTORIZO
BERTA QUIAHUA PANZO REPRESENTANTE LEGAL	ARC. ADELAY BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	ARC. ADELAY BETANZOS MARTINEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DE R. BLANCO, VER. SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	DE R. BLANCO, VER. PRESIDENTE MUNICIPAL



FINIQUITO DE OBRA

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y Vo. Bo.	PAGQ	AUTORIZO
 BERTA QUIAHUA PANZO REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. ADELA BASTANZO MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS	 LIC. RENATO CASTILLO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	 ING. DAVID VELAZQUEZ JUANO PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:				H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.				CONTRATISTA:				BERTA QUIAHUA PANZO				
FONDO:				FORTAMUN-DF 2020				DOMICILIO:				CALLE SIN NOMBRE S/N COL. CENTRO C.P. 95030 TEHUIPANGO, VER.				
No. DE OBRA:				2020301380104				No DE CONTRATO:				CLR/RIOBVZ/OP/2020/003				
DESCRIPCION:				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NOGAL ENTRE FERROCARRIL Y CALLE REFORMA, COL. REFORMA.				IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.				\$2,305,631.46				
LOCALIDAD:				RIO BLANCO, VER.				FECHA DE ELABORACION:				15/08/2020				
EJERCICIO:								HOJA:				6				
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTALES			
					VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.
EXT-002	REGISTRO DE 0.40 X 0.80 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.			PZA	4.00		0.00	4.00	\$ 3,502.73	\$ -	\$ -	\$ 3,502.73	\$ -	\$ 14,010.92	\$ -	\$ 14,010.92
EXT-003	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, DE 2.00 X 2.50 X 1.20 M. DE 28 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL II, PLANTILLA DE 15 CM CON CONCRETO 100 KG/CM2, ARMADO EN LOSA CON VARILLA DE 3/8 EN DOBLE PARRILLA CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDO, CASTILLO DE 20 X 20 CM CON ARMEX PARA SOPORTE DE ESQUINAS, INCLUYE TAPA PISO, APLANADO FINO INTERIOR Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, NO INCLUYE CONCRETO EN LOSA.			M2	1.00		0.00	1.00	\$ 15,587.19	\$ -	\$ -	\$ 15,587.19	\$ -	\$ 15,587.19	\$ -	\$ 15,587.19
EXT-004	DEMOLICION Y APILE A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION A 2 MTS			PZA	2.28		0.00	2.27723	\$ 409.15	\$ -	\$ -	\$ 409.15	\$ -	\$ 931.73	\$ -	\$ 931.73
EXT-005	CORTE CON DISCO DE 3.5 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE EN DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			ML	0.00		0.00	0.00	\$ 12.96	\$ -	\$ -	\$ 12.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 8" CON REDUCCION A 3" DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			PZA	1.00		0.00	1.00	\$ 1,337.35	\$ -	\$ -	\$ 1,337.35	\$ -	\$ 1,337.35	\$ -	\$ 1,337.35
EXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			PZA	4.00		0.00	4.00	\$ 1,081.42	\$ -	\$ -	\$ 1,081.42	\$ -	\$ 4,325.68	\$ -	\$ 4,325.68
EXT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° DE PVC RD-28 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			PZA	9.00		0.00	9.00	\$ 306.72	\$ -	\$ -	\$ 306.72	\$ -	\$ 2,760.48	\$ -	\$ 2,760.48
EXT-009	RENOVIACION DE REGISTROS SANITARIOS, INCLUYE: RENOVACION HASTA 3 HILADAS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.			PZA	8.00		0.00	8.00	\$ 1,271.32	\$ -	\$ -	\$ 1,271.32	\$ -	\$ 10,170.56	\$ -	\$ 10,170.56
EXT-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (DIFERENTES PERFILES) INCLUYE: 2 MANOS DE PRIMER Y PINTURA AMARILLO TRAFICO DE ESMALE, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.			PZA	92.12		0.00	92.12	\$ 67.57	\$ -	\$ -	\$ 67.57	\$ -	\$ 6,224.55	\$ -	\$ 6,224.55
EXT-011	ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR EN MUROS Y BASE, CON UNA RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, MEDIDA INTERIOR DE 1.50 M X 0.70 M X 0.70 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE F'C= 100 KG/CM2, CIMBRA COMUN, DESCOMBRADO, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.			KG	1.00		0.00	1.00	\$ 5,273.36	\$ -	\$ -	\$ 5,273.36	\$ -	\$ 5,273.36	\$ -	\$ 5,273.36
										</						

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y Vp. Bo.	AUTORIZO
BERTA QUIAHUA PANZO REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ADELA NIETAN SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA NIETAN SUPERVISOR DE OBRA	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No. 7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 95730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 34730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E. mail: obraspublicasrioblanco@outlook.com