

[illegible]

Av. Veracruz No. 7 entre Calles No. 12 y No. 13, Col. Centro, C.P. 50730, P.O. Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficinas Obras Publicas: 272 727 4225 Email: obraspublicasrioblanco@outlook.com

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021**



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



2 de 7

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA:	CELEDONIA AMADO SALAS									
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020			DOMICILIO:	PONIENTE 20 N° 28 C.P. 34460 XTACZOQUITLAN, VERACRUZ									
No. DE OBRA:	2020301380109			No. DE CONTRATO:	CLURIOB/ZOF/2020014									
DESCRIPCION:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 ENTRE CALLE CUATREMOCY CALLE NOCTEZUMA, COL. ANAHUAC			IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$2,147,564.33									
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.			FECHA DE ELABORACION:	12 DE OCTUBRE DE 2020									
EJERCICIO:	2020			HOJA:	DE									
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
			PRELU.	ACTI.	DESLUC.	FINC.	PRELU.	ACTI.	DESLUC.	PRELU.	ACTI.	DESLUC.	FINC.	
CEA1KM	CARSA CON MAQUINARIA Y ACEREO EN CAMION TER. KILOMETRO, DE MATERIAL, MOTO E/ CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	121.00	0.00	5.25	115.75	\$ 75.92	\$ -	\$ -	\$ 9,186.32	\$ -	\$ 368.58	\$ 8,737.74	
AKMS	ACEREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL, MOTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	242.00	87.89	0.00	329.89	\$ 13.52	\$ -	\$ -	\$ 3,271.84	\$ 1,188.27	\$ -	\$ 4,430.11	
	Descargas domiciliarias													
EA0021B	EXCAVACION A MANO EN CERCA MATERIAL, SECCION TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.30 A 2.00 M., INCLUYE: APRE DE TALUDES Y FONDO, MAQUINARIA, MOTO, EQUIPO NECESARIO	M3	132.75	0.00	30.81	101.84	\$ 180.51	\$ -	\$ -	\$ 23,962.70	\$ -	\$ 5,579.56	\$ 18,333.14	
CAMA02	ARELA COMPACTADA AL 90% PROCTOR PARA TUBERIAS, TENDIDO DE CANA Y ACOSTILLADO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, MAQUINARIA, MOTO, EQUIPO NECESARIO	M3	47.65	3.24	0.00	50.89	\$ 446.77	\$ -	\$ -	\$ 21,288.59	\$ 1,447.53	\$ -	\$ 22,736.13	
TCS15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 15 CM DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PADO) MARCA "PES" O EQUIVALENTE, DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: TRAZO, INTELACION, ENPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRERA, MAQUINARIA, MOTO, EQUIPO NECESARIO	MIL	150.00	4.25	0.00	154.25	\$ 203.16	\$ -	\$ -	\$ 30,472.50	\$ 863.36	\$ -	\$ 31,335.89	
RS4610	REVESTIMIENTO DE CAL 0.00 X 1.00 A MEDIDAS Y TENDIDO DE TABIQUE BOLTADO EN TUBERIA DE 15 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA, MAQUINARIA, MOTO, EQUIPO NECESARIO	PZA	20.00	3.00	0.00	23.00	\$ 2,354.79	\$ -	\$ -	\$ 47,095.80	\$ 7,064.37	\$ -	\$ 54,150.17	
SCB3015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA DE INSERCCION DE 12" X 6" PARA RESCARGA DE OILUMBRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	20.00	3.00	0.00	23.00	\$ 601.40	\$ -	\$ -	\$ 12,028.00	\$ 1,804.20	\$ -	\$ 13,832.20	
REMPER	RELLENO EN CERCA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALANAL), INCLUYE: VOL. DE CON PALA	M3	80.55	0.00	34.23	46.32	\$ 138.06	\$ -	\$ -	\$ 11,119.93	\$ -	\$ 4,725.45	\$ 6,394.48	
CEA1KM	CARSA CON MAQUINARIA Y ACEREO EN CAMION TER. KILOMETRO, DE MATERIAL, MOTO E/ CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	67.82	4.36	0.00	72.18	\$ 75.92	\$ -	\$ -	\$ 5,148.89	\$ 331.01	\$ -	\$ 5,479.91	
AKMS	ACEREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL, MOTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	132.72	65.98	0.00	205.70	\$ 13.52	\$ -	\$ -	\$ 1,834.93	\$ 946.13	\$ -	\$ 2,731.06	

ELABORO	VERIFICO	AUTORIZO
CELEDONIA AMADO SALAS REPRESENTANTE LEGAL	ING. EUSEBIO AMADOR SUPERVISOR DE OBRA	ING. DAVID DE RIO BLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021		

Av. Verónica No. 2 y Calle 2 y Norte 4, Col. Centro, Río Blanco, Veracruz
Tel: 01722 751377
E-mail: obraspublicas@rioablancooutlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINQUIETO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		CELEDONIA AMADO SALAS														
FONDO:		FORTAMUN-DF 2020		DOMICILIO:		PONIENTE 20 1º 28 C.P. 344501XTACZOQUITLAN, VERACRUZ														
No. DE OBRA:		2020301380109		No DE CONTRATO:		CLURTORZOF/2020014														
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 ENTRE CALLE CUATREMOCY Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AUAHUAC		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,147,564.33														
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION:		12 DE OCTUBRE DE 2020														
EJERCICIO:		2020		HOJA:		DE														
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA						PRECIOS UNITARIOS						IMPORTES TOTALES						
		UNIDAD	VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.		
			PREBU.	ACTIL.	DREJUC.	FINQ.														
Tomas Domiciliarias																				
EAM02IB	EXCAVACION A MANO EN CEPAL MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE COTA 2.00 M., INCLUYE: FINE DE TALLERES Y FONDO, MANO DE OBRA, GUARNICIONES Y EQUIPO NECESARIO	M3	28.00	6.56	0.00	34.56	\$	180.61	\$	-	\$	180.61	\$	5,054.28	\$	1,184.16	\$	-	\$	6,238.43
CAMA12	AREJA COMPACTADA AL 90% PROCTOR PARA LUBRIFICAR, TENDIDO DE CANA Y ACOSTILLADO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, GUARNICIONES Y EQUIPO NECESARIO	M3	11.20	3.21	0.00	14.41	\$	446.77	\$	-	\$	446.77	\$	5,003.82	\$	1,434.13	\$	-	\$	6,437.96
SUCOTO	SUBASTRO E INSTALACION DE TAMA COMPO JARALDE ULIMA, 1071 DE DIAMETRO, INCLUYE: ABRASADORA, CONECTORES, HASTA LITS DE MANO, JEN KITECH, MANO DE OBRA, GUARNICIONES Y EQUIPO NECESARIO	PZA	20.00	5.00	0.00	25.00	\$	1,245.42	\$	-	\$	1,245.42	\$	24,908.40	\$	8,227.10	\$	-	\$	31,135.60
SCBOT	SUBASTRO E INSTALACION DE TAMA COMPO JARALDE ULIMA, 1071 DE DIAMETRO, INCLUYE: ABRASADORA, CONECTORES, HASTA LITS DE MANO, JEN KITECH, MANO DE OBRA, GUARNICIONES Y EQUIPO NECESARIO	PZA	20.00	5.00	0.00	25.00	\$	1,191.69	\$	-	\$	1,191.69	\$	23,833.80	\$	5,958.46	\$	-	\$	29,792.26
REMPER	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BILARMA), INCLUYE VOL. TEO CON PALA	M3	16.80	3.35	0.00	20.15	\$	138.05	\$	-	\$	138.05	\$	2,319.24	\$	462.47	\$	-	\$	2,781.71
CEAKM	CARSA CON MAGUINERA Y ACARREO EN CAMION 1000 LITROS, DE MATERIAL, INCLUIDO EL CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	14.56	4.17	0.00	18.73	\$	75.92	\$	-	\$	75.92	\$	1,106.40	\$	316.56	\$	-	\$	1,423.08
AKMS	ACARREO EN CAMION 1000 LITROS, SUBSIGUIENTE EL DE MATERIAL A VOTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	28.12	24.26	0.00	53.38	\$	13.62	\$	-	\$	13.62	\$	393.70	\$	328.00	\$	-	\$	721.70

ELABORO	VERIFICO	AUTORIZO
CELEDONIA AMADO SALAS REPRESENTANTE LEGAL	EDER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS	FL. EDER PALACIOS MENDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No. 233 Calle 2 y Norte 4, Col. Centro C.P. 34730 Río Blanco, Veracruz
Tel. Contratación: 372 721 47 Oficio Obras Públicas: 272 721 4225 Email: obraspublicas@outlook.com

2018 - 2021



2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: CELEDONIA AMADO SALAS													
FONDO: FORTAMUN-DF 2020		DOMICILIO: PONIENTE 20 N° 28 C.P. 34450 IXTACZOQUILIAN, VERACRUZ													
No. de OBRA: 2020301380109		CLAVE: 02/10/2020													
DESCRIPCION: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. ANAHUAC.		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$2,147,564.33													
LOCALIDAD: RIC BLANCO, VER.		FECHA DE ELABORACION: 12 DE OCTUBRE DE 2020													
EJERCICIO: 2020		HOJA: DIE													
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA						PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES: TOTALES			
		UNIDAD	VOL. PRESB.	VOL. ADIT.	VOL. DETUC.	VOL. FINC.	P. U. PRESB.	P. U. ADIT.	P. U. DETUC.	P. U. FINC.	IMPORTE PRESB.	IMPORTE ADIT.	IMPORTE DETUC.	IMPORTE FINC.	
REGGR	GUARNICIÓN Y COLACIÓN DE BASE INEGALIZA TI. 35 N (GRANA 1.127) CEMENTACIÓN COMPACTADA AL 95% DE SU P.V. SIN INCLUIRE ACABADO, COLACIÓN, CORTES, MANO DE OBRERO, MANO DE OBRERA, MANO DE O														

ELABORADO	VERIFICADO	PLIGO	AUTORIZADO
<i>Celedonia Amado</i> CELEDONIA AMADO SALAS REPRESENTANTE LEGAL	ING. EIDER RAMÍREZ RODRIGUEZ PEÑA SUPERVISOR DE OBRAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ING. RENATA GARCÍA RAMÍREZ GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL GOBIERNO MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-TOTAL: CUATRO TRES 1,000,993.11 6,632.14 42,559.05 985,068.20			

Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro
C.P. 54730, P.O. Blanco, Veracruz
E-mail: obraspublicasrio1mco@outlook.com
Oficina Obras Publicas: 272 754225
272 754237

Tel: 011 275137

FINIQUITO DE OBRA

ELABORO <i>Celedonia Amado</i> CELEDONIA AMADO SALAS REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICO <i>[Signature]</i> ING. EDYVALLADY RAMIREZ MEMORIA SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDYVALLADY RAMIREZ MEMORIA SUPERVISOR DE OBRA ING. H-UMBER RODRIGUEZ PEÑA DISEÑADOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. RENAI ANDRUTH PATI AN GONZ TECNICO MUNICIPAL ING. DAVID VELAQUEZ PATI AN PRESIDENTE MUNICIPAL	AUTORIZO <i>[Signature]</i>
---	---	--	--	---

MUNICIPAL
2018 - 2021

Av. 14 de Julio No. 27 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94700, Río Blanco, Veracruz
 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E-mail: obra-publicas@rioblanco.vz.mx
 Tel: comun: 001 272 761311

2018-2021