



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020301380007
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN E INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACIÓN HOSPITALITO
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	SANTA CATARINA, RIO BLANCO VERACRUZ

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN , URBANIZACIÓN Y VIALIDAD
DIRECCIÓN:	ORIENTE 4 NO 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO C.P. 94460 IXTACZOQUITLAN,VER.
CIUDAD:	IXTACZOQUITLAN,VER.
REG. FED. CAUS.:	GAML740921AM6
REG. SEFIPLAN	22284
TELÉFONO:	2721304443
REG. DEL IMSS:	F5313251102

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CLI/RIOBVZ/OP/2020/015
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2020
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$2,812,934.33
IMPORTE DEL IVA:	\$450,069.49
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$3,263,003.82
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$978,901.15
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$36,356.52
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$5,817.04
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$42,173.56
FONDO:	FISM-DF 2020

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA ELABORACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2020

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDER PALACIOS MENDEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ	R.F.C.:	GAML740921AM6
DOMICILIO:	ORIENTE 4 NO 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO C.P. 94460 IXTACZOQUITLAN, VER.	I.M.S.S.:	F5313251102
CIUDAD:	IXTACZOQUITLAN, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	22284
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN URBANIZACIÓN Y VIALIDAD
		FECHA DE VIGENCIA:	25-jun-21

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020301380007
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN E INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACIÓN HOSPITALITO
LOCALIDAD:	SANTA CATARINA, RIO BLANCO VERACRUZ
FONDO:	FISM-DF 2020

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA					
No. DE CONTRATO:	CLI/RIOBVZ/OP/2020/015	MONTO:	\$3,305,177.38	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN	
ANTICIPO:	\$978,901.15	PERIODO DEL CONTRATO		LICITACIÓN PÚBLICA ()	
% DEL MISMO:	30%	INICIO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	TERM.	25 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA:		DEL:		AL:	
					INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)
					ADJUDICACIÓN DIRECTA ()

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)		
PERIODO DE PAGO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$669,861.65	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$1,924,869.81
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$9,624.45	I.V.A. DE PAGO:	\$307,982.37
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$2,232,872.18
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$679,486.10	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$679,486.10
FECHA DE ELABORACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2020	LIQUIDO A COBRAR:	\$1,553,386.08

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:	
\$1,553,386.08	
(UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)	
CONCEPTO DE PAGO:	ESTIMACION UNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021	
AUTORIZO	
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL ING. DAVID VERASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL
REVISÓ	
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. EDER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRA



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA			
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.		
No. DE OBRA:	2020301380007		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN E INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACIÓN HOSPITALITO		
LOCALIDAD:	SANTA CATARINA, RIO BLANCO VERACRUZ		
No. DE CONTRATO:	CL/RI/IOBVZ/OP/2020/015		
		FONDO:	FISM-DF 2020
		FECHA DE ELABORACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2020
		HOJA	DE
		1	1
		07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	
CONTRATISTA:		JOSÉ LUIS GAMEZ MARTINEZ ORIENTE 4 NO 36 INTERIOR 1 COL. CENTRO C.P. 94460 IXTACZOQUIL TAN VER.	
DOMICILIO:		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$978,901.15	\$3,305,177.38	1 (UNO)

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTIM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACION C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 (UNC)	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 1,924,889.81	\$ 307,982.37	\$ 2,232,872.18	\$669,861.65	\$ 9,624.45		\$ 679,486.10	\$ 1,553,386.08	67.56%
	TOTALES:	\$ 1,924,889.81	\$ 307,982.37	\$ 2,232,872.18	\$669,861.65	\$ 9,624.45		\$ 679,486.10	\$ 1,553,386.08	67.56%

SALDO POR EJERCER:	\$1,072,305.20
SALDO POR AMORTIZAR:	\$309,039.50

ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ	ING. EIDER PALACIOS MENDEZ	 OBRAS PUBLICAS <i>Ing. Eider Palacios Mendez</i> ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



MAYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO:		RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA:		JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ					
No. DE OBRA:		2020301380007		FONDO:		FISM-DF 2020					
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN E INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACIÓN HOSPITALITO									
LOCALIDAD:		SANTA CATARINA, RIO BLANCO, VERACRUZ		No. DE CONTRATO:		CUJROBZ/OP/20200015					
				FECHA DE ELABORACIÓN:		16 DE NOVIEMBRE DE 2020					
				PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020					
				ESTIMACIÓN		1 (UNO)					
				PAGINA 2 de 5							
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
TOMAS DOMICILIARIAS											
E-04	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 Ml., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	12.24	\$ 223.23	\$ 2,732.34			38.16	\$ 8,518.46	-25.92	\$ 5,786.12
M-01	ARENA COMPACTADA AL 90% PROCTOR PARA TUBERIAS, TENDIDO DE CANA Y ACOSTILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	4.08	\$ 378.19	\$ 1,543.02			153.42	\$ 58,021.91	-149.34	\$ 56,478.89
A-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERA, CONECTORES, HASTA 5MTS DE MANGUERA KITECK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	17.00	\$ 750.74	\$ 12,762.58			71.00	\$ 53,302.64	-54.00	\$ 40,539.96
HT-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA CORTA FO.FO. Y VALVULA DE SEGURIDAD (VUM), PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: CONEXIÓN A VIVIENDA CON ELEMENTOS NECESARIOS EN BRONCE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	17.00	\$ 970.15	\$ 16,492.55			71.00	\$ 68,880.65	-54.00	\$ 52,386.10
M-02	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	8.16	\$ 185.24	\$ 1,511.56			218.40	\$ 40,456.42	-210.24	\$ 38,944.86
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	5.30	\$ 40.35	\$ 213.86			204.67	\$ 8,268.43	-199.37	\$ 8,044.56
A-02	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	10.60	\$ 10.09	\$ 106.95			204.67	\$ 2,068.12	-194.07	\$ 1,958.17
ELABORÓ:						ACUMULADO HOJA ANTERIOR		SUBTOTAL		202,077.83	
SUPERVISÓ:						ACUMULADO HOJA ANTERIOR		SUBTOTAL		2,062.86	

ING. EDER PALACIOS MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. HUMBERTO GARCIA Z PENA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. HUMBERTO GARCIA Z PENA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

2018 - 2021



AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA: JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ	
No. DE OBRA: 2020301380007		DOMICILIO: ORIENTE 4 NO 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO C.P. 94460 IXTACZOQUILTLAN, VER.	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE MIGUEL ALEMAN E INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACIÓN HOSPITALITO		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	
LOCALIDAD: SANTA CATARINA RIO BLANCO VERACRUZ		ESTIMACIÓN 1 (UNO)	
No. DE CONTRATO: CLURIOBZ/OP/2020/015		FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020	
No. DE PRESUPUESTO CONTRATADO		PAGINA 3 de 5	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACIÓN ANTERIOR	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
GUARNICIONES Y BANQUETAS			
G-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO, MARCA COMEX (O DE IGUAL CALIDAD), APLICADO A DOS MANOS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	685.35 \$	26,886.28 \$
BA-01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F/C= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, AFINE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	908.62 \$	233,188.24 \$
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA			
E-01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	1,077.98 \$	33,298.80 \$
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	1,401.37 \$	56,545.28 \$
A-02	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	2,802.74 \$	28,279.65 \$
PAV-00	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBBASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	4,686.85 \$	106,953.92 \$
ACUMULADO HOJA ANTERIOR		316,214.96 \$	2,062,861.41 \$
SUBTOTAL		547,726.76 \$	251,577.54 \$

ELABORADO:

JOSE LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR:

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ACUMULADO HOJA ANTERIOR


2,062,861.41 \$

251,577.54 \$

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

[illegible]

ING. EIDER PALACIOS MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO

JOSE LUIS GAMEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO
 H. A. UNANIMEMENTE CONSTITUCIONAL
 Humberto Rivera
 DE RIO BLANCO, VER.
 ING. HUMBERTO RIVERA GARCIA FUERTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

