



AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.									
FONDO:		FISM-DF-2019										DOMICILIO:		AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES									
No. DE OBRA:		2019301380012										No DE CONTRATO:		OLRRI0BZ/OP/2019/010									
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLES FRESNO, RIO CAZONES Y RIO ATOYAC ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y LAS PALMAS										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,902,146.30									
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.										FECHA DE ELABORACION:		20 DE DICIEMBRE DE 2019									
EJERCICIO:		2019										HOJA:		DE									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS								IMPORTES TOTALES								
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE CEDUC.	IMPORTE FINQ.									
Preliminares																							
32-1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON ESTACION TOTAL PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	2,062.80	0.00	366.58	1,696.22	\$ 8.31	\$ -	\$ -	\$ 8.31	\$ 17,141.87	\$ -	\$ -	\$ 3,046.28	\$ 14,095.59								
15	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, INCLUYE APILAR DEL MATERIAL	M3	36.38	0.00	6.75	29.63	\$ 332.42	\$ -	\$ -	\$ 332.42	\$ 12,093.44	\$ -	\$ -	\$ 2,244.97	\$ 9,848.47								
533	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	631.72	58.36	0.00	690.08	\$ 27.84	\$ -	\$ -	\$ 27.84	\$ 17,587.08	\$ 1,624.74	\$ -	\$ -	\$ 19,211.83								
781	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	868.53	73.01	0.00	941.54	\$ 38.64	\$ -	\$ -	\$ 38.64	\$ 33,560.00	\$ 2,821.11	\$ -	\$ -	\$ 36,381.11								
784	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	1,737.06	146.02	0.00	1,883.08	\$ 8.67	\$ -	\$ -	\$ 8.67	\$ 15,060.31	\$ 1,265.99	\$ -	\$ -	\$ 16,326.30								
Drenaje sanitario																							
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	229.20	0.00	26.40	202.80	\$ 7.80	\$ -	\$ -	\$ 7.80	\$ 1,787.76	\$ -	\$ -	\$ 205.92	\$ 1,581.84								
76	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.30 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	710.52	0.00	44.79	665.73	\$ 60.32	\$ -	\$ -	\$ 60.32	\$ 42,856.57	\$ -	\$ -	\$ 2,701.73	\$ 40,156.83								
54	TENDIDO DE CANA DE ARENA PARA TUBERIAS, INCLUYE APISONADO Y ACOSTILLADO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	151.28	0.00	45.26	106.02	\$ 376.42	\$ -	\$ -	\$ 376.42	\$ 56,944.82	\$ -	\$ -	\$ 17,036.77	\$ 39,908.05								
635	SANITARIO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 12" (30 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAC) MARCA "AOS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	220.80	0.00	124.80	96.00	\$ 460.82	\$ -	\$ -	\$ 460.82	\$ 101,682.82	\$ -	\$ -	\$ 57,472.90	\$ 44,209.92								
185-A	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE VISITA DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZON, APLIADO PULIDO, CON BROCAL Y TAPA DE PVC DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	7.00	0.00	2.00	5.00	\$ 3,219.39	\$ -	\$ -	\$ 3,219.39	\$ 22,535.73	\$ -	\$ -	\$ 3,438.78	\$ 16,096.95								
185-2	INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE HASTA UN DIAMETRO DE 15", INCLUYE DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE DE 28 CMS. Y REPAVACION DE POZO CON MORTERO PROPORCION 1:4.	PZA	7.00	4.00	0.00	11.00	\$ 389.95	\$ -	\$ -	\$ 389.95	\$ 2,726.65	\$ 1,559.80	\$ -	\$ -	\$ 4,289.45								
41	RELLENO EN CERAS CON MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA), INCLUYE VOLTEO CON PALA	M3	534.05	25.66	0.00	559.71	\$ 142.63	\$ -	\$ -	\$ 142.63	\$ 76,171.55	\$ 3,659.89	\$ -	\$ -	\$ 79,831.44								
													400,153.59	10,931.53	59,147.34	321,937.78							

ELABORO	VERIFICO	REVISOR	AUTORIZO
ING. ERIKA DORA MARÍA LÓPEZ CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERIKA PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRA	HUMBERTO ARRIAGA PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No.7 entre Calles No. 4 y 5, Col. Centro, C.P. 98400, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 721 4225 E_mail: obraspublicas@rio blanco@outlook.com

MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.									
FONDO:		FISM-DF-2019										DOMICILIO:		AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES									
No. DE OBRA:		2019301380012										No DE CONTRATO:		CLRIBCVZ/OP/2019010									
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLES FRESCO, RIO CAZONES Y RIO ATOYAC ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y LAS PALMAS										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		S2,902,146.30									
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.										FECHA DE ELABORACION:		20 DE DICIEMBRE DE 2019									
EJERCICIO:		2019										HOJA:		06									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						PRECIOS UNITARIOS						IMPORTES TOTALES								
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FREQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FREQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FREQ.									
781	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	229.41	0.00	91.58	137.83	\$ 38.64	\$ -	\$ -	\$ 38.64	\$ -	\$ -	\$ 8,864.40	\$ -	\$ -	\$ 3,538.65	\$ 5,325.75						
784	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	458.82	0.00	45.33	413.49	\$ 8.67	\$ -	\$ -	\$ 8.67	\$ -	\$ -	\$ 3,977.97	\$ -	\$ -	\$ 383.01	\$ 3,584.96						
Descargas domiciliarias																							
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	258.64	0.00	146.64	112.00	\$ 7.80	\$ -	\$ -	\$ 7.80	\$ -	\$ -	\$ 2,017.39	\$ -	\$ -	\$ 1,143.79	\$ 373.60						
63	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	543.14	0.00	375.14	168.00	\$ 208.89	\$ -	\$ -	\$ 208.89	\$ 113,465.51	\$ -	\$ -	\$ 73,362.99	\$ -	\$ -	\$ 35,093.52						
54	TENDIDO DE CANA DE ARENA PARA TUBERIAS. INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	140.31	0.00	86.76	53.53	\$ 376.42	\$ -	\$ -	\$ 376.42	\$ 52,815.49	\$ -	\$ -	\$ 32,665.73	\$ -	\$ -	\$ 20,149.76						
632	SANITARIO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAC) MARCA "AUS" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	323.30	0.00	183.30	140.00	\$ 149.91	\$ -	\$ -	\$ 149.91	\$ 48,465.90	\$ -	\$ -	\$ 27,478.50	\$ -	\$ -	\$ 20,987.40						
181	NECESARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOGIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, ENTUBADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	61.00	0.00	26.00	35.00	\$ 1,930.37	\$ -	\$ -	\$ 1,930.37	\$ 117,752.57	\$ -	\$ -	\$ 50,189.62	\$ -	\$ -	\$ 67,562.95						
632C	SANITARIO Y COLOCACION DE BCTA DE INSERCIÓN DE 12 X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	61.00	0.00	26.00	35.00	\$ 403.50	\$ -	\$ -	\$ 403.50	\$ 24,613.50	\$ -	\$ -	\$ 10,481.00	\$ -	\$ -	\$ 14,122.50						
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BULARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA	M3	383.14	0.00	292.34	100.80	\$ 142.63	\$ -	\$ -	\$ 142.63	\$ 56,075.56	\$ -	\$ -	\$ 41,696.45	\$ -	\$ -	\$ 14,377.10						
781	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	195.00	0.00	107.64	87.36	\$ 38.64	\$ -	\$ -	\$ 38.64	\$ 7,534.80	\$ -	\$ -	\$ 4,159.21	\$ -	\$ -	\$ 3,375.59						
784	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	390.00	0.00	127.92	262.08	\$ 8.67	\$ -	\$ -	\$ 8.67	\$ 3,381.30	\$ -	\$ -	\$ 1,109.07	\$ -	\$ -	\$ 2,272.23						
Agua Potable RD-26 3"																							
Linea principal																							
										SUB-TOTAL HOJA UNO						438,853.40	0.00	251,228.03	187,725.37				

ELABORO	VERIFICO	REVISOR	AUTORIZO
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENEIDA PADILLAS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. RICARDO RODRÍGUEZ COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ING. DAVID DE RUIR RIANCO, VER. PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINQUIETO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.									
FONDO:		FISM-DE-2019										DOMICILIO: AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES									
No. DE OBRA:		2019301380012										No DE CONTRATO: CLR/RIOBVZOP/2019/010									
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACION DE DRENAJE SAANITARIO, LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLES FRESNO, RIO CAZONES Y RIO ATOYAC ENTRE CALLE RIO PAPAOLAPAN Y LAS PALMAS										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$2,902,146.30									
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.										FECHA DE ELABORACION: 20 DE DICIEMBRE DE 2019									
EJERCICIO:		2019										HOJA: 26									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						PRECIOS UNITARIOS						IMPORTES TOTALES						
			VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE			
			PRESU.	ADITL.	DEDUC.	FINQ.			PRESU.	ADITL.	DEDUC.	FINQ.			PRESU.	ADITL.	DEDUC.	FINQ.			
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO Ejes AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	137.52	25.97	0.00	163.49			\$ 7.80	\$ -	\$ -	\$ 7.80	\$ -	\$ -	\$ 1,072.66	\$ 202.57	\$ -	\$ 1,275.22			
76	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	151.27	0.00	20.48	130.79			\$ 60.32	\$ -	\$ -	\$ 60.32	\$ -	\$ -	\$ 9,124.61	\$ -	\$ 1,235.35	\$ 7,889.25			
54	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISOMADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	55.01	0.00	47.47	7.54			\$ 376.42	\$ -	\$ -	\$ 376.42	\$ -	\$ -	\$ 20,706.86	\$ -	\$ 17,868.66	\$ 2,838.21			
651	SIMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD-28 DE 3" (78 MM.) DE DIAMETRO CON CAMPANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	232.20	0.00	27.84	204.36			\$ 119.29	\$ -	\$ -	\$ 119.29	\$ -	\$ -	\$ 27,689.14	\$ -	\$ 3,321.03	\$ 24,378.10			
651-0	SIMINISTRO Y COLOCACION DE TEE EN LINEA DE 3", INCLUYE: TEE DE PVC 3" HIDRAULICO RD-28, ATRAQUE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.00	0.00	4.00	1.00			\$ 609.34	\$ -	\$ -	\$ 609.34	\$ -	\$ -	\$ 3,046.70	\$ -	\$ 2,437.36	\$ 609.34			
651-1	SIMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON EN LINEA DE 3", INCLUYE: TAPON DE PVC 3" HIDRAULICO RD-28, ATRAQUE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	0.00	3.00	1.00			\$ 386.19	\$ -	\$ -	\$ 386.19	\$ -	\$ -	\$ 1,544.76	\$ -	\$ 1,158.57	\$ 386.19			
651-2	SIMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45° EN LINEA DE 3", INCLUYE: CODO DE PVC 3" HIDRAULICO RD-28, ATRAQUE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10.00	0.00	8.00	2.00			\$ 413.64	\$ -	\$ -	\$ 413.64	\$ -	\$ -	\$ 4,136.40	\$ -	\$ 3,309.12	\$ 827.28			
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA	M3	97.52	0.00	40.30	57.22			\$ 142.63	\$ -	\$ -	\$ 142.63	\$ -	\$ -	\$ 13,909.28	\$ -	\$ 5,747.99	\$ 8,161.29			
781	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	69.87	25.77	0.00	95.64			\$ 38.64	\$ -	\$ -	\$ 38.64	\$ -	\$ -	\$ 2,689.78	\$ 995.75	\$ -	\$ 3,685.53			
784	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	139.74	147.18	0.00	286.92			\$ 8.67	\$ -	\$ -	\$ 8.67	\$ -	\$ -	\$ 1,211.55	\$ 1,276.05	\$ -	\$ 2,487.60			
67L-2	CUJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, TIPO 2 DE 1.00 X 0.60 M., MEDIDA INTERIOR, DE 1.37 M. DE ALTURA Y MUROS DE 14.0 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL B., LOSA TAPA DE 10 CM DE CONCRETO FC=200 KOC/MZ ARMADA, REPE LADO EXTERIOR APISOMADO, REPE LADO INTERIOR Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: SIMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" DE DIAMETRO, BRILADA DE (130 PSI), PUERTA EN OBRA.	PZA	3.00	0.00	1.00	2.00			\$ 6,007.64	\$ -	\$ -	\$ 6,007.64	\$ -	\$ -	\$ 18,022.92	\$ -	\$ 5,007.64	\$ 12,015.28			
653	PUERTA EN OBRA.	PZA	3.00	0.00	1.00	2.00			\$ 5,587.15	\$ -	\$ -	\$ 5,587.15	\$ -	\$ -	\$ 16,761.45	\$ -	\$ 5,587.15	\$ 11,174.30			
Tomas Domiciliarias																					
63	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDRES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	36.60	17.29	0.00	53.89			\$ 208.89	\$ -	\$ -	\$ 208.89	\$ -	\$ -	\$ 7,646.37	\$ 3,611.71	\$ -	\$ 11,257.08			

ELABORADO Erika Danieles CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICADO ING. EDER BALCAROS MENDOZA SUPERVISOR DE OBRA	REVISADO Y APROBADO ING. HUMBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AUTORIZADO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ING. DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
--	--	--	--



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.									
FONDO:		FISM-DF-2019										DOMICILIO:		AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES									
No. DE OBRA:		2019301380012										No DE CONTRATO:		CL/RICB/VZ/OP/2019/010									
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLES FRESNO, RICAZONES Y RIO ATOYAC ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y LAS PALMAS										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,902,146.30									
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.										FECHA DE ELABORACION:		20 DE DICIEMBRE DE 2019									
EJERCICIO:		2019										HOJA:		DE									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						PRECIOS UNITARIOS						IMPORTES TOTALES								
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.									
54	TENDIDO DE CANA DE ARBOL PARA TUBERIAS, INCLUYE: ARBOLADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	14.64	0.00	1.41	13.23	\$ 376.42	\$ -	\$ -	\$ 376.42	\$ 5,510.79	\$ -	\$ -	\$ 5,510.79	\$ 530.75	\$ -	\$ -	\$ 4,980.04					
707	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	61.00	0.00	23.00	38.00	\$ 717.46	\$ -	\$ -	\$ 717.46	\$ 43,765.06	\$ -	\$ -	\$ 43,765.06	\$ 15,501.58	\$ -	\$ -	\$ 27,263.48					
723A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA O REGISTRO DE POLIETILENO Y VALVULA, PARA LOCALIZACION DE VALVULA DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	61.00	0.00	23.00	38.00	\$ 1,450.25	\$ -	\$ -	\$ 1,450.25	\$ 88,465.25	\$ -	\$ -	\$ 88,465.25	\$ 33,355.75	\$ -	\$ -	\$ 55,109.50					
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA	M3	21.96	17.74	0.00	39.70	\$ 142.63	\$ -	\$ -	\$ 142.63	\$ 3,132.15	\$ -	\$ -	\$ 3,132.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,862.41					
781	ACARREO EN CAMION 16m. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	19.03	0.00	0.58	18.45	\$ 38.64	\$ -	\$ -	\$ 38.64	\$ 735.32	\$ -	\$ -	\$ 735.32	\$ 22.41	\$ -	\$ -	\$ 712.91					
784	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	38.06	17.29	0.00	55.35	\$ 8.67	\$ -	\$ -	\$ 8.67	\$ 329.98	\$ 149.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.88					
Guarniciones																							
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	183.36	77.39	0.00	260.75	\$ 7.80	\$ -	\$ -	\$ 7.80	\$ 1,430.21	\$ 603.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,033.85					
76	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.30 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	36.67	67.63	0.00	104.30	\$ 60.32	\$ -	\$ -	\$ 60.32	\$ 2,211.93	\$ 4,079.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,291.38					
781	ACARREO EN CAMION 16m. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	47.67	87.92	0.00	135.59	\$ 38.64	\$ -	\$ -	\$ 38.64	\$ 1,841.97	\$ 3,397.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,239.20					
784	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	95.34	311.43	0.00	406.77	\$ 8.67	\$ -	\$ -	\$ 8.67	\$ 826.60	\$ 2,700.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,526.70					
476	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL, DE CONCRETO HECHO EN OBRA (FO=150 KG/C.M2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	458.40	0.00	23.82	434.58	\$ 269.80	\$ -	\$ -	\$ 269.80	\$ 123,676.32	\$ -	\$ -	\$ 3,426.64	\$ 117,249.68	\$ -	\$ -	\$ -					
774	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	458.40	0.00	23.82	434.58	\$ 38.75	\$ -	\$ -	\$ 38.75	\$ 17,763.00	\$ -	\$ -	\$ 923.03	\$ 16,339.98	\$ -	\$ -	\$ -					
Banquetas																							
											SUBTOTAL HOJA UNO		289,893.58		13,460.57		57,760.15		245,389.00				

ELABORO	VERIFICO	REVISOR Y VOT.	AUTORIZO
Erika Daniela Nolasco	ING. ERIKA DANIELA NOLASCO	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ	ING. DAVID VELAZQUEZ RUANO
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PRESIDENTE MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL			

AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER										CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.									
FONDO:		FISM-DF-2019										DOMICILIO:		AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES									
No. DE OBRA:		20193001360012										No DE CONTRATO:		CL/RICBVZ/OP/2019/010									
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y FAVIMENTO EN CALLES FRESNO, RIO CAZONES Y RIO ATOVAC ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y LAS PALMAS										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,902,146.30									
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.										FECHA DE ELABORACION:		20 DE DICIEMBRE DE 2019									
EJERCICIO:		2019										HOJA:		DE									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS						IMPORTES TOTALES										
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.									
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	481.32	0.00	3.36	477.96	\$ 7.80	\$ -	\$ -	\$ 7.80	\$ 3,754.30	\$ -	\$ -	\$ 26.21	\$ 3,728.09								
562A	PREPARACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN BANQUETAS CON EQUIPO MENOR. INCLUYE: RELLENO SELECCIONADO HASTA 5 CM PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCORPORACION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	481.20	0.00	2.87	478.33	\$ 21.20	\$ -	\$ -	\$ 21.20	\$ 10,201.44	\$ -	\$ -	\$ 60.84	\$ 10,140.60								
491	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'0-150 KG/CM2. ASREGADO MAXIMO DE 34". DE 8 CM. DE ESPESOR. ACABADO ESCOBIADO. INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIEMBADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	481.20	0.00	3.24	477.96	\$ 232.70	\$ -	\$ -	\$ 232.70	\$ 111,975.24	\$ -	\$ -	\$ 753.95	\$ 111,221.29								
Pavimento de Concreto Hidraulico																							
562	APIME Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCOBIERTA POR CAJA) POR MED OS MECANICOS AL 90% DE SU PYSM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	1,446.70	0.00	102.22	1,344.48	\$ 17.01	\$ -	\$ -	\$ 17.01	\$ 24,608.37	\$ -	\$ -	\$ 1,738.76	\$ 22,869.60								
554	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (grava 1 1/2" - cementada) compactada al 95 % DE SU PYSM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	289.34	46.82	0.00	336.16	\$ 467.49	\$ -	\$ -	\$ 467.49	\$ 135,263.56	\$ 21,887.88	\$ -	\$ -	\$ 157,151.44								
441	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, VACIADO CON CAFETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'0-250 KG/CM2. ASREGADO MAXIMO 34".	M3	260.42	0.00	260.42	0.00	\$ 2,927.89	\$ -	\$ -	\$ 2,927.89	\$ 762,481.11	\$ -	\$ -	\$ 762,481.11	\$ -								
527	SUMINISTRO Y APLICACION DE CURACRETO	M2	1,446.70	0.00	102.22	1,344.48	\$ 11.27	\$ -	\$ -	\$ 11.27	\$ 16,304.31	\$ -	\$ -	\$ 1,152.02	\$ 15,152.29								
524	CORTE CON DISCO DE 318 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	318.00	83.13	0.00	401.13	\$ 9.28	\$ -	\$ -	\$ 9.28	\$ 2,951.04	\$ 771.45	\$ -	\$ -	\$ 3,722.49								
526	SUMINISTRIC Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE ASFALTO OXIDADO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	318.00	83.13	0.00	401.13	\$ 17.75	\$ -	\$ -	\$ 17.75	\$ 5,644.50	\$ 1,475.56	\$ -	\$ -	\$ 7,120.06								
786-D	RAYA PASO PEATONAL, CON UN FACHO DE 40 CMS. POR 160 CMS DE LARGO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	32.50	9.50	0.00	42.00	\$ 40.95	\$ -	\$ -	\$ 40.95	\$ 1,330.88	\$ 389.03	\$ -	\$ -	\$ 1,719.90								
31A	LIMPIEZA FINAL A MANO. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M	M2	1,996.78	0.00	300.55	1,696.22	\$ 17.67	\$ -	\$ -	\$ 17.67	\$ 35,283.10	\$ -	\$ -	\$ 5,310.90	\$ 29,972.21								
Alumbrado Publico																							
63	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: APIME DE TALUDES Y FONCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	5.76	3.24	0.00	9.00	\$ 208.89	\$ -	\$ -	\$ 208.89	\$ 1,203.21	\$ 676.80	\$ -	\$ -	\$ 1,880.01								
							SUBTOTAL HOJA UNO									25,200.71		774,523.76		364,677.98			
							1,111,001.05																

ELABORO	VERIFICADO	REVISOR Y VOUCHER	AUTORIZO
ERIKA DANIELES MARQUEZ NOZUEGA	ING. EDER PALACIOS MENDOZA	ING. HUMBERTO NOZUEGA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ING. DAVID VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL			PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Cód. Centro, Río Blanco, Veracruz.
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas 272 727 4225 E-mail: obraspublicas@outlook.com

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS




FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.												
FONDO:		FISM-DF-2019										DOMICILIO:		AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES												
No. DE OBRA:		2019301380012										No DE CONTRATO:		CLRRICBZOP/2019/010												
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y FAVIMENTO EN CALLES FRESNO, RIO CAZONES Y RIO ATOTAC ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y LAS PALMAS										IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,902,146.30												
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.										FECHA DE ELABORACION:		20 DE DICIEMBRE DE 2019												
EJERCICIO:		2019										HOJA:		DE												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS						IMPORTES TOTALES													
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.												
726-B	BASE DE CONCRETO F C-250 KG/CM2 PREFABRICADO CON MEDIDAS DE 0.30 DE CORDOVA X 0.80 DE BASE X 0.80 DE PROFUNDIDAD PARA SOPORTAR POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE CORTE DE BANQUETA, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 1,238.91	\$ -	\$ -	\$ 1,238.91	\$ 11,150.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,150.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,150.19							
726-A	REGISTRO ELECTRICI PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M (INT) CONCRETO F C-150 KG/CM2	PZA	9.00	2.00	0.00	11.00	\$ 968.54	\$ -	\$ -	\$ 968.54	\$ 8,716.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,653.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,653.94							
762A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO 75 MM POLIDUCTO URBANA CON GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14	ML	229.20	0.00	49.53	179.67	\$ 65.92	\$ -	\$ -	\$ 65.92	\$ 15,106.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,265.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,843.85							
762	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL. 10 (NT). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	229.20	31.47	0.00	260.67	\$ 69.51	\$ -	\$ -	\$ 69.51	\$ 15,931.69	\$ 2,187.48	\$ -	\$ -	\$ 18,119.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,119.17							
754-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 7M. DE ALTURA, DE 4" DE DIAM. CED. 30. INCLUYE BRAZO METALICO DE 1.00 ML MAXIMO 0.70 MT MINIMO DE 0.50 MT. PLACA INFERIOR DE 30 X 30 CM. DE 1/2" DE GRUESO; CARTABON DE 3" X 1/4" DE 15 CM. DE ALTURA (AL. INCLUYE LUMINARIAS).	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 6,013.29	\$ -	\$ -	\$ 6,013.29	\$ 54,119.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,119.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,119.61							
724C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED 60 W. SIN INCLUIR POSTE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 3,271.66	\$ -	\$ -	\$ 3,271.66	\$ 29,444.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,444.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
Extraordinarios																										
EXT01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 18" (48 CM) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PA) MARCA "KUS" PARA DRENAJE SANITARIO. INCLUYE EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	0.00	132.50	0.00	132.50	\$ 1,291.74	\$ -	\$ -	\$ 1,291.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,155.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,155.55							
EXT02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO TIPO LED 100 W. SIN INCLUIR POSTE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00	9.00	0.00	9.00	\$ 4,738.35	\$ -	\$ -	\$ 4,738.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,645.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,645.15							
EXT03	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NOMINAL DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, RESISTENCIA RAPIDA (7 DIAS), VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F C-250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 34".	M3	0.00	245.04	0.00	245.04	\$ 3,697.87	\$ -	\$ -	\$ 3,697.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 906,126.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 906,126.06							
EXT04	POZO DE VISTA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZON, APLACADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPUESTERIA, ESCALONES, TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DIAMETRO DE 0.60 A 1.20 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 16,215.88	\$ -	\$ -	\$ 16,215.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,215.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,215.88							
EXT05	POZO DE VISTA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZON, APLACADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPUESTERIA, ESCALONES, TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DIAMETRO DE 0.60 A 1.20 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 14,407.24	\$ -	\$ -	\$ 14,407.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,407.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,407.24							
EXT06	POZO DE VISTA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZON, APLACADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPUESTERIA, ESCALONES, TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, DIAMETRO DE 0.60 A 1.20 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,323.88	\$ -	\$ -	\$ 12,323.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,323.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,323.88							
							SUB-TOTAL HOJA UNO				134,472.16				1,166,968.32				32,706.96				1,268,760.52			

ELABORO	VERIFICO	REVISO	AUTORIZO
ERIKA DARNIER NARQUEZ KORTES CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDER PALACIOS-MENEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. DAVID VELAZQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No. 7 entre Calles No. 12 y 14, Col. Centro, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina 272 727 4225 E-mail: garaspublicasrioblanco@outlook.com

2018 - 2021



FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

ELABORADO	VERIFICADO	REVISADO Y APROBADO	AUTORIZADO
 ERIKA DANESH-HAROUEZ NOLIECH CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	 ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRA	 L.C. ROBERTO RODRÍGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	 ING. DAVID VELASCO RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No. 7 entre Calles Miraflores No. 3 y 4, Cd. Centro, C.P. 94730, Mérida, Yucatán, Veracruz
 Oficina Central: 272 727 4225 E-mail: obraviv@ull.es, foliano@outlook.com
 Tel: conmutador 272 75137