



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380009
DESCRIPCIÓN OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA.
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	ARQ. MARISOL RODRÍGUEZ LARRÍNAGA
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANIZACION Y VIALES
MUNICIPIO:	15 DE MAYO No. 27 COL. ESPINAL C.P 94330
CIUDAD:	ORIZABA, VER.
REG. FED. CAUS.:	ROLM 921227 JZA
REG. SEFIPLAN	36196
TELÉFONO:	2291890313
REG. DEL IMSS:	F7034904100

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/001
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	09 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO:	12 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE JUNIO DE 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$344,486.41
IMPORTE DEL IVA:	\$55,117.83
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$399,604.24
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$119,881.27
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$0.00
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$0.00
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$0.00
FONDO:	FISM-DF 2021

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	UNO FINIQUITO
No. ESTIMACIÓN:	UNO (FINIQUITO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	12 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE MAYO DE 2021
FECHA ELABORACIÓN:	17 DE MAYO DE 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	C.P.A. SILVIA MARTINEZ CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. MAURI GINNETTE GARCÍA GARCÍA



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	ARQ. MARISOL RODRÍGUEZ LARRÍNAGA	R.F.C.:	ROLM 921227 JZA
DOMICILIO:	15 DE MAYO No. 27 COL. ESPINAL C.P 94330	I.M.S.S.:	F7034904100
CIUDAD:	ORIZABA, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	36196
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANIZACION Y VIALES
		FECHA DE VIGENCIA:	25-jun-21


DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380009
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA.
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.
PROYECTO:	FISM-DF 2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA					
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/001	MONTO:	\$399,604.24	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN	
ANTICIPO:	\$119,881.27	PERIODO DEL CONTRATO		LICITACIÓN PÚBLICA ()	
% DEL MISMO:	30%	INICIO.	12 DE ABRIL DE 2021	TERM.	07 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA:		DEL:		AL:	
					ADJUDICACIÓN DIRECTA ()

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	UNO (FINIQUITO)		
PERIODO DE PAGO:	12 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE MAYO DE 2021		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$119,881.27	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$344,486.41
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$1,722.43	I.V.A. DE PAGO:	\$55,117.83
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$399,604.24
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$121,603.70	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$121,603.70
FECHA DE ELABORACIÓN:	17 DE MAYO DE 2021	LÍQUIDO A COBRAR:	\$278,000.54

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:		\$278,000.54
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 54/100 M.N.)		
CONCEPTO DE PAGO:	ESTIMACION UNO FINIQUITO	

AUTORIZO	
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERÍA MUNICIPAL C. RA. SILVIA MARTÍNEZ CASTILLO 2021 TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL
REVISÓ	
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ARQ. MAURI GINETTE GARCÍA GARCÍA SUPERVISOR DE OBRA

[illegible]

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA: ARQ. MARISOL RODRIGUEZ LARRINAGA		15 DE MAYO No. 27 COL. ESPINAL C.P. 94330		ESTIMACIÓN UNO (FINQUITO)			
No. DE OBRA: 2021301380009		FONDO: FISM-DF 2021		DOMICILIO:		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA.		No. DE CONTRATO: CAD/RIOBZ/OP/2021/001		12 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE MAYO DE 2021		FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE MAYO DE 2021			
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR 3	
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
Preliminares									
T-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquila del plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	96.00	\$ 11.57	\$ 1,110.72				
C-6.35	Corte con disco de 6.35cm. De espesor con cortadora de disco de diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ml	30.88	\$ 15.83	\$ 488.83				
C-3.15	Corte con disco de 3.15cm. De espesor con cortadora de disco de diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ml	291.12	\$ 11.71	\$ 3,409.02				
D-01	Demolición y apile a maquina de concreto hidraulico simple.	m3	0.93	\$ 328.22	\$ 305.24				
D-03	Demolición y apile a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8 a 10 cm de espesor, incluye: acarreo de materiales a la primera estación a 20 mts.	m2	91.67	\$ 58.60	\$ 5,371.86				
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camion 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	m3	12.40	\$ 40.79	\$ 505.80				
A-02	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	m3-km	24.80	\$ 8.46	\$ 209.81				

SUMA ESTA HOJA		\$	11,841.47	\$	240.19
SUPERVISOR		AUTORIZO			
ARQ. MAURISOL RODRIGUEZ LARRINAGA REPRESENTANTE LEGAL		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER. OBAS PUBLICAS 2018 - 2021			
		HUMBERTO RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]



DATOS GENERALES DE LA OBRA

[illegible]

2018 - 2021