



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380004
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	XICOTEPEC

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN
MICILIO:	AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.
CIUDAD:	NOGALES, VER.
REG. FED. CAUS.:	BALJ770624FN1
REG. SEFIPLAN	0003158
TELÉFONO:	7274149 -- CEL:2721057763
REG. DEL IMSS:	F68 13421 10 4

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	28 de mayo de 2021
FECHA DE INICIO:	1 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$299,614.38
IMPORTE DEL IVA:	\$47,938.30
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$347,552.68
IMPORTE DE ANTICIPO 30%:	\$104,265.80
FONDO:	FISMDF - 2021

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	1 / (UNO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	01/JUNIO/2021 -- 30/JUNIO /2021
FECHA ELABORACIÓN:	2 de julio de 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	L.C. HECTOR MARTINEZ SANCHEZ
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA BETANZOS MARTÍNEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO	R.F.C.:	BALJ 770624 FN1
DOMICILIO:	AV. VICENTE GUERRERO, # 9, COL EL AGUILA.	I.M.S.S.:	F68 13421 10 4
CIUDAD:	NOGALES	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0003158
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN
		FECHA DE VIGENCIA:	05 DE AGOSTO DE 2021

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380004
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN
LOCALIDAD:	XICOTEPEC
FONDO:	FISMDF - 2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA			
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010	MONTO:	\$347,552.68
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN			
ANTICIPO:	\$ 104,265.80	PERIODO DEL CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA ()
% DEL MISMO:	30%	INICIO: 01/06/2021 TERM. 31/07/2021	INVITACIÓN RESTRINGIDA ()
PRORROGA:		DEL: AL:	ADJUDICACIÓN DIRECTA (x)

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	1 / (UNO)	NORMAL	
PERIODO DE PAGO:	01/JUNIO/2021 - 30/JUNIO /2021		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$ 44,131.97	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$ 126,816.01
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$ 634.08	I.V.A. DE PAGO:	\$ 20,290.56
OTROS:	\$ -	TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$ 147,106.57
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$ 44,766.05	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$ 44,766.05
FECHA DE ELABORACIÓN:	2 de julio de 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$ 102,340.52

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE: \$	102,340.52
*** CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N. ***	
ESTIMACIÓN:	1 / (UNO)

REVISO Y Vo. Bo.	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
L. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	OBRAS PUBLICAS
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA	ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA
2018 - 2021	

H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO VER.
2018 - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

MUNICIPIO:	RIO BLANCO, VER.	CONTRATISTA:	JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
No. DE OBRA:	2021301380004	DOMICILIO:	AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 01/JUNIO/2021 -- 30/JUNIO /2021	
LOCALIDAD:	XICOTEPEC	FECHA DE ELABORACIÓN:	HOJA DE
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/010		1 1

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$104,265.80	\$347,552.68	1 / (UNO)

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 / (UNO)	01/JUNIO/2021 -- 30/JUNIO/2021	\$ 126,816.01	\$ 20,290.56	\$ 147,106.57	\$ 44,131.97	\$ 634.08	0.00	\$ 44,766.05	\$ 102,340.52	42.33%
	TOTALES:	\$ 126,816.01	\$ 20,290.56	\$ 147,106.57	\$ 44,131.97	\$ 634.08	\$ -	\$ 44,766.05	\$ 102,340.52	42.33%

SALDO POR EJERCER:	\$200,446.11
SALDO POR AMORTIZAR:	\$60,133.83

ELABORO <i>[Signature]</i> ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	REVISO Y Vo. Bo. <i>[Signature]</i> ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZO <i>[Signature]</i> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA 2018 - 2024 RECTOR DE OBRAS PUBLICAS
---	--	---



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA: JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO									
No. DE OBRA: 2021301380004			DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.									
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN			FONDO: FISIMDF - 2021			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN						
LOCALIDAD: XICOTEPEC			No. DE CONTRATO: CAD/RIOBVZ/OP/2021/010			01/JUNIO/2021 -- 30/JUNIO /2021			1 / (JUNO)			
			CAD/RIOBVZ/OP/2021/010			FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de julio de 2021			HOJA 1 DE 3			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
No.	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR	
							CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
Construcción de Banquetas calle Guadalupe Victoria												
Preliminares												
01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquila de plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		M ²	682.31	\$ 10.32	\$ 7,041.44	0.00	\$ -	437.23	\$ 4,512.21	245.08	\$ 2,529.23
01060	Limpieza y desentraicé de terreno a mano de terreno con maleza de 1.00 mts, de altura, incluye apilé de yerba.		M ²	682.25	\$ 10.23	\$ 6,979.42	0.00	\$ -	437.23	\$ 4,472.86	245.02	\$ 2,506.56
D-01	Demolición a máquina de concreto hidráulico simple, incluye: apile del material.		M ³	70.84	\$ 253.91	\$ 17,986.98	0.00	\$ -	4.43	\$ 1,124.82	66.41	\$ 16,862.16
A-01	Carga con maquinaria, y acarreo en camión 1er., kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.		M ³	10.63	\$ 52.67	\$ 559.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.63	\$ 559.88
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.		M ³ /km	10.63	\$ 15.25	\$ 162.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.63	\$ 162.11
Descargas domiciliarias												
R-02	Mantenimiento y renivelación de registro sanitario de 40x60x1.00 m.; medidas interiores, de tabique rojo recocido de 14 cm.; de espesor, junteado con mortero cemento arena 1:4, acabado pulido y plantilla de concreto f'c=100kg/cm².; incluye: excavación, marco, contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.		Pza	4.00	\$ 1,345.16	\$ 5,380.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 5,380.64
ACUMULADO DE ESTA HOJA						\$ 38,110.47	SUMA	\$ -	SUMA	\$ 10,109.89	SUMA	\$ 28,000.58

ELABORO		ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR		ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	AUTORIZO		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



DATOS GENERALES DE LA OBRA																				
MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.			FONDO: FISMDF - 2021			CONTRATISTA: JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO														
No. DE OBRA: 2021301380004						DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.														
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LÁZARO CARDENAS Y MIGUEL ÁLEMAN						PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			ESTIMACIÓN											
LOCALIDAD: No. DE CONTRATO:			01/JUNIO/2021 -- 30/JUNIO/2021			1 / (UNO)														
XICOTEPEC CAD/ROBVZ/OP/2021/010			FECHA DE ELABORACIÓN:			2 de Julio de 2021			HOJA 2 DE 3											
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO						ESTIMADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACIÓN			POR ESTIMAR								
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE									
	Guarniciones y banquetas																			
E-04	Excavación a mano en cepas material seco Tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M³	0.53	\$	240.74	\$	127.59	0.00	\$	-	0.53	\$	127.59							
G-001	Limpieza, resane 15% de MI.; en guarniciones existentes con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	MI	604.20	\$	50.78	\$	30,681.28	0.00	\$	-	604.20	\$	30,681.28							
G-01	Construcción de guarnición de concreto simple , sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. concreto f'c=150 kg/cm2, incluye : materiales, cimbrado , colado , junta de construcción a cada 24.00 mt., mano de obra y herramienta.	MI	6.66	\$	327.88	\$	2,183.68	0.00	\$	-	6.66	\$	2,183.68							
G-02	Suministro y aplicación de pintura de trafico, en guarniciones en color amarillo, marca comex (o de igual calidad) aplicado a dosmanos. Incluye: materiales, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	MI	604.20	\$	58.96	\$	35,623.63	0.00	\$	-	604.20	\$	35,623.63							
BA-01	Construcción de banquetta de 8 cm. de espesor de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm², agregado máximo de ¾", acabado escobillado, incluye: trazo, nivelación, afine, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, curado, descimbrado materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M²	618.24	\$	299.40	\$	185,101.06	0.00	\$	-	389.80	\$	116,706.12	228.44	\$	68,394.94				
ACUMULADO EN HOJA ANTERIOR			\$			38,110.47			\$			10,109.89			\$			28,000.58		
SUB TOTAL			\$			291,827.71			\$			128,816.01			\$			165,011.70		

ELABORO	SUPERVISO	AUTORIZO
ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO									
No. DE OBRA: 2021301380004		DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.									
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 01/JUNIO/2021 -- 30/JUNIO/2021									
LOCALIDAD: XICOTEPEC		FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de julio de 2021									
No. DE CONTRATO: CAD/RIOBVZOP/2021/010		ESTIMACIÓN 1 / (UNO) HOJA 3 DE 3									
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR CANTIDAD	IMPORTE	ESTA ESTIMACIÓN CANTIDAD	IMPORTE	POR ESTIMAR CANTIDAD	IMPORTE
	Pavimentación de concreto hidráulico										
LIMP-1	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M ²	761.16	\$	10.23	\$	7,786.67	0.00	\$	-	\$
ACUMULADO DE HOJA ANTERIOR					\$	291,827.71	\$	126,816.01	\$	166,011.70	
SUB TOTAL					\$	299,614.38	\$	126,816.01	\$	172,798.37	

ESTIMACIÓN 1/ UNO SIIVA	\$	126,816.01
I.V.A.	\$	20,290.56
SUB TOTAL	\$	147,106.57
RETENCION 5 AL MILLAR	\$	634.08
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30 %	\$	44,131.97
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	44,766.05
TOTAL DE ESTIMACIÓN 1/UNO	\$	102,340.52

ELABORO ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISO ARQ. ADELA BETANZOS MARTÍNEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	AUTORIZO ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021		