



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380106
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION
DOMICILIO:	ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO.14 COL. UNIDAD FOVISSSTE, LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735
Ciudad:	RIO BLANCO, VER.
REG. FED. CAUS.:	RUGM580119ERO
REG. SEFIPLAN	0036174
TELÉFONO:	2721677024
REG. DEL IMSS:	F8215607108

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CLI/RIOBVZ/OP/2021/008
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	07 DE MAYO DE 2021
FECHA DE INICIO:	10 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JULIO DE 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$831,868.55
IMPORTE DEL IVA:	\$133,098.97
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$964,967.52
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$289,490.26
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$0.00
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$0.00
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$0.00
FONDO:	FORTAMUN-DF-2021

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	DOS NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	DOS 2
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021
FECHA ELABORACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA	R.F.C.:	RUGM580119ER0
DOMICILIO:	ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO.14 COL. UNIDAD FOVISSSTE, LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735	I.M.S.S.:	F8215607108
CIUDAD:	RIO BLANCO, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0036174
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION
		FECHA DE VIGENCIA:	24 DE JUNIO DE 2021

DATOS DE LA OBRA

No. DE OBRA:	2021301380106
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.
FONDO:	FORTAMUN-DF-2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	CLI/RIOBVZ/OP/2021/008			MONTO:	\$964,967.52	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN
ANTICIPO:	\$289,490.26	PERÍODO DEL CONTRATO				LICITACIÓN PÚBLICA ()
% DEL MISMO:	30%	INICIO.	10 DE MAYO DE 2021	TERM.	23 DE JULIO DE 2021	INVITACIÓN RESTRINGIDA (x)
PRORROGA:		DEL:		AL:		ADJUDICACIÓN DIRECTA ()

DATOS DE LA ESTIMACION

No. DE ESTIMACION:		UNO Y NORMAL	
PERIODO DE PAGO:		05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$152,934.06 ✓	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$439,465.69
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$2,197.33 ✓	I.V.A. DE PAGO:	\$70,314.51
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$509,780.20
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$155,131.39 ✓	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$155,131.39
FECHA DE ELABORACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$354,648.81

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE: **\$354,648.81**

(TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.)

CONCEPTO DE PAGO:

ESTIMACION DOS

AUTORIZO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. RENATA JUDITH RATLAN GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ RENDON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTR
\$289,490.26	\$964,967

IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETEN MVA
\$ 51,587.06	\$ 374,006.21	\$112,201.86	\$
\$ 70,314.51	\$ 509,780.20	\$152,934.06	\$
\$ 121,901.57	\$ 883,786.41	\$ 285,135.92	\$

SALDO POR AMORT

REVISOR Y VO. BO. H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRA	
--	--

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA													
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.				CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA									
No. DE OBRA: 2021301380106				FONDO: FORTAMUN-DF-2021				DOMICILIO: ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO.14 COL. UNIDAD FOVISSSTE,LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735					
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.								PERIODO DE LA ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN	
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.				No. DE CONTRATO: CL/RIOBVZ/OP/2021/008				FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021				DOS 2	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO													
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
A	Preliminares												
A.1	Trazo y nvelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquilla del plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	668.72	\$ 9.31	\$ 6,225.78	599.58	\$ 5,562.09	0.00	\$ -	69.14	\$ 643.69		
A.2	Corte de árbol hasta 50 cm de diámetro hasta 3 metros de altura, incluye: retiro de tocón, excavación, carga y retiro del mismo	PZA	1.00	\$ 2,126.96	\$ 2,126.96	2.00	\$ 4,253.92	0.00	\$ -	-1.00	\$ 2,126.96		
A.3	Corte con disco de 6.35 cm. De espesor con cortadora de disco diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	MIL	43.10	\$ 11.13	\$ 479.70	8.24	\$ 91.71	0.00	\$ -	34.86	\$ 387.99		
A.4	Demolición y apile a máquina de concreto hidráulico simple.	M3	14.36	\$ 327.29	\$ 4,699.83	3.36	\$ 1,059.69	7.34	\$ 2,402.31	3.66	\$ 1,197.88		
A.5	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	21.54	\$ 42.02	\$ 905.11	5.04	\$ 211.78	11.01	\$ 462.64	5.49	\$ 230.69		
B.6	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	M3/KM	64.62	\$ 8.83	\$ 570.59	10.08	\$ 89.01	22.02	\$ 194.44	32.52	\$ 287.14		
B	DRENAJE SANITARIO												
B.1	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. De profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	69.00	\$ 61.18	\$ 4,221.42	51.55	\$ 3,153.83	0.00	\$ -	17.45	\$ 1,067.59		
ELABORO						SUMA ESTA HOJA						AUTORIZO	
C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA REPRESENTANTE LEGAL						H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.						ING. EDER PALACIOS MENDOZA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	

C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO:		RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA:		C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA					
No. DE OBRA:		2021301380106		FONDO:		FORTAMUN-DF-2021					
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.									
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		No. DE CONTRATO:		CL/RIOBVZ/OP/2021/008					
				FECHA DE ELABORACIÓN:		23 DE JUNIO DE 2021					
				PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		DOS 2					
				05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021							
				ESTIMACIÓN							
				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMA ESTIMACIÓN					
				CANTIDAD		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE	
				P.U.		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE	
No.		CANTIDAD		P.U.		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE	
B.2		M3		34.32		\$ 404.02 \$ 13,865.97		18.60 \$ 7,514.77		0.00 \$ -	
B.3		ML		53.20		\$ 480.49 \$ 25,094.07		53.00 \$ 25,955.97		0.00 \$ -	
B.4		PZA		1.00		\$ 8,512.82 \$ 8,512.82		0.00 \$ -		1.00 \$ 8,512.82	
B.5		PZA		1.00		\$ 2,231.99 \$ 2,231.99		1.00 \$ 2,231.99		0.00 \$ -	
B.6		M3		30.80		\$ 171.13 \$ 5,270.80		30.35 \$ 5,193.80		0.00 \$ -	
B.7		M3		39.65		\$ 42.02 \$ 1,666.09		27.56 \$ 1,158.07		0.00 \$ -	
B.8		M3/KM		118.95		\$ 8.83 \$ 1,050.33		55.12 \$ 486.71		0.00 \$ -	
				ACUMULADO HOJA ANTERIOR				\$ 14,482.03		\$ 3,059.39	
				SUBTOTAL		\$ 57,063.34				\$ 11,572.21	
				SUPERVISOR						AUTORIZO	
				ELABORO							
				C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA							
				REPRESENTANTE LEGAL							
				ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ							
				SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS							
				H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.							
				ING. HUMBERTO ROBRIGUEZ PEÑA							
				OBRAS PÚBLICAS							
				2018 - 2021							



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA								
No. DE OBRA:	2021301380106		DOMICILIO: ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO.14 COL. UNIDAD FOVISSTE,LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735								
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN				
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.		05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021				DOS 2				
No. DE CONTRATO: CL/RIOBVZ/OP/2021/008			FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2021				PAGINA 3 DE 11				
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACIÓN			POR ESTIMAR		
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C	DESCARGA DOMICILIARIA										
C.1	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m.incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3	16.63	\$ 208.31	\$ 3,464.20	10.54	\$ 2,195.59	0.00	\$ -	6.09	\$ 1,268.61
C.2	Arena compactada al 90% Proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	4.64	\$ 404.02	\$ 1,874.65	3.73	\$ 1,506.99	0.00	\$ -	0.91	\$ 367.66
C.3	Suministro y colocación de tubería de 6" (15 cm.) de diámetro, de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" o similar para drenaje sanitario, incluye: trazo, nivelación, empaque, material mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	23.50	\$ 224.81	\$ 5,283.04	17.78	\$ 3,997.12	0.00	\$ -	5.72	\$ 1,285.92
C.4	Registro de 0.40 x 0.60 x 1.00 m. Medidas interiores, de tabique rojo recocido en 14 cm. de espesor, juntado con mortero cemento-arena 1:4, acabado pulido y plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2., incluye: excavación, marco, contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	5.00	\$ 2,206.16	\$ 11,030.80	5.00	\$ 11,030.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -
C.5	Suministro y colocación de bola de inserción de 12" x 6", para descarga domiciliaria, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	5.00	\$ 490.46	\$ 2,452.30	5.00	\$ 2,452.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -
C.6	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala.	M3	7.20	\$ 171.13	\$ 1,232.14	6.51	\$ 1,114.06	0.00	\$ -	0.69	\$ 118.08
C.7	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	12.25	\$ 42.02	\$ 515.17	5.24	\$ 220.18	0.00	\$ -	7.02	\$ 294.99
ACUMULADO HOJA ANTERIOR											
SUBTOTAL											
SUPERVISOR											
ELABORO											
C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA REPRESENTANTE LEGAL											
ING. EIDER FARRACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS											
AUTORIZO											
DE RIO BLANCO, VER.											
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS											

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VENEZUELA
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS




ESTIMACION DE OBRA

MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA				
No. DE OBRA: 2021301380106		DOMICILIO: ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO. 14 COL. UNIDAD FOVISSSTE, LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735				
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL COL. ÁLVARO OBREGÓN.		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021				
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		ESTIMACIÓN DOS 2				
No. DE CONTRATO: CL/RIOBVZ/OP/2021/008		FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2021				
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMADO ANTERIOR				
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
C.8	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	36.78	\$	8.83	\$	324.77
E	AGUA POTABLE					
E.1	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. De profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	33.40	\$	61.18	\$	2,043.41
E.2	Arena compactada al 90% Proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	17.61	\$	404.02	\$	7,114.79
E.3	Suministro y colocación de tubo P.V.C. hidráulico RD-26 de 3"(76 MM) De diámetro con campana, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	50.60	\$	150.33	\$	7,606.70
E.4	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	15.79	\$	171.13	\$	2,702.14
E.5	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	22.89	\$	42.02	\$	961.84
E.6	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	68.67	\$	8.83	\$	606.35
ACUMULADO HOJA ANTERIOR						
SUBTOTAL						
SUPERVISOR						
ELABORADO						
C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA REPRESENTANTE LEGAL						
AUTORIZADO						
HUMBERTO RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS						

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
ING. EIDER PALACIOS MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021
OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.	CONTRATISTA:	C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA						
No. DE OBRA:	2021301380106	DOMICILIO:	ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO.14 COL. UNIDAD FOVISSTE,LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735						
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN		PAGINA	
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.	No. DE CONTRATO:	CL/RIOBVZOP/2021/008	FECHA DE ELABORACIÓN:		23 DE JUNIO DE 2021		DOS 2	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
E.7	Conexión a línea existente 3", incluye: 1 juntas gibault, un metro de rd-26 3" y un cople de reparación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00	\$ 2,041.14	\$ 2,041.14	1.00 \$ 2,041.14	0.00 \$ -	0.00 \$ -	-
E.8	Cajas para operación de válvulas, tipo 2 de 1.00 x 0.90 m., medida interior, de 1.27 m. De altura y muros de 14.0 cm. de espesor.Incluye: excavación, carga y acarreo producto de la excavación a 3 km, tapa de polietileno alta densidad trafico pesado, acero de refuerzo para armado según plano, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	\$ 12,138.41	\$ 12,138.41	0.00 \$ -	1.00 \$ 12,138.41	0.00 \$ -	-
E.9	Suministro e instalación de válvula de compuerta de vástago fijo de 3" de diámetro, brida de (150 psi), puesta en obra, Incluye: dos extremidades con su tornillería, valvula, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	\$ 4,698.98	\$ 4,698.98	0.00 \$ -	1.00 \$ 4,698.98	0.00 \$ -	-
I	TOMA DOMICILIARIA								
I.1	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. De profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra,herramienta y equipo necesario.	M3	4.61	\$ 61.18	\$ 282.04	5.89 \$ 360.35	0.00 \$ -	-1.28 \$ -	78.31
I.2	Arena compactada al 90% Proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	1.54	\$ 404.02	\$ 622.19	1.24 \$ 500.98	0.00 \$ -	0.30 \$ 121.21	
I.3	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 13 mm. (1/2") de diámetro, incluye: abrazadera, conectores, hasta 5 mts de manguera kiteck, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	5.00	\$ 305.30	\$ 1,526.50	5.00 \$ 1,526.50	0.00 \$ -	0.00 \$ -	-
			ACUMULADO HOJA ANTERIOR			\$ 100,246.64	\$ 11,572.21	\$ 13,314.97	
			SUBTOTAL			\$ 104,675.61	\$ 28,409.60	\$ 13,357.87	
ELABORO			SUPERVISO		AUTORIZO				
C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA REPRESENTANTE LEGAL			ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS		M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS				

C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

ci. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 1607-2012 ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS	DE RIO BLANCO, VER. HUMBERTO RODRÍGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
---	---

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRE
CBRAS PUBLICAS

2018-2021

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA			ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO.14 COL. UNIDAD FOVISSSTE.LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735						
No. DE OBRA: 2021301380106			FONDO: FORTAMUN-DF-2021			DOMICILIO:						
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			ESTIMACIÓN						
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO: CL/RIOBVZ/OP/2021/008			05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021						
FECHA DE ELABORACIÓN:			23 DE JUNIO DE 2021							DOS 2		
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1.4	Suministro y colocación de bota corta Fo.Fo. y válvula de seguridad (VUM),toma domiciliaria, incluye: conexión a vivienda con elementos necesarios en bronce, materiales, mano de obra y herramienta	PZA	5.00	\$ 1,418.14	\$ 7,090.70	5.00	\$ 7,090.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
1.5	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	M3	3.07	\$ 171.13	\$ 525.37	4.65	\$ 795.75	0.00	\$ -	-1.58	\$ -270.38	
1.6	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	2.00	\$ 42.02	\$ 84.04	1.61	\$ 67.65	0.00	\$ -	0.39	\$ 16.39	
1.7	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	M3/KM	6.00	\$ 8.83	\$ 52.98	3.22	\$ 28.43	0.00	\$ -	2.78	\$ 24.55	
F	GUARNICIONES Y BANQUETAS											
F.1	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m.incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3	9.73	\$ 208.31	\$ 2,025.85	13.80	\$ 2,874.68	1.68	\$ 349.96	-5.75	\$ -1,197.78	
F.2	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	12.85	\$ 42.02	\$ 531.55	7.18	\$ 301.70	0.87	\$ 36.56	4.60	\$ 193.29	
F.3	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	M3/KM	37.95	\$ 8.83	\$ 335.10	14.36	\$ 126.80	1.74	\$ 15.36	21.85	\$ 192.94	
ACUMULADO HOJA ANTERIOR							\$ 104,675.61		\$ 28,409.60		\$ 13,357.87	
SUBTOTAL SUPERVISO							\$ 115,961.32		\$ 28,811.48		\$ 12,316.88	
ELABORO						AUTORIZO						
C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA REPRESENTANTE LEGAL						AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS						


2018 - 2021

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA			C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA			PAGINA 8			
No. DE OBRA: 20213071380106			FONDO: FORTAMUN-DF-2021			ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO.14 COL. UNIDAD FOVISSSTE,LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735						
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.						PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			ESTIMACIÓN			
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO: CL/RIOBVZ/OP/2021/008			05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021			DOS 2			
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2021												
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
G.3	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camlino plano pavimentado	M3/KM	864.64	\$ 8.83	\$ 5,868.77	0.00	\$ -	413.22	\$ 3,648.73	261.42	\$ 2,220.04	
G.4	Afine y compactación de la subbase (superficie descubierta por caja) por medios mecánicos al 90% de su PVSM, incluye: agua, maquinaria, rectificación de niveles, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	480.76	\$ 25.16	\$ 12,095.92	0.00	\$ -	421.80	\$ 10,612.49	58.96	\$ 1,483.43	
G.5	Suministro y colocación de base hidráulica 70 - 30 % (grava 1 1/2" - cementante) compactada al 95% de su P.V.S.M. Incluye: acarreo, colocación, consumos, mano de obra, maquinaria, rectificación de niveles, personal técnico calificado, herramienta, materiales, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M3	96.15	\$ 521.57	\$ 50,148.96	0.00	\$ -	84.36	\$ 43,999.65	11.79	\$ 6,149.31	
G.6	Pavimento de concreto prameziado MR 42 kg/cm2 tiro directo acabado estriado (3/4"), incluye: tendido y extendido del concreto, curado con Curafest aplicado con aspersor y/o similar, riego de la superficie a colar, climbra en fronteras y vibrado.	M3	72.11	\$ 3,515.05	\$ 253,470.26	0.00	\$ -	63.27	\$ 222,397.21	8.84	\$ 31,073.05	
G.7	Corte y junta de dilatación para pavimento con disco de 6.35 cm. de espesor con cortadora de disco diamante, incluye: junta a base de asfalto oxidado, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	202.89	\$ 33.38	\$ 6,772.47	0.00	\$ -	200.39	\$ 6,689.02	2.50	\$ 83.45	
G.8	Raya paso peatonal, con un ancho de 40 cms. Por 160 cms de largo, incluye:materiales, mano de obra y herramienta	PZA	18.00	\$ 338.62	\$ 6,095.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.00	\$ 6,095.16	
G.9	Limpieza final a mano, incluye: apile y retiro del material en el lugar.	M2	668.72	\$ 10.08	\$ 6,740.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	668.72	\$ 6,740.70	
			ACUMULADO HOJA ANTERIOR									
			SUBTOTAL									
			SUPERVISOR									
ELABORO			AUTORIZO									
C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA			ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ			AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.			ING. ROBERTO RODRÍGUEZ PEÑA			
REPRESENTANTE LEGAL			SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS			OBRAS PÚBLICAS			SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS			

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER. 2021301380106			CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA ANDADOR SOFIA TREVIÑO NO.14 COL. UNIDAD FOVISSSTE LOC. VICENTE GUERRERO, C.P. 94735			ESTIMACIÓN DOS 2						
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA; DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CANAL PLUVIAL, COL. ÁLVARO OBREGÓN.			FONDO: FORTAMUN-DF-2021			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 05 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021						
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO: CL/RIOBVZ/OP/2021/0008			FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2021			PÁGINA 3			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
No.	H	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR	
		ALUMBRADO PÚBLICO					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	HH	Desmontaje de luminaria y brazo sobre poste de CFE: incluye recuperación de material y transporte a bodega de municipio.	PZA	2.00	\$ 342.51	\$ 685.02			0.00	\$ -	2.00	\$ 685.02
	H.1	Base de concreto f'c=250 kg/cm2 prefabricado con medidas de 0.40x0.40 de corona x 1.00 de profundidad, para soportar poste de alumbrado público. Incluye:excavación, colocación y relleno para fijación.	PZA	4.00	\$ 1,412.80	\$ 5,650.40			0.00	\$ 5,650.40	0.00	\$ -
	H.2	Registro eléctrico prefabricado de 0.33 x 0.33 x 0.40 m concreto f'c=150 kg/cm2, incluye excavación, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	5.00	\$ 739.49	\$ 3,697.45			0.00	\$ 3,697.45	0.00	\$ -
	H.3	Suministro y colocación de poliducto naranja de 1-1/4" con guía de alambre galvanizado calibre 14, incluye: excavación, colocación y relleno producto de la excavación.	ML	68.80	\$ 41.74	\$ 2,871.71			0.00	\$ 3,047.02	-4.20	\$ 175.31
	H.4	Suministro y colocación de cable múltiple de aluminio XLP 1 + 1 cal 6, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario	ML	104.80	\$ 36.89	\$ 3,866.07			0.00	\$ 3,947.23	-2.20	\$ 81.16
	H.5	Suministro y colocación de poste metálico de 7m. De altura, de 4" de diámetro cedula. 30, incluye, hincado, brazo metálico de 1.00 ml máximo ó 0.70 ml mínimo de hasta 2"; placa inferior de 30 x 30 cms., de 1/2" de grueso; cartabón de 3" x 1/4" de 15 cms., de altura (4), no incluye luminarias.	PZA	4.00	\$ 5,669.29	\$ 22,677.16			0.00	\$ 22,677.16	0.00	\$ -
	H.6	Suministro y colocación de luminaria para alumbrado público tipo led 100 w, sin incluir poste, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	4.00	\$ 8,935.23	\$ 35,740.92			0.00	\$ 35,740.92	0.00	\$ -
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR						
						SUBTOTAL	\$ 173,349.65		\$ 428,746.93		\$ 64,824.73	
						SUPERVISOR	\$ 173,349.65		\$ 428,746.93		\$ 65,253.28	
ELABORO						AUTORIZO						
C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA REPRESENTANTE LEGAL						ING. EDER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS						
						GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS						



DATOS GENERALES DE LA OBRA

[illegible]

El ABCO

C. MIGUEL ANGEL RUBIO GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL


SUPERVISO

ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

~~MIENTO CONSTITUCIONAL~~

OBRAS PUBLICAS

2018-2021

[illegible]

RAS PUBLICAS
2018 - 2021