



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ	R.F.C.:	GAML740921AM6
DOMICILIO:	ORIENTE 4 No. 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO	I.M.S.S.:	F5313251102
CIUDAD:	IXTACZOQUITLAN, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0022284
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y VIALIDAD
		FECHA DE VIGENCIA:	31-ene-21

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020301380108
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. ANÁHUAC
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.
FONTO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA					
No. DE CONTRATO:	CLI/RIOBVZ/OP/2020/006	MONTO:	\$2,338,265.12	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN	
ANTICIPO:	\$701,479.54	PERIODO DEL CONTRATO		LICITACIÓN PÚBLICA ()	
% DEL MISMO:	30%	INICIO.	11 DE MAYO DE 2020	TERM.	14 DE AGOSTO DE 2020
PRORROGA:		DEL:		AL:	
					INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)
					ADJUDICACIÓN DIRECTA ()

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	UNO		
PERIODO DE PAGO:	11 DE MAYO DE 2020 AL DE 07 JULIO DEL 2020		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$578,661.47	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$1,662,820.30
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$8,314.10	I.V.A. DE PAGO:	\$266,051.25
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$1,928,871.55
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$586,975.57	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$586,975.57
FECHA DE ELABORACIÓN:	08 DE JULIO DE 2020	LIQUIDO A COBRAR:	\$1,341,895.98

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:	\$1,341,895.98
(UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)	
CONCEPTO DE PAGO:	ESTIMACION UNO NORMAL

AUTORIZO		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	
LIC. REYNA UDDITH PATLAN GOMEZ		ING. DAVID VELASQUEZ RUANO	
TESORERO MUNICIPAL		PRESIDENTE MUNICIPAL	
REVISÓ			
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA		ARO. ADELA BETANZOS MARTINEZ	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		SUPERVISOR DE OBRA	



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020301380108
DESCRIPCIÓN OBRA:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. ANÁHUAC
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y VIALIDAD
DOMICILIO:	ORIENTE 4 No. 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO
CIUDAD:	IXTACZOQUITLAN, VER.
REG. FED. CAUS.:	GAML740921AM6
REG. SEFIPLAN	0022284
TELÉFONO:	
REG. DEL IMSS:	F5313251102

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CLI/RIOBVZ/OP/2020/006
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	08 DE MAYO DE 2020
FECHA DE INICIO:	11 DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2020
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$2,015,745.79
IMPORTE DEL IVA:	\$322,519.33
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$2,338,265.12
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$701,479.54
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$0.00
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$0.00
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$0.00
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	UNO
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	11 DE MAYO DE 2020 AL DE 07 JULIO DEL 2020
FECHA ELABORACIÓN:	08 DE JULIO DE 2020

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA			
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.		
No. DE OBRA:	2020301380108		
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. ANÁHUAC		
LOCALIDAD:	FONDO:	FISM-DF	
No. DE CONTRATO:	CLIRIOBVZ/OP/2020/006		
% DE ANTIPO:	IMPORTE DE ANTIPOCO CON I.V.A.:		IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:
30%	\$701,479.54		\$2,338,265.12
			ESTIMACIÓN No.:
			1 (UNO)

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTIM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 (UNO)	11 DE MAYO DE 2020 AL 07 JULIO DEL 2020	\$ 1,662,820.30	\$ 266,051.25	\$ 1,928,871.55	\$578,661.47	\$ 8,314.10		\$ 586,975.57	\$ 1,341,895.98	82%
	TOTALES:	\$ 1,662,820.30	\$ 266,051.25	\$ 1,928,871.55	\$ 578,661.47	\$ 8,314.10		\$ 586,975.57	\$ 1,341,895.98	82%

SALDO POR AMORTIZAR:	\$122,818.08
SALDO POR EIERCER:	\$409,393.57

SALDO POR EJERCER.	ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO
JOSÉ LUIS GAMEZ MARTÍNEZ CONTRATISTA	ARQ. ADELA DELIZANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. HUMBERTO GARCIA GUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: computador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA: JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ			ORIENTE 4 No. 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO			
No. DE OBRA: 2020301380108			FONDO: FORTAMUN-DF 2020			DOMICILIO: PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. ANAHUAC			11 DE MAYO DE 2020 AL DE 07 JULIO DEL 2020			ESTIMACIÓN UNO			
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO: CL/RIOBVZ/OP/2020/006			FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE JULIO DE 2020			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
	Preliminares					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
T-01	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PARA SU CONSTANTE VERIFICACIÓN EN CAMPO, MAQUILA DEL PLANO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO NATURAL, DE ROYECTO Y DE	M2	1,885.77	\$ 9.51	\$ 17,933.67			1,952.92	\$ 18,572.27
D-01	DEMOLICIÓN Y APILE A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE.	M3	51.67	\$ 342.11	\$ 17,676.82			120.68	\$ 41,286.83
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	67.17	\$ 40.48	\$ 2,719.04			181.02	\$ 7,327.69
A-02	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	201.51	\$ 10.12	\$ 2,039.28			543.06	\$ 5,495.77
E-02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	273.06	\$ 37.95	\$ 10,362.63			120.34	\$ 4,566.90
M-01	ARENA COMPACTADA AL 90% PROCTOR PARA TUBERÍAS, TENDIDO DE CAMA Y ACOSTILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	97.69	\$ 379.30	\$ 37,053.82			42.58	\$ 16,150.59
SUMA ESTA HOJA									
ELABORÓ						SUPERVISÓ			
JOSE LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL						ARQ. ADELAR VILLALBA MARTÍNEZ SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS			
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.						5,813.76			
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS						2018 - 2021			



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA													
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA: JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ										
No. DE OBRA:	2020301380108		DOMICILIO: ORIENTE 4 No. 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO										
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. ANAHUAC		PERIODO DE LA ESTIMACION										
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.		11 DE MAYO DE 2020 AL DE 07 JULIO DEL 2020										
No. DE CONTRATO: CL/RIOBNVZ/OP/2020/006			FECHA DE ELABORACION: 08 DE JULIO DE 2020										
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION										
No.	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
M-01	ARENA COMPACTADA AL 90% PROCTOR PARA TUBERIAS, TENDIDO DE CAMA Y ACOSTILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	68.35	\$	379.30	\$	25,925.16	43.01	\$	16,313.69	25.34	\$	9,611.46
T-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" (16 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" O SIMILAR PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	157.50	\$	187.19	\$	29,482.43	128.66	\$	24,063.27	28.95	\$	5,419.15
R-01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	21.00	\$	2,342.60	\$	49,194.60	24.00	\$	56,222.40	-3.00	\$	7,027.80
B-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA DE INSERCIÓN DE 12" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	21.00	\$	403.53	\$	8,474.13	24.00	\$	9,684.72	-3.00	\$	1,210.59
M-02	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	113.40	\$	185.77	\$	21,066.32	38.59	\$	7,166.86	74.81	\$	13,897.45
A-01	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3	94.19	\$	40.48	\$	3,812.81	54.37	\$	2,200.74	39.82	\$	1,612.08
A-02	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	282.57	\$	10.12	\$	2,859.61	163.10	\$	1,650.57	119.47	\$	1,209.04
SUBTOTAL						ACUMULADO HOJA ANTERIOR		SUBTOTAL		ACUMULADO HOJA ANTERIOR		SUBTOTAL	
						\$		\$		\$		\$	
						195,262.00		195,262.00		86,100.66		86,100.66	

ELABORO

JOSE LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISO

ARQ. ADELARDO MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ACUMULADO HOJA ANTERIOR

ACUMULADO HOJA ANTERIOR

ACUMULADO HOJA ANTERIOR

ACUMULADO HOJA ANTERIOR

ING. HUMBERTO GARCÍA PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

**H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]

\$ 372,526.53
 AL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO, VER.
 OBRAS PUBLICAS
 ING. HUMBERTO A. MONTEALVO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 – 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA: JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ		PAGINA 5 DE 11						
No. DE OBRA: 2020301380108		DOMICILIO: ORIENTE 4 No. 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO								
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. ANÁHUAC		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN UNO						
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		No. DE CONTRATO: CL/RI0BVZ/OP/2020/006		11 DE MAYO DE 2020 AL DE 07 JULIO DEL 2020						
No. DE CONTRATO: CL/RI0BVZ/OP/2020/006		FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE JULIO DE 2020								
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR		
IF-03	CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE. INCLUYE: 1 JUNTAS GIBBAULT, UN METRO DE RD-26 3" Y UN COPILE DE REPARACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	\$ 806.41	\$ 1,612.82	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,612.82
CV-02	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M., MEDIDA INTERIOR, DE 1.27 M. DE ALTURA Y MUROS DE 14.0 CM. DE ESPESOR INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 3 KM, TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD TRAFICO PESADO, ACERO DE REFUERZO PARA ARMADO SEGÚN PLANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 7,097.08	\$ 21,291.24	\$ -	2.00	\$ 14,194.16	1.00	\$ 7,097.08
V-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE 3" DE DIÁMETRO, BRIDADA DE (160 PSI), PUESTA EN OBRA, INCLUYE: DOS EXTREMIDADES CON SU TORNILLERÍA, VALVULA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 5,006.84	\$ 15,020.52	\$ -	2.00	\$ 10,013.68	1.00	\$ 5,006.84
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR	SUBTOTAL			
						\$ 372,626.53	\$ 396,734.37			
						\$ 102,889.97	\$ 116,606.71			
ELABORO						SUPERVISOR		AUTOR		
JOSE LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL						ARQ. ADELMAR VILLALBA MARTÍNEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. ING. HUMBERTO ROJAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		
								2018 - 2021		

[illegible]



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.				CONTRATISTA: JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ				PAGINA 8 DE 11				
No. DE OBRA: 2020301380108				DOMICILIO: ORIENTE 4 No. 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO								
DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCITEZUMA, COL. ANAHUAC				PERIODO DE LA ESTIMACION				ESTIMACION UNO				
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.				No. DE CONTRATO: CLJRIOBVZ/OP/2020/006				FECHA DE ELABORACION: 08 DE JULIO DE 2020				
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
No.	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	POR ESTIMAR				
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
BA-01	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	251.79	\$	257.40	\$	64,810.75	508.33	\$	130,844.14	-256.54 -\$	66,033.40
E-01	Pavimento de Concreto Hidraulico	M3	501.71	\$	30.99	\$	15,547.99	585.58	\$	18,147.12	-83.87 -\$	2,599.13
A-01	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	652.22	\$	40.48	\$	26,401.87	761.26	\$	30,815.40	-109.03 -\$	4,413.53
A-02	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	1,956.66	\$	10.12	\$	19,801.40	2,283.75	\$	23,111.55	-327.09 -\$	3,310.15
PAV-00	AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBBASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, RECTIFICACION DE NIVELES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	1,320.00	\$	21.88	\$	28,881.60	1,333.43	\$	29,175.45	-13.43 -\$	293.85
PAV-BASE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, CONSUMOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RECTIFICACION DE NIVELES, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	264.06	\$	495.06	\$	130,725.54	267.12	\$	132,240.43	-3.06 -\$	1,514.88
						SUBTOTAL		ACUMULADO HOJA ANTERIOR		\$ 115,047.53		
						\$		\$ H. AVANCEMENTO CONSTITUCIONAL		\$ 86,822.50		
										ING. HUMBERTO PEÑA		
										DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		
										2018 - 2021		

ELABORO

JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISÓ

ARQ. ADELA BERTHA ZOGBI MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:		RÍO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		JOSÉ LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ			
No. DE OBRA:		2020301380108		DOMICILIO:		ORIENTE 4 No. 35 INTERIOR 1 COL. CENTRO			
DESCRIPCIÓN:		FONDO: FORTAMUN-DF 2020 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 6 ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. ANÁHUAC		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN UNO			
LOCALIDAD:		RÍO BLANCO, VER.		No. DE CONTRATO:		11 DE MAYO DE 2020 AL 07 DE JULIO DEL 2020			
		No. DE CONTRATO:		CLJRI0B0VZ/OP/2020/006		08 DE JULIO DE 2020			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
PAV-CONC	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 KG/CM2 TIRO DIRECTO ACABADO ESTRIADO (3/4"), INCLUYE: TENDIDO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR Y/O SIMILAR, RIEGO DE LA SUPERFICIE A COLAR, CIMBRA EN FRONTERAS Y VIBRADO.	M3	237.65	\$ 3,560.92	\$ 846,252.64				
PAV-CORT	CORTE Y JUNTA DE DILATACIÓN PARA PAVIMENTO CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: JUNTA A BASE DE ASFALTO OXIDADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	587.70	\$ 41.08	\$ 24,142.72				
PAV-P	RAYA PASO PEATONAL, CON UN ANCHO DE 40 CMS. POR 180 CMS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	44.00	\$ 188.35	\$ 8,287.40				
LIMP-FINAL	LIMPIEZA FINAL A MANO, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	M2	1,885.77	\$ 25.29	\$ 47,691.12				
EL-DC	Alumbrado Público DESARMADO DE LUMINARIA Y BRAZO SOBRE POSTE DE CFE. INCLUYE RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y TRANSPORTE A BODEGA DE MUNICIPIO.	PZA	6.00	\$ 554.19	\$ 3,325.14				
EL-PE	DESARMADO DE LUMINARIA Y POSTE EXISTENTE. INCLUYE RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y TRANSPORTE A BODEGA DE MUNICIPIO.	PZA	6.00	\$ 807.16	\$ 4,842.96				
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$ 926,409.35	\$ 36,882.58	
						SUBTOTAL	\$ 1,442,818.71	\$ 36,882.58	
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$ 926,409.35	\$ 36,882.58	
						SUBTOTAL	\$ 1,442,818.71	\$ 36,882.58	

ELABORO

JOSE LUIS GÁMEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISO

ARQ. ADELFO MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

1. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
AUTORIZA

ING. HUMBERTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

[illegible]



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]