



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380010
DESCRIPCIÓN OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CAMINO NACIONAL
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	ALDO MAURICIO FLORES URBANO
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y VIALES
DOMICILIO:	AV. VALLE DORADO No. 52 FRACC. VALLE CAMPESTRE
C.I.D:	ORIZABA, VER.
REG. FED. CAUS.:	FOUA891130BU7
REG. SEFIPLAN	0038953
TELÉFONO:	
REG. DEL IMSS:	F7035476108

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/002
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	09 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO:	12 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE JUNIO DE 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$406,840.59
IMPORTE DEL IVA:	\$65,094.49
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$471,935.08
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$141,580.52
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$0.00
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$0.00
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$0.00
FONDO:	FISM-DF 2021

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	UNO FINIQUITO
No. ESTIMACIÓN:	1 (FINIQUITO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	12 DE ABRIL DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2021
FECHA ELABORACIÓN:	14 DE MAYO DE 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	C.P.A. SILVIA MARTINEZ CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. MAURI GINETTE GARCÍA GARCÍA



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	ALDO MAURICIO FLORES URBANO	R.F.C.:	FOUA891130BU7
DOMICILIO:	AV. VALLE DORADO No. 52 FRACC. VALLE CAMPESTRE	I.M.S.S.:	F7035476108
CIUDAD:	ORIZABA, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0038953
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y VIALES
		FECHA DE VIGENCIA:	25-jun-21

DATOS DE LA OBRA

No. DE OBRA:	2021301380010
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CAMINO NACIONAL
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.
FONDO:	FISM-DF 2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2021/002				MONTO:	\$471,935.08	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN	
ANTICIPO:	\$141,580.52	PERIODO DEL CONTRATO					LICITACIÓN PÚBLICA	()
% DEL MISMO:	30%						INICIO.	12 DE ABRIL DE 2021
PRORROGA:			DEL:		AL:		ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)

DATOS DE LA ESTIMACION

No. DE ESTIMACION:		1 (FINIQUITO)	
PERIODO DE PAGO:		12 DE ABRIL DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2021	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$141,580.52	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$406,840.59
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$2,034.20	I.V.A. DE PAGO:	\$65,094.49
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$471,935.08
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$143,614.72	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$143,614.72
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE MAYO DE 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$328,320.36

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:

\$328,320.36


(TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO:

ESTIMACION UNO FINIQUITO

AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
REVISÓ	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.								
No. DE OBRA:	2021301380010								
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CAMINO NACIONAL								
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.								
No. DE CONTRATO:	CAD/RI0BVZ/OP/2021/002								
FONDO:	FISM-DF 2021								
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE MAYO DE 2021								
HOJA DE	1								
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	12 DE ABRIL DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2021								
CONTRATISTA:	ALDO MAURICIO FLORES URBANO								
DOMICILIO:	AV. VALLE DORADO No. 52 FRACC. VALLE CAMPESTRE								
ESTIMACIÓN No.:	1 (FINIQUITO)								

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 (FINIQUITO)	12 DE ABRIL DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2021	\$ 406,840.59	\$ 65,094.49	\$ 471,935.08	\$ 141,580.52	2,034.20		\$ 143,614.72	\$ 328,320.36	100%
TOTALES:		\$ 406,840.59	\$ 65,094.49	\$ 471,935.08	\$ 141,580.52	2,034.20		\$ 143,614.72	\$ 328,320.36	100%

SALDO POR EJERCER:	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	-\$0.00

ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO
ALDO MAURICIO FLORES URBANO CONTRATISTA	ARQ. MAURI GINETTE GARCIA SUPERVISOR DE OBRA	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.										
No. DE OBRA:	2021301380010										
DESCRIPCIÓN:	FONDO: FISM-DF 2021 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CAMINO NACIONAL										
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.										
No. DE CONTRATO:		CAD/RIOBVZ/OP/2021/002 /									
FECHA DE ELABORACIÓN:		14 DE MAYO DE 2021									
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		12 DE ABRIL DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2021									
ESTIMACIÓN		1 (FINIQUITO)									
PAGINA 1 DE 3											
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
Preliminares											
T-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquila del plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	112.50	\$ 9.46	\$ 1,064.25			113.40	\$ 1,072.76	-0.90	\$ 8.51
C-6.35	Corte con disco de 6.35cm. De espesor con cortadora de disco de diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ml	64.54	\$ 12.87	\$ 830.63			99.40	\$ 1,279.28	-34.86	\$ 448.65
C-3.15	Corte con disco de 3.15cm. De espesor con cortadora de disco de diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ml	715.06	\$ 11.12	\$ 7,951.47			310.00	\$ 3,447.20	405.06	\$ 4,504.27
D-01	Demolición y apte a maquina de concreto hidraulico simple.	m3	1.94	\$ 319.84	\$ 620.49			3.68	\$ 1,177.01	-1.74	\$ 556.52
D-03	Demolición y apte a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8 a 10 cm de espesor, incluye: acarreo de materiales a la primera estación a 20 mts.	m2	107.26	\$ 58.20	\$ 6,242.53			69.84	\$ 4,064.69	37.42	\$ 2,177.84
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camion 1er. Kilometro, de material mixto en camino plano pavimentado.	m3	19.00	\$ 40.75	\$ 774.25			15.99	\$ 651.59	3.01	\$ 122.66
A-02	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	m3-km	38.00	\$ 11.22	\$ 426.36			31.98	\$ 358.82	6.02	\$ 67.54
ELABORO						SUMA ESTA HOJA					
						12,051.35					
						AUTORIZO					
						H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL					
						DE RIO BLANCO VER.					
						OBRAS PUBLICAS					
						2018 - 2021					
						ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA					
						DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS					
						ARQ. MAURI GINETTE GARCIA GARCIA					
						SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS					
						REPRESENTANTE LEGAL					
						ALDO MAURICIO FLORES URBANO					

H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

[illegible]



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.	FONDO:	FISM-DF 2021	CONTRATISTA:	ALDO MAURICIO FLORES URBANO	DOMICILIO:	AV. VALLE DORADO No. 52 FRACC. VALLE CAMPESTRE	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN 1 (FINQUIUTO)
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CAMINO NACIONAL	No. DE CONTRATO:	CAD/RIOB/VZ/OIP/2021/002	FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE MAYO DE 2021	PAGINA	3 DE 3		
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.								
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
EL-1+1	Suministro y colocación de cable múltiple de aluminio 1 + 1 cal 1/0 (NT), incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	536.80	\$ 73.07	\$ 39,223.96	CANTIDAD \$ - IMPORTE	CANTIDAD \$ 378.00 IMPORTE \$ 27,620.46	CANTIDAD 158.80 \$ IMPORTE 11,603.52	
EL-PO	Suministro y colocación de poste metálico de 7m de altura, de 4" de diametro cedula. 30, incluye, hincado, brazo metálico de 1.00m máximo o 0.70 ml mínimo de hasta 2"; placa inferior de 30 x 30 cm, de 1/2" de grueso; cartabón de 3" x 1/4" de 15 cm de altura (4), no incluye luminarias.	pza	17.00	\$ 7,683.23	\$ 130,614.91	-	17.00 \$ 130,614.91	0.00 \$ -	
EL-LU	Suministro y colocación de luminaria para alumbrado publico tipo led 100 w, sin incluir poste, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza	17.00	\$ 5,787.73	\$ 98,391.41	-	17.00 \$ 98,391.41	0.00 \$ -	
EL-MU	Suministro y colocación de mufa con interruptor termomagnético y sensor de luz para acometida eléctrica. Incluye: materiales y mano de obra	pza	1.00	\$ 1,839.81	\$ 1,839.81	-	1.00 \$ 1,839.81	0.00 \$ -	
Extraordinarios									
EXTRA1	Reposición de guarnición: sección 15x15 concreto simple de f'c=200 kg/cm2. Incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra.	ml	0.00	\$ 115.04	\$ -	-	215.00 \$ 24,733.60	-215.00 -\$ 24,733.60	
SE RENUNCIA A LA CANTIDAD DE - \$ 5,374.51									
ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 129,014.91									
SUBTOTAL \$ 406,840.59									
ESTIMACION SI IVA \$ 406,840.59									
IVA \$ 65,094.49 TOTAL \$ 6,234.43									
SUB TOTAL \$ 471,935.08									
RETENCION 5 AL MILLAR \$ 2,034.20									
AMORTIZACION ANT. 30% \$ 141,580.52									
TOTAL DEDUCCIONES \$ 143,614.72									
TOTAL ESTIMACION \$ 328,320.36									
AUTORIZO									
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS									
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS									
ARQ. MAURI GINETTE GARCIA SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS									
2018 - 2021									
DE RÍO BLANCO, VER.									
OBRAS PUBLICAS									
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL									
LABORO REPRESENTANTE LEGAL									
ALDO MAURICIO FLORES URBANO									