



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No DE OBRA 2021301380108, Contrato CLI/RIOBVZ/OP/2021/005: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. MODELO.

Con fecha 29 de mayo del año en curso, la empresa contratista: Nadia Dimas Solano comunicó a la Dirección de Obras Públicas, la terminación de los trabajos relativos al contrato CLI/RIOBVZ/OP/2021/005, motivo por el cual se levanta la presente acta conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 del Reglamento de la citada Ley; así como cláusula Decima Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado que guarda la obra para la entrega recepción de los trabajos: Construcción de Pavimentación y Alumbrado Público con rehabilitación de Línea de Distribución de Agua, Drenaje Sanitario, Guarniciones y Banquetas calle 16 de Septiembre entre calles Benito Juárez y Venustiano Carranza, Col. Modelo, amparados en el contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha 16 de abril de 2021, celebrado por una parte por el Municipio de Río Blanco y por la otra la empresa Nadia Dimas Solano.

LUGAR Y FECHA:

En la colonia Modelo Municipio de Río Banco, Ver., siendo las 12.18 horas del día 10 de junio del año 2021, se reunieron los C. Ing. Humberto Rodríguez Peña, Director de Obras Públicas; Ing. Eder Palacios Méndez, Supervisor de Obra adscrito a la Dirección de Obras públicas y C. Nadia Dimas Solano, Propietaria de la empresa.

ANTECEDENTES:

El contrato No CLI/RIOBVZ/OP/2021/005 de fecha 16 de abril de 2021, adjudicado como resultado del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, habiendo



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO-BLANCO, VER.
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

## DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Artículos 34 fracción II, 49 Y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 62 del Reglamento de la citada Ley.

Con fecha 30 de marzo de 2021, mediante Acta No 15 de Sesión Ordinaria de Cabildo; autoriza la inversión para realizar la obra con recursos del Programa de Inversión FORTAMUN-DF 2019.

### IMPORTE CONTRACTUAL:

Importe del contrato con I.V.A incluido: **\$673,863.85** (Seiscientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos 85/100 M.N)

### FIANZAS OTORGADAS:

La empresa otorgó la **Fianza No 019944-00000** de fecha 16 de abril de 2021, por un monto de **\$258,091.71** expedida por Tokio Marine HCC Compañía Afianzadora S.A. de C.V., a favor de Municipio de Río Blanco, Ver.; para garantizar el debido cumplimiento del contrato de obra No **CLI/RIOBVZ/OP/2021/005**, como lo establece la Cláusula Decima Segunda del Contrato en referencia.

Y **Fianza No 019943-00000** de fecha 16 de abril de 2021, por un monto de **\$202,159.16** expedida por la Tokio Marine HCC Compañía Afianzadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., para garantizar la debida aplicación del anticipo o devolución en su caso de que el mismo no sea amortizado totalmente como lo establece la cláusula Decima Segunda del Contrato.

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Fecha de inicio contractual: 19 de abril de 2021

Fecha contractual de terminación: 30 de junio de 2021

Fecha de inicio real: 19 de abril de 2021

Fecha de terminación real: 19 de mayo de 2021



**CONTRALORIA INTERNA**  
2018-2021

*[Firma manuscrita]*  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

## 2018 – 2021

### DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



#### ANTICIPO OTORGADO:

**\$202,159.16** (Doscientos dos mil ciento cincuenta y nueve pesos 16/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), estipulado en la cláusula Novena del contrato.

#### INVERSIÓN EJERCIDA: \$673,863.85

	IMPORTE CON I.V.A	PERIODO DE EJECUCIÓN
ANTICIPO	\$ 202,159.16	
ESTIMACIÓN 1	\$ 471,704.69	DEL 19 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021
<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 673,863.85</b>	

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA	META REALIZADA
DRENAJE SANITARIO (44.20 ML), MANTENIMIENTO POZOS DE VISITA EXISTENTES(2.00 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS (30.00 ML), REGISTROS DE 0.40X 0.60 X 1.00 M(2.00 PZAS), MANTENIMIENTO DE REGISTROS EXISTENTES (4.00 PZAS), LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" (40.00 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (2.00 PZAS), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (1.00 PZA), TOMAS DOMICILIRIAS (6.00 PZAS)INCLUYE VALVULA DE SEGURIDAD(VUM), GUARNICIONES (91.08 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (91.08 ML)BANQUETAS (96.47 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(57.10 M3), Y LUMINARIAS LED 100 W INLUYEN POSTE (2.00 PZAS)	DRENAJE SANITARIO (49.10 ML), MANTENIMIENTO POZOS DE VISITA EXISTENTES(1.00 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS (27.50 ML), REGISTROS DE 0.40X 0.60 X 1.00 M(4.00 PZAS), MANTENIMIENTO DE REGISTROS EXISTENTES (4.00 PZAS), LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" (44.24 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (1.00 PZAS), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (1.00 PZA), TOMAS DOMICILIRIAS (9.00 PZAS)INCLUYE VALVULA DE SEGURIDAD(VUM), GUARNICIONES (90.08 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (90.08 ML)BANQUETAS (96.32 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(63.99 M3), Y LUMINARIAS LED 100 W INLUYEN POSTE (2.00 PZAS)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
CONTRATO  
INVERSIÓN  
2018 - 2021

*[Firma manuscrita]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:**

El Municipio de Río Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato **CLI/RIOBVZ/OP/2020/003**, recibe los trabajos descritos; reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgó la **Fianza No 023241-00000** de fecha 04 de junio de 2021, por un monto de **\$67,386.38** expedida por Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora S.A. de C.V, a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por veinticuatro meses contados a partir de la fecha de este acto de recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los **vicios ocultos** y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Así como también se entrega en este acto, los planos finales y demás documentación, como lo establece el Artículo 212 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**RECIBE**

**POR EL MUNICIPIO**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.



**OBRAS PUBLICAS**

2018 - 2021

*Humberto Rodríguez Peña*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.



**CONTRALORIA  
INTERNA  
2018-2021**

*[Firma]*

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

L.C. HECTOR MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*[Firma]*




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



  
\_\_\_\_\_  
ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ENTREGA:  
CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
C. NADIA DIMAS SOLANO  
PROPIETARIA

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2018 - 2021



*Rio Blanco*  
¡Viva la esperanza!  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
CONTRALORIA  
INTERNA  
2018 - 2021

