



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380108
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA.
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	MODELO, RIO BLANCO VER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	NADIA DIMAS SOLANO
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANIZACION Y VIALES
DOMICILIO:	AV. IGNACIO ZARAGOZA S/N COL CENTRO C.P. 95000
CIUDAD:	ZONGOLICA, VER.
REG. FED. CAUS.:	DISN891224 6P6
REG. SEFIPLAN	39156
TELÉFONO:	
REG. DEL IMSS:	G0910798109

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CLI/RIOBVZ/OP/2021/005
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	16 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO:	19 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$580,917.11
IMPORTE DEL IVA:	\$92,946.74
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$673,863.85
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$202,159.16
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$0.00
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$0.00
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$0.00
FONDO:	FORTAMUND-DF 2021

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	UNO (FINIQUITO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	19 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE MAYO DE 2021
FECHA ELABORACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDER PALACIOS MENDEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	NADIA DIMAS SOLANO	R.F.C.:	DISN891224 6P6
DOMICILIO:	AV. IGNACIO ZARAGOZA S/N COL CENTRO C.P. 95000	I.M.S.S.:	G0910798109
CIUDAD:	ZONGOLICA, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	39156
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANIZACION Y VIALES
		FECHA DE VIGENCIA:	SEFIPLAN 30/09/2021


DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301390108
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA.
LOCALIDAD:	MODELO, RIO BLANCO VER.
FONDO:	FORTAMUND-DF 2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA			
No. DE CONTRATO:	CLI/RIOBVZ/OP/2021/005	MONTO:	\$673,863.85
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN			
ANTICIPO:	\$202,159.16	PERIODO DEL CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA ()
% DEL MISMO:	30%	INICIO. 19 DE ABRIL DE 2021 TERM. 30 DE JUNIO DE 2021	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)
PRORROGA:		DEL:	AL:
			ADJUDICACIÓN DIRECTA ()

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	UNO FINIQUITO		
PERIODO DE PAGO:	19 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE MAYO DE 2021		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$202,159.16	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$580,917.11
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$2,904.59	I.V.A. DE PAGO:	\$92,946.74
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$673,863.85
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$205,063.75	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$205,063.75
FECHA DE ELABORACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$468,800.10

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:	\$468,800.10
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS PESOS 10/100	
POR CONCEPTO DE PAGO:	ESTIMACION UNO FINIQUITO

AUTORIZO	
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL 2018 - 2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021
REVISÓ	
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS ING. EDER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRA 2018 - 2021



DATOS GENERALES DE LA OBRA	
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.
No. DE OBRA:	2021301380108
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA.
LOCALIDAD:	MODELO, RIO BLANCO VER.
No. DE CONTRATO:	CL/RI0BVZ/OP/2021/005
CONTRATISTA:	NADIA DIMAS SOLANO
DOMICILIO:	A/V IGNACIO ZARAGOZA SIN COL CENTRO C. 3 95000
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	19 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE MAYO DE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN:	HOJA 1
	01 DE JUNIO DE 2021 DE 1

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$202,159.16	\$673,863.85	UNO (FINIQUITO)

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTIM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
UNO (FINIQUITO)	19 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE MAYO DE 2021	\$ 580,917.11	\$ 92,946.74	\$ 673,863.85	\$202,159.16	\$ 2,904.59		\$ 205,063.75	\$ 468,800.10	100%
	TOTALES:	\$ 580,917.11	\$ 92,946.74	\$ 673,863.85	\$202,159.16	\$ 2,904.59		\$ 205,063.75	\$ 468,800.10	100%

SALDO POR EJERCER:	-\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO
 NADIA DIMAS SCLANO CONTRATISTA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA 2018 - 2021 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA													
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA: NADIA DIMAS SOLANO										
No. DE OBRA: 202-301380/08			DOMICILIO: AV. IGNACIO ZARAGOZA SIN COL CENTRO C.P. 96000										
DESCRIPCION: FONDOS: FORTAMUND-OF 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA			PERIODO DE LA ESTIMACION 19 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE MAYO DE 2021			ESTIMACION UNO (FINQUITO)							
LOCALIDAD: MODELO, RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO: CLIRIOBVZOP/2021/005			FECHA DE ELABORACION: 01 DE JUNIO DE 2021							
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO													
No.	PRELIMINARES	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		POR ESTIMAR		
							CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
T-01		Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificacion en campo, maquina del plano topografico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	492.00	\$	10.79 \$	5,308.68						
C-E 35		Corte con disco de 6.35 cm. De espesor con cortadora de disco diamante. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ML	5.80	\$	11.55 \$	66.99						
D-01		Demolicion y apile a maquina de concreto hidraulico simple.	M3	29.01	\$	318.89 \$	9,251.00						
A-01		Carga con maquinaria y acarreo en camion 1er. Kilometro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	43.52	\$	38.45 \$	1,716.86						
A-02		Acarreo en camion kilometro subsiguiente, de material mixto en camino plano pavimentado	M3-XM	130.56	\$	12.39 \$	1,617.64						
		DRENAJE SANITARIO											
E-02		Excavacion a maquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. De profundidad. Incluye: afine de taludeta y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	59.65	\$	70.86 \$	4,226.80						
M-01		Areña compactada al 90% Proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	21.89	\$	495.37 \$	10,843.65						
							SUMA ESTA HOJA		\$	31,383.90			1,887.72

ELABORO

NADIA DIMAS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ING. EDER PLATA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

ELABORQ

NADIA DIMAS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO DE
INGENIERO PALACIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PÙBLICAS

50 : **AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL**

VERGARA, HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OPRAS PUBLICAS

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

MUNICIPIO:		RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		NADIA DIMAS SOLANO		AV. IGNACIO ZARAGOZA SIN COL CENTRO C.P. 95000		ESTIMACIÓN UNO (FINIQUITO)	
No. DE OBRA:		2021301380108		FONDO:		FORTAMUNDO-DF 2021		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		19 DE ABRIL DE 2021 AL 28 DE MAYO DE 2021	
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA.		No. DE CONTRATO:		CLURIOBZOP/2021/005		FECHA DE ELABORACIÓN:		01 DE JUNIO DE 2021	
LOCALIDAD:		MODELO RIO BLANCO, VER.		No. DE CONTRATO:		CLURIOBZOP/2021/005		FECHA DE ELABORACIÓN:		01 DE JUNIO DE 2021	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR CANTIDAD	ESTIMADO ANTERIOR IMPORTE	ESTA ESTIMACIÓN CANTIDAD	ESTA ESTIMACIÓN IMPORTE	POR ESTIMAR CANTIDAD	POR ESTIMAR IMPORTE
T-12	Suministro y colocación de tubería de 10" (25 cm.) De diámetro, de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" para drenaje sanitario, incluye: trazo, nivelación, empaque, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	44.20	\$ 618.07	\$ 27,318.89		\$ -	48.10	\$ 30,347.24	-4.90	\$ -3,028.55
P-000	Mantenimiento de pozo de visita existente incluye: brocal de polietileno de alta densidad, re nivelación hasta 3 hiladas, resanes, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	2.00	\$ 3,169.73	\$ 6,339.46		\$ -	1.00	\$ 3,169.73	1.00	\$ 3,169.73
P-00	Interconexión a pozo de visita existente hasta un diámetro de 18". Incluye demolición de muro de tabique de 28 cm y reparación de pozo con mortero proporción 1:4.	PZA	2.00	\$ 548.60	\$ 1,097.20		\$ -	2.00	\$ 1,097.20	0.00	\$ -
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (ballarinas), incluye: volteo con pala.	M3	34.67	\$ 172.66	\$ 5,986.12		\$ -	28.67	\$ 4,960.16	6.00	\$ 1,025.96
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	122.62	\$ 39.46	\$ 4,837.36		\$ -	35.75	\$ 1,410.34	86.87	\$ 3,427.02
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	M3-KM	367.86	\$ 12.39	\$ 4,557.79		\$ -	107.26	\$ 1,328.83	260.61	\$ 3,228.96
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR		SUBTOTAL			
						\$ 31,363.90		\$ 73,887.40		\$ 1,887.72	
						\$ 9,900.84					

ELABORO

 NADIA DIMAS SOLANO
 REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

 ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ PEÑA
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO, VER.
 OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA										
MUNICIPIO:		CONTRATISTA:		NADA DIMAS SOLANO		AV. IGNACIO ZARAGOZA SIN COL CENTRO C.P. 95000				
No. DE OBRA:		FONDO:		FORTAMUND-DF 2021		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN		
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CON REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y VENUSTIANO CARRANZA.		19 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE MAYO DE 2021		UNO (FINIQUITO)				
LOCALIDAD:		No. DE CONTRATO:		CLURIOB/OP/2021/005		FECHA DE ELABORACIÓN:		01 DE JUNIO DE 2021		
RIO BLANCO VER.		DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO								
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
DESCARGAS DOMICILIARIAS										
E-04	Excavación a mano en capas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de suelos y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	24.30	\$	224.17	\$	5,447.33	19.98	\$	4,478.92
M-01	Arena compactada al 90% Proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	9.54	\$	465.37	\$	4,725.83	8.77	\$	4,544.39
T-6	Suministro y colocación de tubería de 6" (15 cm.) de diámetro, de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" o similar para drenaje sanitario, incluye: trazo, nivelación, empaque, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	30.00	\$	224.74	\$	6,742.20	27.50	\$	6,180.35
R-01	Registro de 0.40 x 0.60 x 1.00 m. Medidas interiores, de tabique rojo recocido en 14 cm. de espesor, juntado con mortero cemento-arena 1:4, acabado pulido y plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2., incluye: excavación, marco, contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	2.00	\$	2,541.30	\$	5,082.60	4.00	\$	10,165.20
R-01M	Mantenimiento de registros sanitarios existentes, incluye: Renivelación a 3 hileras, con tabique rojo recocido de 14 cms de espesor, acabado pulido marco y contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	4.00	\$	1,360.10	\$	5,440.40	4.00	\$	5,440.40
B-01	Suministro y colocación de bota de inversión de 12" x 6", para descarga domiciliaria, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	6.00	\$	592.16	\$	3,552.96	8.00	\$	4,737.28
M-02	Relleno en capas con material producto de excavación, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (ballarinas), incluye: volteo con pala.	M3	13.86	\$	172.66	\$	2,393.07	10.38	\$	1,792.21
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR				
						SUBTOTAL				
						AUTORIZO				

ELABORO:

NADIA DIMAS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

2018 - 2021



ESTIMACION DE OBRA

[illegible]

NADIA DIMAS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.	FONDO:	FORTAMUND-DF 2021	CONTRATISTA:	NADIA DIMAS SOLANO				
No. de OBRA:	2021-301380108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA	DOMICILIO:	AV. IGNACIO ZARAGOZA SIN COL CENTRO C.P. 96000					
DESCRIPCION:	MODELO, RIO BLANCO VER.	No. DE CONTRATO:	CUIRIOBNVZOP/2021/005	PERIODO DE LA ESTIMACION	19 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE MAYO DE 2021	ESTIMACION UNO (FINQUITO)			
LOCALIDAD:		DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		FECHA DE ELABORACION:	01 DE JUNIO DE 2021				
No.	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	POR ESTIMAR	
M-01	Arena compactada al 90% Proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	3.13	\$ 495.37	\$ 1,550.51	CANTIDAD IMPORTE \$ - \$	CANTIDAD IMPORTE \$ 3.92 \$ 1,793.24	CANTIDAD IMPORTE -0.49 -\$ 242.73	
HT-01	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 13 mm. (1/2") de diámetro, incluye: abrazadera, conectores, hasta 5 mts de manguera kiteck, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	6.00	\$ 891.32	\$ 5,347.92	CANTIDAD IMPORTE \$ - \$	CANTIDAD IMPORTE \$ 8.00 \$ 8,021.88	CANTIDAD IMPORTE -3.00 -\$ 2,673.96	
HT-02	Suministro y colocación de bota corta FoFo, y válvula de seguridad (VUM), para toma domiciliaria, incluye: conexión a vivienda con elementos necesarios en bronce, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	6.00	\$ 915.02	\$ 5,490.12	CANTIDAD IMPORTE \$ - \$	CANTIDAD IMPORTE \$ 9.00 \$ 8,235.18	CANTIDAD IMPORTE -3.00 -\$ 2,745.06	
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 80% Proctor, con compactador manual (ballarina). Incluye: volteo con pala.	M3	3.13	\$ 172.66	\$ 540.43	CANTIDAD IMPORTE \$ - \$	CANTIDAD IMPORTE \$ 7.19 \$ 1,241.43	CANTIDAD IMPORTE -4.06 -\$ 701.00	
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	7.11	\$ 39.45	\$ 280.49	CANTIDAD IMPORTE \$ - \$	CANTIDAD IMPORTE \$ 4.70 \$ 185.42	CANTIDAD IMPORTE 2.41 \$ 95.07	
A-02	Acarreo en camión kilometro subsiguiente, de material mixto en camino plano pavimentado	M3-KM	21.33	\$ 12.39	\$ 264.28	CANTIDAD IMPORTE \$ - \$	CANTIDAD IMPORTE \$ 14.10 \$ 174.70	CANTIDAD IMPORTE 7.23 \$ 89.58	
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR SUBTOTAL	\$ 145,051.53 \$ 164,703.38	\$ 14,389.24 \$ 8,211.14	
				SUPERVISOR			AUTORIZO		

ING. JOSE PALACIOS MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODRIGUEZ PERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

NADIA DIMAS SOLANO
REPRESANTE LEGAL

ING. EDER PALACIOS MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

MIENTO CONSTITUCIONAL

**OBRAS PUBLICAS**

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: NADIA DIMAS SOLANO		AV. IGNACIO ZARAGOZA SIN COL CENTRO C.P. 95000					
No. DE OBRA: 2021301380/08		FONDO: FORTAMUND-DF 2021		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 19 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE MAYO DE 2021			ESTIMACIÓN UNO (FINQUITO)		
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION Y ALUMBRADO PUBLICO CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA		No. DE CONTRATO: CLIRIOBZIOF/2021/005		FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JUNIO DE 2021					
LOCALIDAD: MODELO, RIO BLANCO, VER.		No. DE CONTRATO: CLIRIOBZIOF/2021/005							
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
GUARNICIONES Y BANQUETAS									
E-04	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., Incluye: aline de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	7.28	\$ 224.17	\$ 1,631.96		5.41	\$ 1,212.78	1.87
									419.20
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	9.46	\$ 39.45	\$ 373.20		7.03	\$ 277.33	2.43
									55.87
A-02	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	M3-KM	28.38	\$ 12.39	\$ 351.63		21.08	\$ 261.31	7.29
									90.32
G-01	Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f'c=200 kg/cm2, de sección trapezoidal 15 x 20 x 40 cm, incluye: trazo y nivelación, limpieza y riego de la superficie, vaciado y tendido del concreto, cimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	91.08	\$ 333.80	\$ 30,402.60		90.08	\$ 30,068.70	1.00
									333.80
G-02	Suministro y aplicación de pintura de tráfico, en guarniciones en color anaranjado, marca Comex (o de igual calidad), aplicado a dos manos. Incluye: materiales, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	ML	91.08	\$ 41.72	\$ 3,799.86		90.08	\$ 3,768.14	1.00
									41.72
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 80% Proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	M3	9.90	\$ 172.86	\$ 1,709.33		0.00	\$ -	9.90
									1,709.33
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$ 184,703.38	\$ 8,211.14	
						SUBTOTAL	\$ 200,281.62	\$ 10,901.38	
						AUTORIZO			

PAGADOR

[Firma]

NADIA DIMAS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

[Firma]

ING. EDER PALACIOS MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

[illegible]

OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021





H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

MUNICIPIO:		RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		NADIA DIMAS SOLANO	
No. DE OBRA:		2021/301380/08		DOMICILIO:		AV. IGNACIO ZARAGOZA SIN COL CENTRO C.P. 95000	
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA		PERIODO DE LA ESTIMACION		ESTIMACION UNO (FINQUITO)	
LOCALIDAD:		MODELO: RIO BLANCO, VER.		FECHA DE ELABORACION:		01 DE JUNIO DE 2021	
No. DE CONTRATO:		CL/RI0BVZ/OP/2021/005		FECHA DE ELABORACION:		01 DE JUNIO DE 2021	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO							
No.	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	POR ESTIMAR
PAV-BASE	Suministro y colocación de base hidráulica 70 - 30 % (grava 1 1/2" - cemento) compactada al 85% de su P.V.S.M. Incluye: acarreo, colocación, consumos, mano de obra, maquinaria, rectificación de niveles, personal técnico calificado, herramientas, materiales, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	76.13	\$	568.38	\$	47,836.40
PAV-CONC	Pavimento de concreto premezclado MR 42 kg/cm2 tiro directo acabado estrado (3/4"), incluye: tendido y extendido del concreto, curado del concreto con Curafest aplicado con aspersor y/o similar, riego de la superficie a colar, cimbra en fronteras y vibrado.	m3	57.10	\$	3,692.21	\$	208,264.62
PAV-CORT	Corte y junta de dilatación para pavimento con disco de 6.35 cm. de espesor con cortadora de disco diamante, incluye: junta a base de asfalto oxidado, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	171.00	\$	48.76	\$	8,337.96
PAV-PASO	Raya paso peatonal con un ancho de 40 cms. Por 180 cms de largo. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta	PZA	20.00	\$	91.07	\$	1,821.40
LIMP-FINAL	Limpieza final a mano, incluye: apla y retiro del material en el lugar.	M2	492.66	\$	16.93	\$	8,340.73
					ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$	285,282.00
					SUBTOTAL	\$	592,560.00
					ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$	270.41
					SUBTOTAL	\$	25,192.83

[Firma]
 ELABORADO
 NADIA DIMAS SOLANO
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 SUPERVISOR
 ING. EIDER PALACIOS MONTAÑA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

[Firma]
 AUTORIZO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO, VER.
 ING. ROBERTO RODRIGUEZ PERA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

