

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ **MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.** **2018 - 2021** **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



FINQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.										CONTRATISTA: MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.											
FONDO: FORTAMUN-DF 2020										DOMICILIO: CASUARINA #14 COL. HIGUERAS C.P.91157											
No. DE OBRA: 2020001380121										No DE CONTRATO: CADRI0812/OP/2020028											
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE LAZARO CARDENAS.										IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA: \$73,863.10											
LOCALIDAD: RIO BLANCO										FECHA DE ELABORACION: 21 DE DICIEMBRE DEL 2020											
EJERCICIO:										HOJA: 1 DE: 1											
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES							
						VOL. PRELU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRELU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRELU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.				
TRABAJOS PRELIMINARES																					
T-01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PARA SU CONSTATANTE VERIFICACION EN CAMPO, MAGUILLA DEL PLANO TOPOGRAFICO DEL TERRENO NATURAL DE PROYECTO Y DE OBRA TERMINADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			M2	164.35	1.88	0.00	0.00	166.23	\$ 10.26	\$ -	\$ -	10.26	\$ 1,686.23	\$ 19.28	\$ -	\$ 1,705.52				
D-03	DERIVACION Y APLE A MANO DE PISO O BANQUETA CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			M2	143.10	0.00	0.43	0.00	142.67	\$ 55.96	\$ -	\$ -	55.96	\$ 7,967.86	\$ -	\$ 24.03	\$ 7,973.83				
A-01	CARGA CON MAGUINARIA Y ACARREO EN CAMION 16 KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.			M3	18.60	0.00	0.05	0.00	18.55	\$ 39.61	\$ -	\$ -	39.61	\$ 736.75	\$ -	\$ 1.98	\$ 734.77				
A-02	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.			M3-KM	18.60	0.00	0.05	0.00	18.55	\$ 9.08	\$ -	\$ -	9.08	\$ 168.89	\$ -	\$ 0.45	\$ 168.43				
GUARNICIONES Y BANQUETAS																					
RG-01	REHABILITACION DE GUARNICION, INCLUYE INSAPADO Y REANE DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN UN CLARO DE HASTA 30 CM.			MIL	156.30	3.63	0.00	0.00	159.93	\$ 45.17	\$ -	\$ -	45.17	\$ 7,060.07	\$ 163.97	\$ -	\$ 7,224.04				
G-02	SURTIENDO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO, EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO MARCA COMEX (O DE IGUAL CALIDAD) APLICANDO A DOS MANOS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.			MIL	156.30	4.87	0.00	0.00	161.17	\$ 49.98	\$ -	\$ -	49.98	\$ 7,811.87	\$ 243.41	\$ -	\$ 8,055.28				
BA-01	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=150 KG/CMT. ASFREGADO MAXIMO DE 3%. ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CUBRERA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO, DESMOLDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			M2	143.10	0.00	0.43	0.00	142.67	\$ 267.04	\$ -	\$ -	267.04	\$ 38,213.42	\$ -	\$ 114.82	\$ 38,098.60				
SUB-TOTAL HOJA UNO														\$ 63,675.09	425.67		\$ 141.29				
CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDAD DE																					
TOTAL ACUMULADO														63,675.09		425.67		141.29		63,875.06	
LVA														10,186.01		68.27		22.61		10,188.01	
TOTAL														73,863.10		494.94		163.96		73,863.10	

ELABORADO

C. SERGIO ENRIQUE MEDINA ALFONSO

REPRESENTANTE LEGAL MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

VERIFICADO

ARQ. ADELDO BERNABE MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISADO Y V. B.

TESORERIA MUNICIPAL

2018-2021

LIC. RENATA JUDETH PATLAN GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

REVISADO Y V. B.

ALCALDE

2018-2021

ALCALDE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL

2018-2021

ALCALDE

ALCALDE