



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020 30 138 0126
DESCRIPCIÓN OBRA:	"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RIO LA CARBONERO".
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RÍO BLANCO

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANAS Y VIALES
DOMICILIO:	CALLE TECUANAPA S/N COL. CENTRO C. P. 9500, ZONGOLICA, VER.
CIUDAD:	ZONGOLICA, VER.
REG. FED. CAUS.:	CCU0502087G6
REG. SEFIPLAN	0003445
TELÉFONO:	
REG. DEL IMSS:	G0910182106

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/029
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	04/12/2020
FECHA DE INICIO:	07-dic-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic-20
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$440,648.01
IMPORTE DEL IVA:	\$70,503.68
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$511,151.69
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$153,345.51
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	DOS
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	22/12/2020 AL 30/01/2021
FECHA ELABORACIÓN:	3 de febrero de 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA Y. BETANZOS MARTÍNEZ

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, c.p. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.
DOMICILIO:	CALLE TECUANAPA S/N COL. CENTRO C. P. 9500, ZONGOLICA, VER.
CIUDAD:	ZONGOLICA, VER.
ESTADO:	VERACRUZ
R.F.C.:	CCU0502087G6
I.M.S.S.:	G0910182106
No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0003445
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANAS Y VIALES
FECHA DE VIGENCIA:	27 DE DICIEMBRE DE 2020

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020 30 138 0126
DESCRIPCIÓN:	"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RÍO LA CARBONERO".
LOCALIDAD:	RÍO BLANCO
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA			
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/029	MONTO:	\$511,151.69
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN			
ANTICIPO:	\$153,345.51	PERIODO DEL CONTRATO	
% DEL MISMO:	30%	INICIO:	07/12/2020
PRORROGA:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/029P-1	TERM.	31/12/2020
DEL:	01/01/2021	AL:	30/01/2021
LICITACIÓN PÚBLICA	()		
INVITACIÓN RESTRINGIDA	()		
ADJUDICACIÓN DIRECTA	(X)		

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	DOS		
PERIODO DE PAGO:	22/12/2020 AL 30/01/2021		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$61,338.19	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$176,259.20
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$881.30	I.V.A. DE PAGO:	\$28,201.47
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$204,460.67
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$62,219.49	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$62,219.49
FECHA DE ELABORACIÓN:	3 de febrero de 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$142,241.18

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:	\$142,241.18
(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.)	
POR CONCEPTO DE PAGO:	ESTIMACION DOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	
AUTORIZO	REVISÓ
 TESORERÍA MUNICIPAL LIC. RENOVACIÓN H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 TESORERO MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	
OBRAS PUBLICAS	
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. ADRIANA Y. BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE CUENTA

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$153,345.51	\$511,151.69	DOS

SALDO POR EJERCER:	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C.V.	ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ	ING. HAMBERTO RODRIGUEZ
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:	RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.		
No. DE OBRA:	2020 30 138 0126			FONDO:			FORTAMUN-DF 2020		
DESCRIPCIÓN:	"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RIO LA CARBONERO".			DOMICILIO:			CALLE TECUANAPA SIN COL. CENTRO C. P. 9500, ZONGOLICA, VER.		
LOCALIDAD:	RIO BLANCO			No. DE CONTRATO:			CADIRIOBVZOP/2020/029		
FECHA DE ELABORACIÓN:				PERIODO DE LA ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN	
3 de febrero de 2021				22/12/2020 AL 30/01/2021				DOS	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
00-1000	Preliminares								
00-1000	Trazo y nivelación con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constant verificación en campo maquila del plano topografico del terreno natural de Proyecto y de obra terminada incluye; materiales mano de obra equipo y herramienta.	m2	133.20	\$ 9.47	\$ 1,261.40	120.06	\$ 1,136.97	\$ -	\$ -
00-1001	Corte con disco de 6.35 cm de espesor con cortadora de disco diamante incluye mano de obra equipo y herramienta menor	ml	49.80	\$ 16.32	\$ 812.74	59.88	\$ 977.24	\$ -	\$ -
00-1002	Corte con disco de 3.18 cm de espesor con cortadora de disco diamante incluye mano de obra equipo y herramienta menor	ml	838.20	\$ 11.00	\$ 9,220.20	709.69	\$ 7,806.59	\$ -	\$ -
00-1003	Demolición y apile a maquina de concreto hidráulico simple	m3	1.49	\$ 322.74	\$ 480.88	1.14	\$ 367.92	\$ -	\$ -
00-1004	Demolición y apile a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8 a 10 cm de espesor incluye acarreo de material a la primera estación a 20 mts	m2	125.73	\$ 46.44	\$ 5,838.90	107.46	\$ 4,990.44	\$ -	\$ -
00-1005	Carga con maquina y acarreo en camión 1 er. Kilometro de material mixto en camión plano pavimentado	m3	15.02	\$ 40.91	\$ 614.47	12.65	\$ 517.51	\$ -	\$ -
SUMA ESTA HOJA						\$		\$	2,431.92

ELABORO

SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]

EL ARBO

CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.

REPRESENTANTE I LEGAL

US/PA 115

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.

OBRAS PUBLICAS
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
ARQ. ABEL Y BETANZOS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA																	
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER. No. DE OBRA: 2020 30 138 0126 DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RIO LA CARBONERO".			CONTRATISTA: CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V. DOMICILIO: CALLE TECUANAPA SIN COL. CENTRO C. P. 9500. ZONGOLICA. VER.			ESTIMACION DOS											
LOCALIDAD: RIO BLANCO			No. DE CONTRATO: CADRI0BVZ/OP/2020/029			FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021			PAGINA 3 DE 4								
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO						ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		POR ESTIMAR							
No.	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
20-4002	Suministro y colocación de tubo 50 pad naranja con guía de alambre galvanizado calibre 14 Incluye: excavación colocación y relleno producto de excavacion	ml	444.00	\$	123.24 \$	54,718.56	397.10 \$	48,938.60	\$	46.90	\$	5,779.96					
20-4003	suministro y colocación de cable múltiple de aluminio 1+1 cal 1/0 (NT) Incluye: material mano de obra herramienta menor y equipo necesario	ml	626.00	\$	86.80 \$	54,336.80	172.02 \$	14,931.34	\$	33,598.54	\$	5,806.92					
20-4004	suministro y colocación de poste metalico de 7 m de altura de 4 " de diámetro cedula 30 Incluye: hincado brazo metalico de 1.00 ml de máximo o 0.70 m ml mínimo de hasta 2" placa interior de 30x30 cm de " de grueso cartabones de 3"x 3/4" de 15 cm de altura (4) no Incluye luminarias	pz	18.00	\$	4,685.32 \$	84,335.76	18.00 \$	84,335.76	\$	0.00	\$	-					
20-4005	suministro y colocación de luminaria para alumbrado publico tipo led 100 w sin incluir poste Incluye: material mano de obra herramienta menor y equipo necesario	pz	18.00	\$	6,659.02 \$	119,862.36	\$	-	\$	19.00	\$	126,521.38					
20-4006	suministro y colocación de mufa con interruptor termo magnético y sensor de luz par acometida eléctrico Incluye: materiales y mano de obra.	pz	1.00	\$	2,549.84 \$	2,549.84	0.00 \$	-	\$	2.00	\$	5,099.68					
						SUBTOTAL		ACUMULADO HOJA ANTERIOR		\$		\$	165,219.60	\$	9,384.04	\$	11,762.06

ELABORO

CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

ARQ. ADELMO GARCIA MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE RIO BLANCO, VER.

OBRA PUBLICAS

NUMERO 101

DE OBRAS PUBLICAS

DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

NUMERO 101

DE OBRAS PUBLICAS

DE OBRAS PUBLICAS

El ABORO

CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

A11705170

DR. ADELINO BERNANZOS MARTÍNEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

2018 - 2021



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO:		RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.					
No. DE OBRA:		2020 30 138 0126		FONDO:		FORTAMUN-DF 2020					
DESCRIPCIÓN:		"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RIO LA CARBONERO".		DOMICILIO:		CALLE TECUANAPA SIN COL. CENTRO C. P. 9500. ZONGOLICA, VER.					
LOCALIDAD:		RÍO BLANCO		No. DE CONTRATO:		CAD/RIOBVZ/OP/2020/029		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN	
								22/12/2020 AL 30/01/2021		DOS	
				FECHA DE ELABORACIÓN:		3 de febrero de 2021					
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	PÁGINA 1 DE 4		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
E	EXTRAORDINARIOS										
E01	Suministro y colocacion de brazo metalico de 1.00 ml de máximo o 0.70 m ml mínimo de hasta 2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pz	0.00	\$ 449.95	\$ -	1.00 \$ 449.95	\$ -		\$ -	-1.00 -\$ 449.95	
E02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM.. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ml	0.00	\$ 50.26	\$ -	0.00 \$	372.14 \$ 18,703.76	-372.14 -\$		18,703.76	
							ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$ 165,219.60		\$ 11,762.06	
							SUBTOTAL	\$ 183,923.36		\$ 7,391.65	
							EL CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDAD DE: -\$ 7,664.16				
							ESTIMACION UNO SIIVA	\$ 176,259.20			
							ESTIMACION UNO CIVIA	\$ 28,201.47			
							SUB TOTAL	\$ 204,460.67			
							RETENCION 5 AL MILLAR	\$ 881.30			
							AMORTIZACION ANTICIPO 30%	\$ 61,338.19			
							TOTAL DEDUCCIONES	\$ 62,219.49			
							TOTAL ESTIMACION UNO	\$ 142,241.18			
ELABORO			SUPERVISAO			AUTORIZO					
CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL			AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.			ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS					

EI ABORO

SUPERVISOR

AMIENTQ CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER

CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.

REPRESENTANTE LEGAL


 ARQ. ADELINO BETANZOS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2018-2021