



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No DE OBRA 2019301380121, Contrato CLR/RIOBVZ/OP/2019/005: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA Y ANAHUAC, COL. UNIÓN OBRERA CAMPESINA.

Con fecha 19 de septiembre del año en curso, la empresa contratista Constructora & Obra Civil del Valle S.A de C.V.; comunicó a la Dirección de Obras Públicas, la terminación de los trabajos relativos al contrato CLR/RIOBVZ/OP/2019/005, motivo por el cual se levanta la presente acta conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 del Reglamento de la citada Ley; así como cláusula Decima Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado que guarda la obra para la entrega recepción de los trabajos: **Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial en calle Libertad entre calle General Emiliano Zapata y Anáhuac, Col. Unión Obrera Campesina**, amparados en el contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha 12 de julio de 2019, celebrado por una parte por el Municipio de Río Blanco y por la otra la empresa Constructora & Obra Civil del Valle S.A de C.V.

LUGAR Y FECHA:

En la colonia **Unión Obrera Campesina**, Municipio de Río Banco, Ver., siendo las 11.30 horas del día **24 de septiembre del año 2019**, se reunieron los C. **Ing. Humberto Rodríguez Peña**, Director de Obras Públicas; **Ing. Eder Palacios Méndez**, Supervisor de Obra adscrito a la Dirección de Obras públicas y **C. Martha Raquel Valle Benítez**, Representante Legal de la empresa.

ANTECEDENTES:

El contrato No CLR/RIOBVZ/OP/2019/005 de fecha 12 de julio de 2019, adjudicado como resultado del procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas**, habiendo seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Artículos 34

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018-2021

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

fracción II, 49 Y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 62 del Reglamento de la citada Ley.

Con fecha 29 de marzo de 2019, mediante Acta No 15 de Sesión Ordinaria de Cabildo; autoriza la inversión para realizar la obra con recursos del Programa de Inversión FORTAMUN-DF 2019.

IMPORTE CONTRACTUAL:

Importe del contrato con I.V.A incluido: **\$1'507,534.23** (Un millón quinientos siete mil quinientos treinta y cuatro pesos 23/100 M.N)

FIANZAS OTORGADAS:

La empresa otorgó la **Fianza No 2009590** de fecha 12 de julio de 2019, por un monto de **\$129,959.84** expedida por Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución S.A., a favor de Municipio de Río Blanco, Ver.; para garantizar el debido cumplimiento del contrato de obra No **CLR/RIOBVZ/OP/2019/005**, como lo establece la Cláusula Decima Segunda del Contrato en referencia.

Y **Fianza No 2009588** de fecha 12 de julio de 2019, por un monto de **\$452,260.27** expedida por la Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución S.A., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., para garantizar la debida aplicación del anticipo o devolución en su caso de que el mismo no sea amortizado totalmente como lo establece la cláusula Decima Segunda del Contrato.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

- Fecha de inicio contractual: 15 de julio de 2019
- Fecha contractual de terminación: 18 de septiembre de 2019
- Fecha de inicio real: 15 de julio de 2019
- Fecha de terminación real: 18 de septiembre de 2019

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018-2021



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.



OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

Handwritten signature in blue ink



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ANTICIPO OTORGADO:

\$452,260.27 (Cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta pesos 27/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), estipulado en la cláusula Novena del contrato.

INVERSIÓN EJERCIDA: \$1'406,593.24

	IMPORTE CON I.V.A	PERIODO DE EJECUCIÓN
ANTICIPO	\$ 452,260.27	
ESTIMACIÓN 1	\$ 646,653.83	DEL 15 DE JULIO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 307,679.14	DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 1'406,593.24	

Mediante convenio de fecha 09 de septiembre de 2019, la empresa contratista **Constructora & Obra Civil del Valle S.A de C.V** firma la **disminución de los trabajos** a realizar (debido a modificaciones de obra a ejecutar), por la cantidad de **\$100,940.99** (Cien mil novecientos cuarenta pesos 99/100 M. N)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA	META REALIZADA
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (107.50 ML), REPARACION DE POZOS DE VISITA (4 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS (58.90 ML), REGISTROS (19 PZAS), LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 10" (111.00 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 7 INCLUYE VALVULA DE COMPUERTA DE 10" (1 PZA), VALVULA DE COMPUERTA DE 10" (1 PZA), LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" (110.50 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 INCLUYE VALVULA DE	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (105.50 ML), REPARACIÓN DE POZOS DE VISITA (3 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS (61.72 ML), REGISTROS (18 PZAS), LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 10" (105.40 ML), VALVULAS DE COMPUERTA DE 10" (2 PZAS), LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" (199.62 ML), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (2 PZA), TOMAS DOMICILIARIAS (17 PZAS), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (200.22 ML),

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
CONTRALORIA INTERNA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2018 2021

Humberto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

COMPUERTA DE 3" (1 PZA), TOMAS DOMICILIARIAS (19 PZAS). GUARNICIONES (212 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (212.00 ML) BANQUETAS (229.02 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO (118.26 M3) Y LUMINARIAS INLUYEN POSTE (3 PZAS)	BANQUETAS (224.39 M2), PAVIMENT DE CONCREO PREMEZCLADO (117.32 M3), LUMINARIAS INCLUYE POSTE (2 PZAS) EXTRAORDINARIO RENIVELACION DE GUARNICIONES (49.07 ML), REPARACION DE GUARNICIONES EN MAL ESTADO (151.15 ML)
--	---

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:

El Municipio de Río Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato CLR/RIOBVZ/OP/2019/005, recibe los trabajos descritos; reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgó la Fianza No 2045560 de fecha 20 de septiembre de 2019, por un monto de \$140,659.32 expedida por Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución S.A., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por veinticuatro meses contados a partir de la fecha de este acto de recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Así como también se entrega en este acto, los planos finales y demás documentación, como lo establece el Artículo 212 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

RECIBE
POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
CONTRALORIA INTERNA
2018 - 2021
CONTRALORA MUNICIPAL

