



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020301380112
DESCRIPCIÓN OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, BANQUETAS EN CALLE PENSAMIENTOS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE ALCATRAZES.
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	COL. SAN BUENA AVENTURA

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	LETICIA GUTIERREZ ARENAS
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION
DOMICILIO:	CALLE DE LA FUENTE No 422, COL. ESPINAL, C.P. 94337
CIUDAD:	ORIZABA, VER.
C.F. FED. CAUS.:	GUAL660113FC6
REG. SEFIPLAN	0019935
TELÉFONO:	272 726 5551
REG. DEL IMSS:	F7031322108

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/026
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	3 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO:	4 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$296,595.37
IMPORTE DEL IVA:	\$47,455.26
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$344,050.63
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$103,215.19
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$0.00
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$0.00
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$0.00
CONVENIO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA ELABORACIÓN:	1 DE DICIEMBRE DE 2020

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA Y. BETANZOS MARTÍNEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	LETICIA GUTIERREZ ARENAS	R.F.C.:	GUAL660113FC6
DOMICILIO:	CALLE DE LA FUENTE No 422, COL. ESPINAL, C.P. 94337	I.M.S.S.:	F7031322108
CIUDAD:	ORIZABA, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0019935
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION
		FECHA DE VIGENCIA:	25 DE MARZO DE 2021

DATOS DE LA OBRA

No. DE OBRA:	2020301380112
DESCRIPCIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, BANQUETAS EN CALLE PENSAMIENTOS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE ALCATRAZES.
LOCALIDAD:	COL. SAN BUENA AVENTURA
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA


No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/026	MONTO:	\$344,050.63	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN
ANTICIPO:	\$103,215.19	PERIODO DEL CONTRATO		LICITACIÓN PÚBLICA ()
% DEL MISMO:	30%	INICIO.	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA ()
PRORROGA:		TERM.	31 DE DICIEMBRE DE 2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)

DATOS DE LA ESTIMACION

No. DE ESTIMACION:		1 (UNO)	
PERIODO DE PAGO:		DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$90,440.07	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	✓ \$259,885.27
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$1,299.43 ✓	I.V.A. DE PAGO:	✓ \$41,581.64
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	✓ \$301,466.91
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$91,739.50 ✓	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	✓ \$91,739.50
FECHA DE ELABORACIÓN:	1 DE DICIEMBRE DE 2020	LIQUIDO A COBRAR:	✓ \$209,727.41

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE: **\$209,727.41**
DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 41/100 M.N.
CONCEPTO DE PAGO: ESTIMACION 1 (UNO)

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021	AUTORIZO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL		ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL
REVISÓ		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021		ARQ. ADELA Y. BETANZOS MARTÍNEZ SUPERVISOR DE OBRA



DATOS GENERALES DE LA OBRA

% DE ANTICIPO: 30%	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.: \$103,215.19	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.: \$344,050.63	ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)
-----------------------	---	---	----------------------------

SALDO POR EJERCER:	\$42,583.72
SALDO POR AMORTIZAR:	\$12,775.12

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com




H. ACOMENTAMIENTO DE RIO BLANCO VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER. No. DE OBRA: 2020301380112			FONDO: FORTAMUN-DF 2020			CONTRATISTA: LETICIA GUTIERREZ ARENAS DOMICILIO: CALLE DE LA FUENTE No 422, COL. ESPINAL, C.P. 94337						
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACIÓN CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, BANQUETAS EN CALLE PENSAMIENTOS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE ALCATRAZES.			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020									
LOCALIDAD: COL. SAN BUENA AVENTURA			No. DE CONTRATO: CADRI0BVGZ/OP/2020/026			FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE DICIEMBRE DE 2020			ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	POR ESTIMAR
PRELIMINARES												
T-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquila del plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	296.10	\$ 7.36	\$ 2,179.30	-	\$ -	455.73	\$ 3,354.17	159.63	\$ 1,174.86	7.08
COR-	Corte con disco de 6.35 cm. de espesor con cortadora de disco diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ML	48.00	\$ 24.41	\$ 1,171.68	-	\$ -	48.29	\$ 1,178.76	0.29	\$ 7.08	7.08
D-03	Demolición y apila a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8 a 10 cm. de espesor, incluye: acarreo de material a la primera estación a 20 mts.	M2	0.48	\$ 94.04	\$ 45.14	-	\$ -	81.90	\$ 7,701.88	81.42	\$ 7,686.74	7.666.74
A-01	Carga con máquina y acarreo en camión 1er Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3	0.62	\$ 39.90	\$ 24.74	-	\$ -	16.54	\$ 659.95	15.92	\$ 635.21	635.21
DRENAJE SANITARIO												
P-000	Mantenimiento de pozo de visita existente incluye: brocal de polietileno de alta densidad, renivelación hasta 3 hiladas, resanes, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	2.00	\$ 2,307.90	\$ 4,615.80	-	\$ -	1.00	\$ 2,307.90	1.00	\$ 2,307.90	2,307.90
AGUA POTABLE												
E-02	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	27.72	\$ 70.05	\$ 1,941.79	-	\$ -	-	\$ -	27.72	\$ 1,941.79	1,941.79
M-01	Arena compactada al 90% proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	10.08	\$ 527.34	\$ 5,315.59	-	\$ -	8.74	\$ 4,608.95	1.34	\$ 706.64	706.64
TH-03	Suministro y colocación de tubo P.V.C. hidráulico RD-26 de 3" (76 mm.) de diámetro con campana, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	42.00	\$ 106.58	\$ 4,476.36	-	\$ -	30.00	\$ 3,197.40	12.00	\$ 1,278.96	1,278.96
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 90% proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	M3	17.64	\$ 105.01	\$ 1,852.38	-	\$ -	12.72	\$ 1,335.73	4.92	\$ 516.65	516.65
A-01	Carga con máquina y acarreo en camión 1er Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3	13.11	\$ 39.90	\$ 523.09	-	\$ -	11.64	\$ 460.45	1.57	\$ 62.64	62.64
IH-03	Conexión a línea existente 3", incluye: 1 juntas gibault, un metro de rd-26 3" y un cople de reparación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 691.51	\$ 691.51	-	\$ -	1.00	\$ 691.51	-	\$ -	-
CV-01	Cajas de operación de válvulas, tipo 2 de 1.00 x 0.90 m., medida interior, de 1.27 m. de altura y muros de 14.0 cm de espesor. Incluye: excavación, carga y acarreo producto de la excavación a 3 km, tapa de polietileno alta densidad tráfico pesado, acero de refuerzo para armado según plano, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	\$ 8,788.34	\$ 8,788.34	-	\$ -	1.00	\$ 8,788.34	-	\$ -	-
V-3	Suministro e instalación de válvula de compuerta vástago fijo de 3" de diámetro, brida de (150 psi), puesta en obra, incluye: dos extremidades con su tornillería, válvula, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	\$ 4,187.88	\$ 4,187.88	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 4,187.88	4,187.88
SUMA ESTA HOJA						\$ 1,528.55						
ELABORO						H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL						\$ 1,528.55
LETICIA GUTIERREZ ARENAS REPRESENTANTE LEGAL						SUBSISTENTE DE RIO BLANCO, V						
SUPERVISO						ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA						
ARQ. ADELAR BETANZOS MARTÍNEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS						DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS						
						OBRAS PUBLICAS						
						2018 - 2021						



DATOS GENERALES DE LA OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA: LETICIA GUTIERREZ ARENAS								
No. DE OBRA: 2020301380112			FONDO: FORTAMUN-DF 2020			CALLE DE LA FUENTE No 422, COL. ESPINAL, C.P. 94337					
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACIÓN CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, BANQUETAS EN CALLE PENSAMIENTOS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE ALCATRACES.			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			ESTIMACIÓN 1 (UNO)					
LOCALIDAD: COL SAN BUENA AVENTURA			No. DE CONTRATO: CAD/RIOBVZ/OP/2020/028			FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE DICIEMBRE DE 2020			PAGINA 2 DE 3		
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR			
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
E-04	TOMAS DOMICILIARIAS Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	37.84	\$ 157.27	\$ 5,951.10	-	\$ -	13.64	\$ 2,145.16	24.20 \$ 3,805.93	
M-01	Arena compactada al 90% proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	6.88	\$ 527.34	\$ 3,623.10	-	\$ -	20.18	\$ 10,641.72	13.30 - \$ 7,013.62	
HT-01	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 13 mm (1/2") de diámetro, incluye: abrazadera, conectores, hasta 5 mts de manguera kiteck, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	16.00	\$ 365.88	\$ 5,854.08	-	\$ -	14.00	\$ 5,122.32	2.00 \$ 731.76	
HT-02	Suministro y colocación de bota corta Fo.Fo. y válvula de seguridad (VUM), para toma domiciliaria, incluye: conexión a vivienda con elementos necesarios en bronce, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	16.00	\$ 664.85	\$ 10,637.60	-	\$ -	14.00	\$ 9,307.90	2.00 \$ 1,329.70	
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 90% proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	M3	30.96	\$ 105.01	\$ 3,251.11	-	\$ -	14.60	\$ 1,533.15	16.36 \$ 1,717.96	
A-01	Carga con máquina y acarreo en camión 1er Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3	8.94	\$ 39.90	\$ 356.71	-	\$ -	18.92	\$ 754.91	9.98 - \$ 398.20	
	GUARNICIONES Y BANQUETAS										
G-02	Suministro y aplicación de pintura de tráfico, en guarniciones en color amarillo, marca Comex (o de igual calidad), aplicado a dos manos, Incluye: materiales, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	ML	133.00	\$ 22.65	\$ 3,012.45	-	\$ -	-	\$ -	133.00 \$ 3,012.45	
BA-01	Construcción de banqueteta de 8 cms de espesor de concreto hecho en obra fco= 150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4", acabado escobillado, incluye: trazo, nivelación, afine, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.48	\$ 254.95	\$ 122.38	-	\$ -	-	\$ -	0.48 \$ 122.38	
	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA										
E-01	Excavación por medios mecánicos para abrir caja hasta 50 cm de profundidad en material tipo II, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	79.95	\$ 38.99	\$ 3,117.25	-	\$ -	21.78	\$ 849.20	58.17 \$ 2,268.05	
A-01	Carga con máquina y acarreo en camión 1er Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3	103.94	\$ 39.90	\$ 4,147.21	-	\$ -	113.14	\$ 4,514.29	9.20 - \$ 367.08	
PAV-01	Afine y compactación de la subbase (superficie descubierta por caja) por medios mecánicos al 90% de su P.V.M., incluye: agua, maquinaria, rectificación de niveles,	M2	296.10	\$ 25.04	\$ 7,414.34	-	\$ -	311.24	\$ 7,793.45	15.14 - \$ 379.11	
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$ 34,285.04		\$ -	\$ 1,528.55	
						SUBTOTAL	\$ 75,847.14		\$ -	\$ 6,388.77	
ELABORO			SUPERVISIVO			AUTORIZADO					
LETICIA GUTIERREZ ARENAS REPRESENTANTE LEGAL			ARQ. ADELIA BETANZOS MARTÍNEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS			AUTORIZADO ING. HUMBERTO GUERRERO MARTÍNEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS					
						DE RIO BLANCO, VERACRUZ					
						OBRAS PUBLICAS					
						2018 - 2021					



H. A. MONTAMIENTO DE RIO BLANCO VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA: LETICIA GUTIERREZ ARENAS						
No. DE OBRA: 2020301380112			FONDO: FORTAMUN-DF 2020			CALLE DE LA FUENTE No 422, COL. ESPINAL, C.P. 94337			
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACIÓN CON REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, BANQUETAS EN CALLE PENSAMIENTOS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE ALCATRACES.			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
LOCALIDAD: COL. SAN BUENA AVENTURA			No. DE CONTRATO: CAD/RIOBVZ/OP/2020/028			FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE DICIEMBRE DE 2020		PAGINA 3 DE 3	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
						CANTIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD IMPORTE
PAV-02	Suministro y colocación de base hidráulica 70 - 30 % (grava 1 1/2" - cementante) compactada al 95% de su P.V.S.M. Incluye: acarreo, colocación, consumos, mano de obra, maquinaria, rectificación de niveles, personal técnico calificado, herramienta, materiales, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M3	84.60	\$ 548.84	\$ 46,431.86	-	54.86	\$ 30,109.36	29.74 \$ 16,322.50
ASF-01	Riego de liga con una proporción de 0.80 lts/m2, con emulsión catiónica de rompimiento rápido, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	423.00	\$ 19.85	\$ 8,396.55	-	311.24	\$ 6,178.11	111.76 \$ 2,218.44
ASF-02	Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 7 cm. de espesor, con cemento asfáltico, afalto ac-20 y agregado pétreo de 3/4" a finos, Incluye: humectación de superficie para evitar polvo y compactación al 95% de la prueba V.R.S. (no incluye acarreo de mezcla asfáltica de planta de asfalto al norte de gravedad de la obra).	M3	29.61	\$ 5,032.69	\$ 149,017.95	-	21.59	\$ 108,665.78	8.02 \$ 40,362.17
ASF-03	Acarreo de carpeta asfáltica en camiones de 6 mts	M3	38.49	\$ 147.04	\$ 5,659.57	-	28.07	\$ 4,127.41	10.42 \$ 1,532.16
PAV-05	Raya paso peatonal, con un ancho de 40 cms. por 180 cms de largo, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	18.00	\$ 40.76	\$ 733.68	-	-	\$ -	18.00 \$ 733.68
LIMP-1	Limpieza final a mano, Incluye: apile y retiro del material en el lugar	M2	423.00	\$ 7.21	\$ 3,049.83	-	454.81	\$ 3,279.18	31.81 \$ 229.35
EXTRACORRINARIOS									
EXT-01	Construcción de pavimento concreto hidráulico hecho en obra F'c= 250 kg/cm2 agregado maximo 3/4" acabado rayado, incluye trazo, nivelacion, afine, preparacion de la superficie, cimbra en fronteras, colado, curado, desmoldado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	0.00	\$ 2,895.27	\$ -	-	3.02	\$ 8,743.72	3.02 \$ 8,743.72
EXT-02	Excavación a máquina en material tipo III de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	0.00	\$ 445.15	\$ -	-	37.11	\$ 16,519.52	37.11 \$ 16,519.52
EXT-03	Excavación por medios mecánicos para abrir caja hasta 50 cm de profundidad en material tipo III, Incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	0.00	\$ 81.61	\$ -	-	65.25	\$ 5,325.05	65.25 \$ 5,325.05
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR		\$ 76,947.14	\$ 6,388.77
						TOTAL ESTIMADO		\$ 259,885.27	\$ 36,710.08
						ESTIMACION SI/VA		\$ 259,885.27	
						IVA		\$ 41,561.64	
						SUB TOTAL		\$ 301,466.91	
						RETENCION 5 AL MILLAR		\$ 1,299.43	
						AMORTIZACION ANT. 30%		\$ 90,440.07	
						TOTAL DEDUCCIONES		\$ 91,739.50	
						TOTAL ESTIMACION		\$ 210,000.00	
ELABORO			SUPERVISO			H. A. MONTAMIENTO CONSTITUCIONAL			
LETICIA GUTIERREZ ARENAS			ARQ. ADELAH BETANZOS MARTINEZ			MONTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.			
REPRESENTANTE LEGAL			SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS			OBRAS PUBLICAS			
						DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
						2018 - 2021			