



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS


DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2020 30 138 0126
DESCRIPCIÓN OBRA:	"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RÍO LA CARBONERO".
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RÍO BLANCO

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANAS Y VIALES
DOMICILIO:	CALLE TECUANAPA S/N COL. CENTRO C. P. 9500, ZONGOLICA, VER.
CIUDAD:	ZONGOLICA, VER.
REG. FED. CAUS.:	CCU0502087G6
REG. SEFIPLAN	0003445
TELÉFONO:	
REG. DEL IMSS:	G0910182106

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/029
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	04/12/2020
FECHA DE INICIO:	07-dic-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-dic-20
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$440,648.01
IMPORTE DEL IVA:	\$70,503.68
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$511,151.69
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$153,345.50
FONDO:	FORTAMUN-DF 2020



DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	UNO
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	07/12/2020 AL 21/12/2020
FECHA ELABORACIÓN:	22 de diciembre de 2020

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	LIC. PAULA VIOLETA LINARES CALDERÓN
TESORERO	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ADELA Y. BETANZOS MARTINEZ



DATOS GENERALES DE LA OBRA			
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.
No. DE OBRA:	2020 30 138 0126	DOMICILIO:	CALLE TECUANAPA SIN COL. CENTRO C. P. 9500, ZONGOLICA, VER.
DESCRIPCIÓN:	"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RÍO LA CARBONERO".	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	
LOCALIDAD:	RÍO BLANCO	07/12/2020 AL 21/12/2020	
No. DE CONTRATO:	CAD/RIOBVZ/OP/2020/029	FONDO:	FORTAMUN-DF 2020
		CAD/RIOBVZ/OP/2020/029	
		FECHA DE ELABORACIÓN:	HOJA
		22-dic-20	DE
			1
			1

% DE ANTICIPO: 30%		IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.: \$153,345.50			IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.: \$511,151.69			ESTIMACIÓN No.: UNO		
No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTIM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
UNO	07/12/2020 AL 21/12/2020	\$ 264,388.81	\$ 42,302.21	\$ 306,691.02	\$ 92,007.31	\$ 1,321.94		\$ 93,329.25	\$ 213,361.77	59.96%

SALDO POR EJERCER:		SALDO POR AMORTIZAR:	
\$204,460.67		\$61,338.19	
ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO	
			
CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C.V.	ARQ. ADELA Y. BETANZOS MARTINEZ	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:			CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.			
No. DE OBRA:			FONDO:			CALLE TECUANAPA SIN COL. CENTRO C. P. 9500, ZONGOLICA, VER.			
DESCRIPCIÓN:			"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RÍO LA CARBONERO".			DOMICILIO:			
LOCALIDAD:			No. DE CONTRATO:			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			
RÍO BLANCO			CADRI0BVZ/OP/2020/029			07/12/2020 AL 21/12/2020			
FECHA DE ELABORACIÓN:			22 de diciembre de 2020			ESTIMACIÓN			
UNO									
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	PAGINA 1 DE 4
A	Preliminares								
00-1000	Trazo y nivelación con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constant verificación en campo maquilla del plano topografico del terreno natural de Proyecto y de obra terminada Incluye; materiales mano de obra equipo y herramienta.	m2	133.20	\$ 9.47	\$ 1,261.40	0.00 \$ -	120.06 \$ 1,136.97	13.14 \$ 124.43	
00-1001	Corte con disco de 6.35 cm de espesor con cortadora de disco diamante incluye mano de obra equipo y herramienta menor.	ml	49.80	\$ 16.32	\$ 812.74	0.00 \$ -	59.88 \$ 977.24	-10.08 -\$ 164.50	
00-1002	Corte con disco de 3.18 cm de espesor con cortadora de disco diamante incluye mano de obra equipo y herramienta menor	ml	838.20	\$ 11.00	\$ 9,220.20	0.00 \$ -	708.69 \$ 7,806.59	128.51 \$ 1,413.61	
00-1003	Demolición y apile a maquina de concreto hidráulico simple	m3	1.49	\$ 322.74	\$ 480.88	0.00 \$ -	1.14 \$ 367.92	0.35 \$ 112.96	
00-1004	Demolición y apila a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8 a 10 cm de espesor Incluye acarreo de material a la primera estación a 20 mts	m2	125.73	\$ 46.44	\$ 5,838.90	0.00 \$ -	107.46 \$ 4,990.44	18.27 \$ 848.46	
00-1005	Carga con maquina y acarreo ex-camión 1 er. Kilometro de material mixto en camión plano pavimentado	m3	15.02	\$ 40.91	\$ 614.47	0.00 \$ -	12.65 \$ 517.61	2.37 \$ 96.86	
						SUMA ESTA HOJA		\$ 15,796.67	\$ 2,431.92

ELABORO

CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER

AUTORIZO

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA

OBRRAS PUBLICAS

ELABOR

CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFIDENTIAL

ARQ. ADELA V. BETANZOS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

07100104

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA

2018 - 2021



2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

[illegible]

SI ABDO

CONSTRUCTORA 101 S A DE C. V.

REPRESANTANTE I LEGAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:		RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA:					
No. DE OBRA:		2020 30 138 0126		FONDO:		FORTAMUN-DF 2020			
DESCRIPCIÓN:		"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA RIO LA CARBONERO".		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		UNO			
LOCALIDAD:		RIO BLANCO		No. DE CONTRATO:		CADIRIOBVZOP/2020/029		FECHA DE ELABORACIÓN:	
						22 de diciembre de 2020			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
						CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
						ACUMULADO HOJA ANTERIOR			
									\$ 264,388.81
						SUBTOTAL			\$ 264,388.81
									\$ 176,531.71
						ESTIMACION UNO SIN IVA			
						ESTIMACION UNO CON IVA			\$ 42,302.21
						SUB TOTAL			\$ 306,691.02
						RETENCION 5 AL MILLAR			\$ 1,321.94
						AMORTIZACION ANTICIPO 30%			\$ 92,007.31
						TOTAL DEDUCCIONES			\$ 93,329.25
						TOTAL ESTIMACION UNO			\$ 211,361.77
ELABORO				SUPERVISOR		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.			
CONSTRUCTORA 101 S. A. DE C. V.				ARQ. ADELAR CASTANOS MARTINEZ		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA			
REPRESENTANTE LEGAL				SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS		OBRAS PUBLICAS			

2018 - 2021