



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA DE DATOS

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380011
DESCRIPCIÓN OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13
UBICACIÓN, LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACION
DOMICILIO:	AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94463
CIUDAD:	IXTACZOQUITLAN, VER.
REG. FED. CAUS.:	CCD170706F47
REG. SEFIPLAN	0021439
TELÉFONO:	2721686720
REG. DEL IMSS:	F5313434104

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA	
CONTRATO N°:	CLI/RIOBVZ/OP/2021/007
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	30 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO:	03 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE AGOSTO DE 2021
IMPORTE DE CONTRATO (SIN IVA):	\$2,573,723.27
IMPORTE DEL IVA:	\$411,795.72
IMPORTE DE CONTRATO (CON IVA):	\$2,985,518.99
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA):	\$895,655.70
IMPORTE DEL CONVENIO (SIN IVA):	\$0.00
IMPORTE DEL IVA DEL CONVENIO:	\$0.00
IMPORTE DEL CONVENIO (CON IVA):	\$0.00
FONDO:	FISM-DF 2021

DATOS DE LA ESTIMACION	
TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL
No. ESTIMACIÓN:	UNO
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:	03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021
FECHA ELABORACIÓN:	29 DE JUNIO DE 2021

FIRMANTES	
PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
CONTRALOR	L.C. HECTOR MARTINEZ SANCHEZ
TESORERO	LIC.RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDER PALACIOS MENDEZ



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



CARATULA DE PAGO

DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.	R.F.C.:	CCD170706F47
DOMICILIO:	AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94463	I.M.S.S.:	F5313434104
CIUDAD:	IXTACZOQUITLAN, VER.	No. REG. PADRÓN CONTRATISTAS:	0021439
ESTADO:	VERACRUZ	ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACION
		FECHA DE VIGENCIA:	SEFIPLAN 31/12/2021

DATOS DE LA OBRA	
No. DE OBRA:	2021301380011
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.
FONDO:	FISM-DF 2021

DATOS DE REFERENCIA DE LA OBRA			
No. DE CONTRATO:	CLI/RIOBVZ/OP/2021/007	MONTO:	\$2,985,518.99
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN			
ANTICIPO:	\$895,655.70	PERIODO DEL CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA ()
% DEL MISMO:	30%	INICIO. 03 DE MAYO DE 2021 TERM. 09 DE AGOSTO DE 2021	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)
PRORROGA:		DEL: AL:	ADJUDICACIÓN DIRECTA ()

DATOS DE LA ESTIMACION			
No. DE ESTIMACION:	UNO		
PERIODO DE PAGO:	03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$662,538.64	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN I.V.A.:	\$1,903,846.68
5 AL MILLAR DE OBRA EJECUTADA SIN I.V.A.:	\$9,519.23	I.V.A. DE PAGO:	\$304,615.47
OTROS:		TOTAL DE ESTIMACIÓN CON I.V.A.:	\$2,208,462.15
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$672,057.87	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$672,057.87
FECHA DE ELABORACIÓN:	29 DE JUNIO DE 2021	LIQUIDO A COBRAR:	\$1,536,404.28

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. LA CANTIDAD DE:	\$1,536,404.28
UN MILLON CINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.	
POR CONCEPTO DE PAGO:	ESTIMACION UNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	
2018 - 2021	
AUTORIZO	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
TESORERIA MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	
TESORERO MUNICIPAL	
REVISÓ	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	ING. EDER PALACIOS MENDEZ
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
2018 - 2021	

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, c.p. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225



**H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA	
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.
No. DE OBRA:	2021301380011
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.
No. DE CONTRATO:	CL/RI0VBVZ/OP/2021/0007
CONTRATISTA:	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94463
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	
03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021	
FONDO:	FISM-DF 2021
FECHA DE ELABORACIÓN:	HOJA
29 DE JUNIO DE 2021	DE
	1
	1

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$895,655.70	\$2,985,518.99	1 (UNO)

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTIM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 (UNO)	03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021	\$ 1,903,846.68	\$ 304,615.47	\$ 2,208,462.15	\$662,538.64	\$ 9,519.23		\$ 672,057.87	\$ 1,536,404.28	74%
	TOTALES:	\$ 1,903,846.68	\$ 304,615.47	\$ 2,208,462.15	\$662,538.64	\$ 9,519.23		\$ 672,057.87	\$ 1,536,404.28	74%

SALDO POR EJERCER:	\$777,056.84
SALDO POR AMORTIZAR:	\$233,117.05

ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO	AUTORIZACION
ERIK A DANIELA MARQUEZ NORIEGA			DE RIO BLANCO, VER.
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.			OBRA PUBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	2018 - 2021

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER. No. DE OBRA: 2021301380011			FONDO: FISM-DF 2021			CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P. 94463					
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021			ESTIMACIÓN UNO					
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO: CLURIOBVZOP/2021/007			FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE JUNIO DE 2021					
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACIÓN			POR ESTIMAR		
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PRELIMINARES											
T-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, masilla del plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2,537.06	\$	10.55	\$	26,765.98				
CARBL	Corte de arbol hasta 1.20 cms de diametro hasta 7 mts de altura, incluye: excavación, carga y retiro de tocon.	PZA	2.00	\$	7,669.03	\$	15,338.06				
D-01	Demolición y apile a máquina de concreto hidráulico simple	M3	2.14	\$	316.30	\$	676.88				
D-03	Demolición y apile a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8 a 10 cm de espesor, incluye: acarreo de material a la primera estación a 20 mts.	M2	231.12	\$	55.99	\$	12,940.41				
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 7er kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3	37.88	\$	39.25	\$	1,486.79				
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3/KM	113.64	\$	8.86	\$	1,006.85				
ELABORADO: ERIKA DANIELA MARQUEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL											
SUPERVISADO: ING. EDER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS											
AUTORIZADO: ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PERA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS											
SUMA ESTA HOJA						\$ 58,089.01 \$ 125.96					

2018 - 2021



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:		RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.			
No. DE OBRA:		2021301380011		FONDO:		FISM-DF 2021			
DESCRIPCION:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13		DOMICILIO:		AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P. 94463			
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		No. DE CONTRATO:		CL/RIOBZ/OP/2021/007		PERIODO DE LA ESTIMACION	
				FECHA DE ELABORACION:		03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021		ESTIMACION UNO	
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				29 DE JUNIO DE 2021					
No.	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
DRENAJE SANITARIO									
E-02	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 M. de profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	200.64	\$	70.45	\$	14,135.09		
M-01	Arena compactada al 90% proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	72.36	\$	524.12	\$	37,925.32		
T-12	Suministro y colocación de tubería de 12" (30 CM) de diámetro, de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" para drenaje sanitario, incluye: trazo, nivelación, empaque, cordas, desordiscos, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	139.40	\$	659.48	\$	91,931.51		
P-01	Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m. a tizón, aplanado pulido, despiante sobre mampostería, escalones, brocal y tapa de polietileno alta densidad para tráfico pesado, diámetro de 0.60 a 0.90 m. sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad rasante hidráulica 1.50	PZA	2.00	\$	13,618.10	\$	27,236.20		
P-02	Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m. a tizón, aplanado pulido, despiante sobre mampostería, escalones, brocal y tapa de polietileno alta densidad para tráfico pesado, diámetro de 0.60 a 0.90 m. sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad rasante hidráulica 1.75 m. incluye: excavación, rellenos, y acarreo de material excedente producto de la excavación, materiales, mano de obra y herramienta necesaria.	PZA	3.00	\$	14,319.58	\$	42,958.74		
P-00	Interconexión a pozo de visita existente hasta un diámetro de 18", incluye demolición de muro de tabique de 28 cm y reparación de pozo con mortero proporción 1:4.	PZA	1.00	\$	2,183.45	\$	2,183.45		
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactada al 90% proctor, con compactador manual (ballarín), incluye: volteo con pala.	M3	112.55	\$	188.20	\$	21,181.91		
				SUPERVISOR		SUBTOTAL		ACUMULADO HOJA ANTERIOR	
						222,116.25		58,089.01	
								73,850.94	

ELABORÓ

ERIKA DANIELA MUÑOZ NORIEGA

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISÓ

ING. EDER PALACIOS MENDEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DE RIO BLANCO VER.

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA										
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA:			CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.			
No. DE OBRA:	2021301380011			FONDO:			FISM-DF 2021			
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13			DOMICILIO:			AV/ ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94463			
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO:			CLURIOBVZ/OP/2021/007			
				PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			ESTIMACIÓN UNO			
				03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021						
				FECHA DE ELABORACIÓN:			29 DE JUNIO DE 2021			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				ESTIMADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACIÓN		POR ESTIMAR	
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3	407.15	\$	39.25	\$	15,980.64	\$	4,738.30	
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsiguiente, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3-KM	1,221.45	\$	8.86	\$	10,822.05	\$	3,207.41	
	DESCARGAS DOMICILIARIAS									
E-04	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	108.61	\$	218.16	\$	23,694.36	\$	17,889.12	
M-01	Arena compactada al 90% proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	40.27	\$	524.12	\$	21,106.31	\$	21,714.29	
T-6	Suministro y colocación de tubería de 8" (19 cm.) de diámetro, de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" o similar para drenaje sanitario, incluye: trazo, nivelación, empuje, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	128.60	\$	219.65	\$	27,807.69	\$	33,784.37	
R-01	Registro de 0.40 x 0.60 x 1.00 M. medidas interiores, de tabique rojo recocido en 14 CM. De espesor, juntas con mortero cemento-arena 1:4, acabado pulido y plantilla de concreto F'C = 100 KG/CM2, incluye: excavación, marco, contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	18.00	\$	2,654.74	\$	47,785.32	\$	39,821.10	
B-01	Suministro y colocación de bota de inserción de 12" x 6", para descarga domiciliar, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	18.00	\$	391.18	\$	7,041.24	\$	3,520.62	
				SUPERVISOR			AUTORIZO			
							SUBTOTAL			
							ACUMULADO HOJA ANTERIOR			
							\$ 346,789.46			
							\$ 103,215.34			



ESTIMACION DE OBRA

ELABORO



ESTIMACION DE OBRA

AUTORIZO 



ESTIMACION DE OBRA

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA												
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.			CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.			ESTIMACIÓN			
No. DE OBRA: 2021301380011			FONDO: FISM-DF 2021			AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C/P 94463			UNO			
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN			03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021						
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.			No. DE CONTRATO: CLIRIOBVZ/OP/2021/007			FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE JUNIO DE 2021						
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR				
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
GUARNICIONES Y BANQUETAS												
E-04	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 M., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	38.79	\$ 218.16	\$ 8,462.43		\$ -	22.43	\$ 4,893.33	16.36	\$ 3,569.10	
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3	14.89	\$ 39.25	\$ 584.43		\$ -	0.00	\$ -	14.89	\$ 584.43	
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.	M3-KM	44.67	\$ 8.86	\$ 395.78		\$ -	0.00	\$ -		\$ 395.78	
G-01	Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra F'C = 200KG/CM2, de sección trapezoidal 15 x 20 x 40 CM., incluye: trazo y nivelación, limpieza y riego de la superficie, vaciado y tendido del concreto, cimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	484.89	\$ 327.86	\$ 158,976.04		\$ -	280.31	\$ 91,902.44	204.58	\$ 67,073.60	
G-02	Suministro y aplicación de pintura de tráfico en guarniciones color amarillo, marca cornex (o de igual calidad), aplicada a dos manos, incluye: materiales, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	ML	484.89	\$ 40.44	\$ 19,606.95		\$ -	113.38	\$ 4,585.09	371.51	\$ 15,023.86	
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactada al 90% proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	M3	27.34	\$ 188.20	\$ 5,145.39		\$ -	0.00	\$ -	27.34	\$ 5,145.39	
BA-01	Construcción de banquetas de 8 cms de espesor de concreto hecho en obra F'C= 150 KG/CM2, agregado máximo 3/4", acabado escobillado, incluye: trazo, nivelación, afine, preparación de la superficie, cimbrado, curado, curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	546.85	\$ 267.26	\$ 146,151.13		\$ -	416.03	\$ 111,188.18	130.82	\$ 34,962.95	
ACUMULADO HOJA ANTERIOR							\$ 520,440.43			\$ 117,745.36		
SUBTOTAL							\$ 733,009.47			\$ 244,500.47		
ELABORÓ: ERIKA DANIELA MORALES NORIEGA						SUPERVISÓ: ING. EDER PALACIOS MENDEZ			AUTORIZÓ: ING. ROBERTO RODRIGUEZ PEÑA			
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.						CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.			CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.			
REPRESENTANTE LEGAL						SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS			SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS			




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA															
MUNICIPIO:		RIO BLANCO VER.		CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.									
No. DE OBRA:		2021301380011		FONDO:		FISM-DF 2021									
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13		DOMICILIO:		AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94463									
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		No. DE CONTRATO:		CLURIOBVZ/OP/2021/007									
		DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		FECHA DE ELABORACIÓN:		29 DE JUNIO DE 2021									
		DESCRIPCIÓN		UNI	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR					
								CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO															
E-01	Excavación por medios mecánicos para abrir caja hasta 50 CM. De profundidad en material tipo II, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.		M3	642.45	\$	38.78	\$	24,901.36	\$	558.05	\$	21,630.02	84.40	\$	3,271.34
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado.		M3	835.19	\$	39.25	\$	32,781.21	\$	-	\$	28,474.70	109.72	\$	4,306.51
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsiguiente, de material mixto en camino plano pavimentado.		M3-KM	2,505.57	\$	8.86	\$	22,199.35	\$	-	\$	19,282.99	329.16	\$	2,916.36
PAV-00	Aline y compactación de la subbase (superficie descubierta por caja) por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: agua, maquinaria, rectificación de niveles, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.		M2	1,746.91	\$	30.50	\$	53,280.76	\$	-	\$	43,813.86	310.39	\$	9,466.90
PAV-BASE	Suministro y colocación de base hidráulica 70 - 30 % (grava 1 1/2" cementante) compactada al 95% de su P.V.S.M. Incluye: acarreo, colocación, consumos, mano de obra, maquinaria, rectificación de niveles, personal técnico calificado, herramienta, materiales, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.		M3	349.37	\$	537.81	\$	187,894.68	\$	-	\$	158,702.35	54.28	\$	29,192.33
PAV-CONC	Pavimento de concreto premezclado MR 42 KG/CM2 tiro directo acabado estriado (3/4"), incluye: tendido y extendido del concreto, curado del concreto con curafest aplicado con aspersor y/o similar, fregado de la superficie a colar, cimbra en fronteras y vibrado.		M3	262.05	\$	3,949.05	\$	956,233.55	\$	-	\$	821,912.02	36.81	\$	134,321.53
								ACUMULADO HOJA ANTERIOR		SUBTOTAL		AUTORIZO		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	
								SUPERVISOR		SUBTOTAL		AUTORIZO		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	
								ELABORO		SUBTOTAL		AUTORIZO		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	
								ERIK A DANIELA VAREZ NORIEGA		SUBTOTAL		AUTORIZO		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	
								CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.		SUBTOTAL		AUTORIZO		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	
								REPRESENTANTE LEGAL		SUBTOTAL		AUTORIZO		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	

2018 - 2021



ESTIMACION DE OBRA

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA									
MUNICIPIO:		RIO BLANCO VER.		FONDO:		FISM-DF 2021		CONTRATISTA:	
No. DE OBRA:		2021301380011						CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.	
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13							
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		No. DE CONTRATO:		CL/RI0BVZOP/2021/007		DOMICILIO:	
								AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94463	
				PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN			
				03 DE MAYO DE 2021 A 28 DE JUNIO DE 2021		UNO			
				FECHA DE ELABORACIÓN:		29 DE JUNIO DE 2021			
DATOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	POR ESTIMAR	
EL-PA	Suministro y colocación de tubo 50 MM PAD naranja con guía alambre galvanizado calibre 14, incluye: excavación, colocación y relleno producto de la excavación.	ML	209.00	\$ 110.53	\$ 23,100.77	\$ -	\$ 16,498.81	59.73	\$ 6,601.96
EL-1+1	Suministro y colocación de cable múltiple de aluminio 1+1 cal 1/0 (NT), incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	289.00	\$ 73.47	\$ 21,232.83	\$ -	\$ 10,966.87	139.73	\$ 10,265.96
EL-PO	Suministro y colocación de poste metálico de 7m. De altura de 4" de diámetro cedula 30, incluye: hincado, brazo metálico de 1.00 ML máximo o 0.70 ML mínimo de hasta 2", placa inferior de 30x30 cms, de 1/2" de grueso, cartabón de 3"x1/4" de 15 cms de altura (4), no incluye luminarias.	PZA	4.00	\$ 6,553.40	\$ 26,213.60	\$ -	\$ -	4.00	\$ 26,213.60
EL-POS	Suministro y colocación de poste metálico de 7m. De altura, de 4" de diámetro cedula 30, incluye: hincado, 2 brazos metálicos de 1.00 ml máximo o 0.70 mínimo de hasta 2", placa inferior de 30x30 cms., de 1/2" de grueso, carbón de 3" x 1/4" de 15 cms., de altura (4), no incluye luminarias.	PZA	5.00	\$ 6,994.44	\$ 34,972.20	\$ -	\$ -	5.00	\$ 34,972.20
EL-LU	Suministro y colocación de luminaria para alumbrado publico tipo LED 100 W, sin incluir poste, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	14.00	\$ 5,304.40	\$ 74,261.60	\$ -	\$ -	14.00	\$ 74,261.60
EL-MUF	Suministro y colocación de mufa con interruptor termomagnético y sensor de luz para acometida eléctrica. Incluye: materiales y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 4,136.79	\$ 4,136.79	\$ -	\$ -	1.00	\$ 4,136.79
JAR-02	Construcción de jardinera de sección exterior de 1.70 x 1.80 y 0.65 mts de altura, hecha a base de muros de tabique de 6.5x13x26 cms, aparente en muro exterior, junteado con mortero cemento arena 1:4, incluye: forjado de repisón de 5 cms de espesor y 15 cms de ancho, el cual se refuerza con 2 var. del num. 3, estribo de alambón @20 cms, en ambos sentidos, relleno con tierra vegetal, pasto en rollo, plantas de ornato cimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 7,259.65	\$ 21,778.95	\$ -	\$ -	3.00	\$ 21,778.95
			SUPERVISOR		ACUMULADO HOJA ANTERIOR		SUBTOTAL		
							\$ 1,876,381.00		\$ 491,645.53
							\$ 1,903,846.68		\$ 669,876.59
			ELABORADO				AUTORIZADO		
			ERIKADANIELA MARQUEZ NORIEGA				Ing. Humberto Rodriguez Peña		
			CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.				DE RIO BLANCO, VER.		
			REPRESENTANTE LEGAL				DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		



ESTIMACION DE OBRA

[illegible]