



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y AUTORIZA	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VERACRUZ
CARLOS EUSEBIO RAMIREZ OSORIO REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ADELA Y. BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	HOMBRES RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VERACRUZ OFICINA DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com
 Tel: conmutador 272 75137



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: CARLOS ELFEGO RAMIREZ OSORIO												
FONDO: FISM-DF 2019		DOMICILIO: PRIVADA DE SUR 35 N° 81, PRIMER NIVEL, COLONIA CENTRO												
No. DE OBRA: 2019301380015		No DE CONTRATO: CADRI0BVZOP/2019015												
DESCRIPCION: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE SANTA JULIA ENTRE CALLES CAMINO NACIONAL Y LAZARO CARDENAS		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$205,402.48												
LOCALIDAD: COLONIA UNION OBRERA CAMPESINA		FECHA DE ELABORACION: 2 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2019												
EJERCICIO:		HOJA:												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
			PRESU.	ADTL.	DEDUC.	FINQ.		ADTL.	DEDUC.	FINQ.		ADTL.	DEDUC.	FINQ.
441-1	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL DE 18 CM. DE ESPESOR, TIPO DIRECTO, RESISTENCIA FC=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	17.82	1.01	0.00	18.83	\$ 1,948.88	\$ -	\$ -	\$ 1,948.88	\$ 34,729.04	\$ 1,968.37	\$ -	\$ 36,697.41
491	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESMOLDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	4.80	1.27	0.00	6.07	\$ 262.76	\$ -	\$ -	\$ 262.76	\$ 1,281.25	\$ 333.70	\$ -	\$ 1,594.95
674-2	CALAS PARA OPERACION DE VALVULAS, TIPO 2 DE 1.00 X 0.80 M., MEDIDA INTERIOR, DE 1.27 M. DE ALTURA Y MUROS DE 14.0 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL B, LOSA TAPA DE 10 CM. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA, REPELLADO EXTERIOR, APLANADO FINO INTERIOR Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 8,250.23	\$ -	\$ -	\$ 8,250.23	\$ 16,500.46	\$ -	\$ -	\$ 16,500.46
693	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FUJO DE 3" DE DIAMETRO, BRONZA DE (150 PSI), PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	\$ 5,169.50	\$ -	\$ -	\$ 5,169.50	\$ 10,339.00	\$ -	\$ 5,169.50	\$ 5,169.50
698A	CONEXION A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: 1 JUNTAS GIBALUT, UN METRO DE RD-26 3" Y UN COPLE DE REPARACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	\$ 1,040.42	\$ -	\$ -	\$ 1,040.42	\$ 2,080.84	\$ -	\$ 1,040.42	\$ 1,040.42
SUB-TOTAL HOJA DOS						54,910.59				2,302.07	6,209.92			

SUBTOTAL HOJA UNO	112,160.51	23,285.02	19,357.17	116,068.36
SUBTOTAL HOJA DOS	64,910.59	2,302.07	6,209.92	61,002.74
SUBTOTAL HOJA TRES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL HOJA CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL HOJA CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL HOJA SEIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL HOJA SIETE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL HOJA OCHO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACUMULADO	177,071.10	25,587.09	25,567.09	177,071.10
IMPORTE DE I.V.A. DE ESTIMACION:				28,331.38
IMPORTE DE ESTIMACION CON I.V.A. INCLUIDO:				205,402.48
MENOS RETENCION DE 5 AL MILLAR:				885.36
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO:				0.00
IMPORTE A COBRAR CON I.V.A. INCLUIDO:				204,517.12

ELABORO CARLOS ELFEGO RAMIREZ OSORIO REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICO ARQ. ADELA BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	REVISOR LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZO ING. DAVID VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	---	---