



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No DE OBRA 2021301380005, Contrato CLI/RIOBVZ/OP/2021/006: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN PRIVADA PROLONGACIÓN CALLE EL ROBLE, CONGREGACIÓN PASEOS DE TENANGO

Con fecha 16 de julio del año en curso, la empresa contratista: Efraín García Reyes comunicó a la Dirección de Obras Públicas, la **terminación de los trabajos** relativos al contrato **CLI/RIOBVZ/OP/2021/006**, motivo por el cual se levanta la presente acta conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 del Reglamento de la citada Ley; así como cláusula Decima Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado que guarda la obra para la entrega recepción de los trabajos: **Construcción de Pavimentación en Callejón Privada Prolongación calle el Roble, Congregación Paseos de Tenango** amparados en el contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha **23 de abril de 2021**, celebrado por una parte por el Municipio de Río Blanco y por la otra la empresa Efraín García Reyes.

LUGAR Y FECHA:

En la colonia **Congregación Paseos de Tenango** Municipio de Río Banco, Ver., siendo las 12.08 horas del día **27 de julio del año 2021**, se reunieron los C. **Ing. Humberto Rodríguez Peña**, Director de Obras Públicas; **Arq. Adela Yadira Betanzos Martínez** Supervisora de Obra adscrito a la Dirección de Obras públicas y **Arq. Efraín García Reyes**, Propietario de la empresa.

ANTECEDENTES:

El contrato No CLI/RIOBVZ/OP/2021/006 de fecha 23 de abril de 2021, adjudicado como resultado del procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas**, habiendo seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Artículos 34 fracción II, 49 Y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 62 del Reglamento de la citada Ley.

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



Con fecha 30 de marzo de 2021, mediante Acta No 14 el Consejo de Desarrollo Municipal; autoriza la inversión para realizar la obra con recursos del Programa de Inversión FISM-DF 2021.

IMPORTE CONTRACTUAL:

Importe del contrato con I.V.A incluido: **\$646,856.00** (Seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N)

FIANZAS OTORGADAS:

La empresa otorgó la **Fianza No 21A20760** de fecha 23 de abril de 2021, por un monto de **\$55,763.34** expedida por DORAMA Institución de Garantías S.A., a favor de Municipio de Río Blanco, Ver.; para garantizar el debido **cumplimiento** del contrato de obra No **CLI/RIOBVZ/OP/2021/006**, como lo establece la Cláusula Decima Segunda del Contrato en referencia.

Y **Fianza No Fianza No 21A20753** de fecha 23 de abril de 2021, por un monto de **\$194,056.80** expedida por DORAMA Institución de Garantías S.A., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., para garantizar la debida aplicación del **anticipo** o devolución en su caso de que el mismo no sea amortizado totalmente como lo establece la cláusula Decima Segunda del Contrato.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Fecha de inicio contractual: 26 de abril de 2021

Fecha contractual de terminación: 1° de julio de 2021

Fecha de inicio real: 26 de abril de 2021

Fecha de terminación real: 16 de julio de 2021

ANTICIPO OTORGADO:

\$194,056.80 (Ciento noventa y cuatro mil cincuenta y seis pesos 80/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), estipulado en la cláusula Novena del contrato.

INVERSIÓN EJERCIDA: \$642,373.20

me-ef-2021-11



[Firma manuscrita]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
5046 2021
[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



	IMPORTE CON I.V.A	PERIODO DE EJECUCIÓN
ANTICIPO	\$ 194,056.80	
ESTIMACIÓN 1	\$ 160,198.12	DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION 2	\$ 202,943.71	DEL 09 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$ 85,174.57	DEL 24 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2021
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 642,373.20	

Mediante convenio CLI/RIOBVZ/OP/2021/006/T-1 de fecha 25 de junio de 2021, la empresa contratista Efraín García Reyes, amplía el plazo de entrega de la obra al 16 de julio de 2021, otorgando endoso de la fianza No 21A20760 de fecha 25 de junio de 2021 expedida por DORAMA Institución de Garantías S.A.; para garantizar la entrega. Además se presentaron **modificaciones en las cantidades y conceptos ejecutados**, por lo cual se ejercieron \$642,373.20 del monto contratado, presentando una **disminución en el contrato de \$4,482.80** (Cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA	META REALIZADA
MURO DE CIMENTACIÓN (4.86 M3), MANTENIMIENTO POZOS DE VISITA EXISTENTES(3.00 PZA), DESCARGAS DOMICILIARIAS (5.00 ML), REGISTROS DE 0.40X 0.60 X 1.00 M(2.00 PZAS), GUARNICIONES (242.48 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (242.80 ML), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(84.60 M3), LUMINARIA LED 100 W INLUYEN POSTE (1.00 PZA)	MURO DE CIMENTACIÓN (2.35 M3), MANTENIMIENTO POZOS DE VISITA EXISTENTES (3.00 PZA), DESCARGAS DOMICILIARIAS (7.60 ML), REGISTROS DE 0.40X 0.60 X 1.00 M(2.00 PZAS), GUARNICIONES (240.40 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (240.40 ML), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(67.15 M3), POSTE METALICO (1.00 PZA) LUMINARIA LED 100 W (5.00 PZA) EXTRAORDINARIOS: TEYOLOTE (55.49 M3), TOMA DOMICILIARIA (5.00 PZAS), REHABIITACION DE TOMA DOMICILIARIA (7.00 PZAS), ESCALERA DE 6 ESCALONES (1.00 PZA)TUBO PVC 2” (18.00 ML) Y BANQUETA 8 CM ESPESOR (21.96 M3)

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
CONTRALORIA INTERNA
 2018-2021

Handwritten signature
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:

El Municipio de Río Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato CLI/RIOBVZ/OP/2020/006, recibe los trabajos descritos; reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgó la Fianza No 3237-17346-2 de fecha 16 de julio de 2021, por un monto de \$64,237.32 expedida por expedida por DORAMA Institución de Garantías S.A., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por veinticuatro meses contados a partir de la fecha de este acto de recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Así como también se entrega en este acto, los planos finales y demás documentación, como lo establece el Artículo 212 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

[Firma manuscrita]

RECIBE
POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
OBRAS PUBLICAS



2018 - 2021

[Firma manuscrita]

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
CONTRALORIA
INTERNA
2018 - 2021



L.C. HÉCTOR MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. ADELA YADIRA BETANZOS MARTÍNEZ
SUPERVISORA DE OBRA

ENTREGA:
CONTRATISTA

ARQ. EFRAÍN GARCÍA REYES
PROPIETARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
CONTRALORIA
INTERNA
2018 - 2021

