



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO	
No. DE OBRA: 2019301380009		DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO #9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ÚRSULO GALVÁN ENTRE LUIS G. URBINA A VILLAS DE LA HACIENDA		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 17/SEPTIEMBRE/2019 -- 07/OCTUBRE/2019	
LOCALIDAD: COL. AGRARIA, RIO BLANCO, VER.		FECHA DE ELABORACIÓN: HOJA 1	
No. DE CONTRATO: CAD/RIOBVZ/OP/2019/007		FONDO: FISMDF - 2019 DE 1	

% DE ANTICIPO: 30%	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.: \$55,941.33	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.: \$186,471.10	ESTIMACIÓN No.: 1 / (UNO)
---------------------------	--	---	----------------------------------

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 / (UNO)	17/SEPTIEMBRE/2019 -- 07/OCTUBRE/2019	\$ 104,133.69	\$ 16,661.39	\$ 120,795.08	\$ 36,238.52	\$ 520.67	0.00	\$ 36,759.19	\$ 84,035.89	64,78%
TOTALES:		\$ 104,133.69	\$ 16,661.39	\$ 120,795.08	\$ 36,238.52	\$ 520.67	\$ -	\$ 36,759.19	\$ 84,035.89	64,78%

SALDO POR EJERCER: \$65,676.02	SALDO POR AMORTIZAR: \$19,702.81
---------------------------------------	---

ELABORO ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO CONTRATISTA	REVISO Y Vo. Bo. ARQ. ADELA BETANZOS MARTÍNEZ SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA OBRAS PUBLICAS 2018 2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
--	---	---



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA										
MUNICIPIO:		CONTRATISTA: ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO								
No. DE OBRA:		DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.								
DESCRIPCIÓN:		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 07/OCTUBRE/2019-26 / OCTUBRE /2019								
LOCALIDAD:		FONDO:		FECHA DE ELABORACIÓN:		HOJA		DE		
No. DE CONTRATO:		FISMDF - 2019		26-oct-19		1		1		
% DE ANTICIPO:		IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:		IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:		ESTIMACIÓN No.:				
30%		\$55,941.33		\$186,471.10		2/ (DOS) FINIQUITO				
No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONE \$	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 / (UNO)	17/SEPTIEMBRE/2019 -- 06/OCTUBRE/2019	\$ 104,133.69	\$ 16,661.39	\$ 120,795.08	\$ 36,238.52	\$ 520.67	0.00	\$ 36,759.19	\$ 84,035.89	64.78%
2/ (DOS) FINIQUITO	07/OCTUBRE/2019-26 / OCTUBRE /2019	\$ 56,609.63	\$ 9,057.54	\$ 65,667.17	\$ 19,702.81	\$ 283.05	0.00	\$ 19,985.86	\$ 45,681.31	35.22%
TOTALES:		\$ 160,743.32	\$ 25,718.93	\$ 186,462.25	\$ 55,941.33	\$ 803.72	\$ -	\$ 56,745.05	\$ 129,717.20	100.00%
SALDO POR EJERCER:		\$ 8.85		SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00						
ELABORO		REVISQ Y Vo. Bo.		AUTORIZO						
ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO		ARQ. ADELAR BETANZOS MARTINEZ		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.						
CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA		INC. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA						
				DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS						
				2019-2021						