



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD				CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTAL			
		PRESU.	ADIT.	DEDUC.	VOL.	PRESU.	ADIT.	DEDUC.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADIT.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINIQUITO
0	DRENAJE SANITARIO																
0	DESCARGAS DOMICILIARIAS																
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	15.44	0.00	2.42	13.02	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62	-	-	92.44
63	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, NECESARIO. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	20.07	0.00	7.05	13.02	0.00	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.66	-	-	2,429.40
57	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO II EN CEPAS PARA MEJORAR HERRAMIENTA REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	15.44	0.00	2.42	13.02	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.21	-	-	447.11
54	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS. INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	5.01	0.52	0.00	5.53	0.00	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.27	188.31	-	2,002.58
632	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO. INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	22.05	0.00	3.45	18.60	0.00	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.64	-	-	3,818.39
181	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.42	1,772.71	-	5,318.13
632A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA DE INSERCIÓN, DE 10" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.87	-	-	-
42	RELLENO EN CAPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	6.17	1.00	0.00	7.17	0.00	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.07	324.16	-	2,324.23
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.99	-	-	-
796	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAGUINA	7.00	9.93	0.00	16.93	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.57	382.40	-	651.97
SUB-TOTAL HOJA UNO										\$	17,794.52	\$	2,667.58	\$	-3,377.95	\$	17,084.26

ELABORO ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICO ING. GILBERTO NAVERA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA	REVISO Y V. B. ING. ARTEMIO MONTEL UTRERA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TRESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 L.A. IVONNE GUADALUPE LOPEZ ALCANTARA TRESORERO MUNICIPAL		
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TRESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL		

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
 Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: RIO BLANCO, VER.
 FONDO: FISIMDF - 2018
 No. DE OBRA: 2018301380011
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" COL. FELIPE CARRILLO PUERTO.
 LOCALIDAD: COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, RIO BLANCO, VER.
 EJERCICIO: FISIMDF - 2018

CONTRATISTA: ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
 DOMICILIO: AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.
 No DE CONTRATO: CADRI0BVZ01P/2018/006
 IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. 822,961.69
 FECHA DE ELABORACION: 06/08/2018

HOJA: HOJA 2 DE 2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS						IMPORTE TOTAL			
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. VOL. DEDUC.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINIC.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINIQUITO		
799	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO.	M3/KM	14.06	19.79	0.00	8.27	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	116.28	163.66	-	279.94
31	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M.	M2	15.44	0.00	2.42	18.35	0.00	0.00	18.35	0.00	0.00	283.32	-	44.41	238.92
0	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO.	M2	2.66	0.00	0.14	82.02	0.00	0.00	82.02	0.00	0.00	218.17	-	11.48	206.69
577	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVS.M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	2.66	0.00	0.14	519.65	0.00	0.00	519.65	0.00	0.00	1,382.27	-	72.75	1,309.52
487	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	2.66	0.00	0.14	519.65	0.00	0.00	519.65	0.00	0.00	1,382.27	-	72.75	1,309.52
SUB-TOTAL HOJA DOS												SUB-TOTAL HOJA DOS \$ 2,000.04 \$163.66-\$ 128.64 \$ 2,035.06			

TOTAL ACUMULADO: \$ 19,794.56 \$ 2,831.25 \$ 3,506.49 \$ 19,119.32
 IMPORTE DE ESTIMACION CON I.V.A. DE ESTIMACION: \$ 3,059.09
 MENOS RETENCION DE 5 AL MILLAR: \$ 22,178.41
 MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$ 95.60
 IMPORTE A COBRAR CON I.V.A. INCLUIDO: \$ 22,082.81

ELABORO	VERIFICO	PAGO	AUTORIZO
 ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	 INC. OILBERTO NAJERA SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL	 INC. ARTEMIO MONTIEL UTRERA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 INC. DAVID VELASQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz.
 Tel. conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicas@rioblancov.com