



# H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

## 2018 - 2021

### DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



#### ESTADO DE CUENTA

| MUNICIPIO:       |  | RIO BLANCO VER.   |  |
|------------------|--|---|--|
| No. DE OBRA:     | 2019301380005  | CONTRATISTA:  | EFRAIN GARCIA REYES                              |
| DESCRIPCIÓN:     | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ABASOLO FACULTAD DE ODONTOLOGIA CAMINO A RANCHO VIEJO, CONGREGACIÓN TENANGO, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | DOMICILIO:  | AV. GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE N°23 COL. CENTRO |
| LOCALIDAD:       | RIO BLANCO, VER.   | PERIODO DE LA ESTIMACIÓN<br>10-JUNIO-19 AL 16-AGOSTO-19 |  |
| No. DE CONTRATO: | CLR/RIOBVZ/OP/2019/002   | FONDO:  | CLR/RIOBVZ/OP/2019/002                           |
|                  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:                                   | 16-ago-19  |
|                  |  |   | HOJA DE 1  |

#### DATOS GENERALES DE LA OBRA

|                |     |                                 |              |                                 |                |                 |         |
|----------------|-----|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| % DE ANTICIPO: | 30% | IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.: | \$743,907.05 | IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.: | \$2,479,690.17 | ESTIMACIÓN No.: | 1 (UNO) |
|----------------|-----|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------|

| No.      | PERIODO                     | ESTIMACION SIN IVA | IVA DE LA ESTM. | IMPORTE DE ESTIMA. CIVA. | AMORTIZACIÓN C/IVA | RETENCIÓN 5 AL MILLAR | OTROS | TOTAL DE DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR C/IVA | AVANCE FINANCIERO |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1        | 10-JUNIO-19 AL 16-AGOSTO-19 | \$ 866,844.86      | \$ 138,695.18   | \$ 1,005,540.04          | \$ 301,662.01      | \$ 4,334.22           |       | \$ 305,996.23        | \$ 699,543.81         | 41%               |
| TOTALES: |                             | \$ 866,844.86      | \$ 138,695.18   | \$ 1,005,540.04          | \$ 301,662.01      | \$ 4,334.22           |       | \$ 305,996.23        | \$ 699,543.81         | 41%               |

SALDO POR EJERCER: \$1,474,150.13      SALDO POR AMORTIZAR: \$442,245.04

| ELABORO  | REVISO Y Vo. Bo.  | AUTORIZO   |
|--|---|--|
| <i>MR. EFRAY</i><br>EFRAIN GARCIA REYES<br>CONTRATISTA | <i>[Firma]</i><br>ARQ. ADELAZ BETANZOS MARTINEZ<br>SUPERVISOR DE OBRA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL<br>DE RIO BLANCO, VER.<br><i>[Firma]</i><br>ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA<br>2018 - 2021<br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |



**H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.**  
**2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**



**ESTADO DE CUENTA**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>MUNICIPIO:</b> RIO BLANCO VER.   |  | <b>CONTRATISTA:</b> EFRAIN GARCIA REYES                             |  |
| <b>Nº. DE OBRA:</b> 2019301380005   |  | <b>DOMICILIO:</b> AV. GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE N°23 COL. CENTRO  |  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE AEAASOLO FACULTAD DE ODONTOLOGIA CAMINO A RANCHO VIEJO, CONGREGACIÓN TENANGO, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. |  |   |  |
| <b>LOCALIDAD:</b> RIO BLANCO, VER.  |  | <b>PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:</b> 17-AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 |  |
| <b>Nº. DE CONTRATO:</b> CLR/RIOBVZ/OP/2019/002  |  | <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> HOJA 1 DE 1                            |  |
| <b>FONDO:</b> CLR/RIOBVZ/OP/2019/002  |  |   |  |

|                           |   |   |                                       |
|---------------------------|---|---|---------------------------------------|
| <b>% DE ANTICIPO:</b> 30% | <b>IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:</b> \$743,907.05 | <b>IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:</b> \$2,479,890.17 | <b>ESTIMACIÓN No.:</b> 2 (DOS) NORMAL |
|---------------------------|---|---|---------------------------------------|

| No.             | PERIODO                            | ESTIMACION SIN IVA | IVA DE LA ESTIM. | IMPORTE DE ESTIMA. CIVIL | AMORTIZACIÓN CIVIL | RETENCIÓN AL MILLAR | OTROS | TOTAL DE DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR CIVIL | AVANCE FINANCIERO |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 (UNO)         | 10-JUN 0-19 AL 16-AGOSTO-19        | \$ 866,844.86      | \$ 138,895.18    | \$ 1,005,540.04          | \$ 301,662.01      | \$ 4,334.22         |       | \$ 305,995.23        | \$ 698,543.81         | 41%               |
| 2 (DOS) NORMAL  | 17-AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 | \$ 505,164.12      | \$ 80,826.26     | \$ 585,990.38            | \$ 175,797.11      | \$ 2,525.82         |       | \$ 178,322.93        | \$ 407,667.45         | 24%               |
| <b>TOTALES:</b> |                                    | \$ 1,372,008.98    | \$ 219,521.44    | \$ 1,591,530.42          | \$ 477,459.12      | \$ 6,860.04         |       | \$ 484,319.16        | \$ 1,107,211.26       | 64%               |

**SALDO POR EJERCER:** \$898,159.75

**SALDO POR AMORTIZAR:** \$266,447.93

|                            |                                      |   |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>ELABORO</b>             | <b>REVISO Y Vo. Bo.</b>              | <b>AUTORIZO</b>   |
| <i>M. ERENY</i>            | <i>[Firma]</i>                       | <i>[Firma]</i>  |
| <b>EFRAIN GARCIA REYES</b> | <b>ARQ. APELA DE TANZOS MARTINEZ</b> | <b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.</b> |
| <b>CONTRATISTA</b>         | <b>SUPERVISOR DE OBRA</b>            | <b>ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA</b>                       |
|                            |                                      | <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021</b>            |

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz  
 Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E\_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



**H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.  
2018 - 2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**



**ESTADO DE CUENTA**

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

|  |  |
|--|--|
| <b>MUNICIPIO:</b> RIO BLANCO VER.<br>2019301380005   | <b>CONTRATISTA:</b> EFRAIN GARCIA REYES<br>AV. GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE N°23 COL. CENTRO  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ABASOLO FACULTAD DE ODONTOLOGIA CAMINO A RANCHO VIEJO, CONGREGACIÓN TENANGO, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. | <b>DOMICILIO:</b> PERIODO DE LA ESTIMACIÓN<br>31 DE AGOSTO DEL 2019 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 |
| <b>LOCALIDAD:</b> RIO BLANCO, VER.   | <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> HOJA 1 DE 1   |
| <b>No. DE CONTRATO:</b> CLR/RIOBVZ/OP/2019/002   | <b>FONDO:</b> CLR/RIOBVZ/OP/2019/002   |

|                         |   |   |                                    |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|
| <b>% DE ANTIPO:</b> 30% | <b>IMPORTE DE ANTIPO CON I.V.A.:</b> \$743,907.05 | <b>IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:</b> \$2,479,690.17 | <b>ESTIMACIÓN No.:</b> 3 FINIQUITO |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|

| No.             | PERIODO  | ESTIMACION SIN IVA | IVA DE LA ESTM. | IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA. | AMORTIZACIÓN C/IVA | RETENCIÓN AL MILLAR | OTROS | TOTAL DE DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR C/IVA | AVANCE FINANCIERO |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 (JUNO)        | 30-JUNIO-19 AL 16-AGOSTO-19                    | \$ 866,844.86      | \$ 138,695.18   | \$ 1,005,540.04           | \$ 301,662.01      | \$ 4,334.22         |       | \$ 305,996.23        | \$ 699,543.81         | 41%               |
| 2 (DOS) NORMAL  | 17-AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019             | \$ 505,164.12      | \$ 80,826.26    | \$ 585,990.38             | \$ 175,797.11      | \$ 2,525.82         |       | \$ 178,322.93        | \$ 407,667.45         | 24%               |
| 3 FINIQUITO     | 31 DE AGOSTO DEL 2019 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 | \$ 532,194.00      | \$ 85,151.04    | \$ 617,345.04             | \$266,447.93       | \$ 2,660.97         |       | \$ 269,108.90        | \$ 348,236.14         | 25%               |
| <b>TOTALES:</b> |  | \$ 1,904,202.98    | \$ 304,672.48   | \$ 2,208,875.46           | \$ 743,907.05      | \$ 9,521.01         |       | \$ 753,428.06        | \$ 1,455,447.40       | 89%               |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>SALDO POR EJERCER:</b> \$270,814.71 | <b>SALDO POR AMORTIZAR:</b> \$0.00 |
|--|------------------------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>ELABORO</b><br><br><i>M.R. ARENA</i>   | <b>REVISO Y Vo. Bo.</b><br>1904690.22<br><i>[Firma]</i>     | <b>AUTORIZO</b>  |
| <b>CONTRATISTA</b><br>EFRAIN GARCIA REYES | <b>SUPERVISOR DE OBRA</b><br>ARG. ADECRY. BETANZOS MARTINEZ | <b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.</b><br><i>[Firma]</i><br><b>DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS</b><br>2018 - 2021 |

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz  
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E\_ mail obraspublicasrioblanco@outlook.com

*M.R. ARENA*