



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.
32	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESTRUCTURA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	119.26	0.22	119.48	7.05	0.00	0.00	0.00	840.78	1.55	-	842.33	
24	DEMOLICIÓN A MANO DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 CMS. ARMADO CON VAR. DE 3/8" Y ALAMBROÓN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A PIE DE OBRA.	ML	12.30	0.50	11.80	44.09	0.00	0.00	0.00	542.31	-	22.05	520.26	
117	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	82.00	26.80	55.20	261.60	0.00	0.00	0.00	21,451.20	-	7,010.88	14,440.32	
266	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 25 CM. DE 6 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-4, JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	202.24	85.94	116.30	207.96	0.00	0.00	0.00	42,057.83	-	17,872.08	24,185.75	
135	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	119.26	0.22	119.48	271.44	0.00	0.00	0.00	32,371.93	59.72	-	32,431.65	
31	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	M2	119.26	0.22	119.48	18.36	0.00	0.00	0.00	2,188.61	4.04	-	2,193.65	
31A	TRABAJOS ADICIONALES LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS (KARCHER) EN MUROS EXISTENTES EN BANDA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
790A	IMPERMEABILIZANTE TOP-2000 COMEX O SIMILAR, COLOR TERRACOTA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	
										ACUMULADO	\$ 99,453.66	\$ 65.31	\$ 24,905.01	\$ 99,451.08
										IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON L.V.A. INCLUIDO:	\$ 15,912.59		\$ 15,912.17	
										MENOS RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR:	\$ 115,366.25		\$ 115,363.25	
										MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:			\$ 497.26	
										IMPORTE DE ESTIMACIÓN A COBRAR CON L.V.A. INCLUIDO:			\$ 114,865.99	

TOTAL ACUMULADO: \$ 99,453.66 \$ 65.31 \$ 24,905.01 \$ 99,451.08
 IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON L.V.A. INCLUIDO: \$ 15,912.59 \$ 15,912.17
 MENOS RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR: \$ 115,366.25 \$ 115,363.25
 MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 497.26 \$ -
 IMPORTE DE ESTIMACIÓN A COBRAR CON L.V.A. INCLUIDO: \$ 114,865.99 \$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OBRAS PUBLICAS DE RIO BLANCO, VER.
 ING. ARTEMIO MONTIEL UTRERA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VERIFICO
 018 2021
 MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO, VER.
 ING. GILBERTO NAJERA SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

ELABORO
 ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
 REPRESENTANTE LEGAL

FAGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OBRAS PUBLICAS DE RIO BLANCO, VER.
 ING. DAVID VELAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. DAVID VELAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL