



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No DE OBRA 2019301380002, Contrato CLR/RIOBVZ/OP/2019/001: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA EN CALLE MIGUEL HIDAGO ENTRE CONSTITUCIÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MODELO.

Con fecha 21 de mayo del año en curso, la empresa contratista C. Víctor Robles Beltrán; comunicó a la Dirección de Obras Públicas, la terminación de los trabajos relativos al contrato CLR/RIOBVZ/OP/2019/001, motivo por el cual se levanta la presente acta conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 del Reglamento de la citada Ley; así como cláusula Decima Sexta del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado que guarda la obra para la entrega recepción de los trabajos: **Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Línea de Agua en calle Miguel Hidalgo entre Constitución y 16 de septiembre, Col Modelo**, amparados en el contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha **26 de abril de 2019**, celebrado por una parte por el H Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco y por la otra la empresa C. Víctor Robles Beltrán.

*[Handwritten signature]*

**LUGAR Y FECHA:**

In la colonia **Modelo**, Municipio de Río Banco, Ver., siendo las 10.30 horas del día **27 de mayo del año 2019**, se reunieron los C. **Ing. Humberto Rodríguez Peña**, Director de Obras Públicas; **Ing. Eder Palacios Méndez**, Supervisor de Obra adscrito a la Dirección de Obras públicas y **Arq. Rene Javier Martínez Macedo** y C. **Víctor Robles Beltrán**, Residente de Obra y propietario de la empresa respectivamente.

**ANTECEDENTES:**

El contrato No CLR/RIOBVZ/OP/2019/001 de fecha 26 de abril de 2019, adjudicado como resultado del procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas**, habiendo seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Artículos 34 fracción II, 49 Y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
CONTRALORIA INTERNA  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021  
*[Handwritten signatures: Humberto Rodríguez Peña, Víctor R.B.]*



del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 62 del Reglamento de la citada Ley.

Con fecha 29 de marzo de 2019, mediante Acta No 001 el Consejo de Desarrollo Municipal; autoriza la inversión para realizar la obra con recursos del Programa de Inversión FISM-DF 2019.

**IMPORTE CONTRACTUAL:**

Importe del contrato con I.V.A incluido: **\$1'109,320.26** (Un millón ciento nueve mil trescientos veinte pesos 26/100 M.N)

**FIANZAS OTORGADAS:**

La empresa otorgó la **Fianza No 2312111** de fecha 26 de abril de 2019, por un monto de **\$95,631.05** expedida por SOFIMEX Institución de Garantías S.A., a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver.; para garantizar el debido **cumplimiento** del contrato de obra No **CLR/RIOBVZ/OP/2019/001**, como lo establece la Cláusula Decima Primera del Contrato en referencia.

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:**

- Fecha de inicio contractual: 29 de abril de 2019
- Fecha contractual de terminación: 26 de junio de 2019
- Fecha de inicio real: 29 de abril de 2019
- Fecha de terminación real: 17 de mayo de 2019

**SIN ANTICIPO OTORGADO**

**INVERSIÓN EJERCIDA: \$1'109,157.98**

*Handwritten signature*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Veracruz  
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
 2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
 CONTRALORIA INTERNA  
 2018 - 2021



*Handwritten signature*

	IMPORTE CON I.V.A	PERIODO DE EJECUCIÓN
ESTIMACIÓN 1	\$ 453, 496.17	DEL 29 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2019
ESTIMACIÓN 2	\$ 594,152.34	DEL 09 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2019
ESTIMACIÓN 3	\$ 61,509.48	DEL 09 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2019
<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$1'109,157.98</b>	

*Victor R.B*



# H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

## DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA	META REALIZADA
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE (114 METROS LINEALES), Y 150.90 M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. MODELO	REHABILITACIÓN DE (121.77 ML) DE DRENAJE SANITARIO, (118.75 ML) DE LINEA DE AGUA POTABLE Y 153.26 M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. MODELO

### TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato CLR/RIOBVZ/OP/2019/001, recibe los trabajos descritos; reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgó la Fianza No 2316932 de fecha 22 de mayo de 2019, por un monto de \$110,915.79 expedida por SOFIMEX Institución de Garantías S.A., a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Río Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por doce meses contados a partir de la fecha de este acto de recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Así como también se entrega en este acto, los planos finales y demás documentación, como lo establece el Artículo 212 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Victor RB

### RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
CONTRALORIA INTERNA  
2018 - 2021

L.C. PAULA VIOLETA LINARES CALDERON  
CONTRALORA MUNICIPAL

*[Firma manuscrita]*



*[Handwritten signature]*

ING. EDER PALACIOS MENDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ENTREGA:  
CONTRATISTA

*[Handwritten signature]*

ARQ. RENE JAVIER MARTÍNEZ MACEDO  
RESIDENTE DE OBRA

*Nictor R.B*

C. VÍCTOR ROBLES BELTRAN  
PROPIETARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
CONTRALORIA  
INTERNA  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021