

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E-mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA	
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.
No. DE OBRA:	2019301380128
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE EN CALLE ANTURIOS ENTRE CALLE ALCATRADES Y AV. GÓMEZ FARÍAS.
LOCALIDAD:	RIO BLANCO, VER. COL. JARDINES DE BUENA AVENTURA.
No. DE CONTRATO:	CLR/RIOBVZ/OP/2018/013
FONDO:	FORTAMUN-DF 2019
FECHA DE ELABORACIÓN:	DE 05 DE DICIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE DEL 2019
HOJA	1
DE	1

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$150,232.16	\$500,773.87	DOS FINIQUITO

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 (UNO)	DE 20 DE NOVIEMBRE A 04 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 154,365.37	\$ 24,698.46	\$ 179,063.83	\$ 53,719.15	\$ 771.83		\$ 54,490.98	\$ 124,572.85	36%
2 (DOS) FINIQUITO	DE 05 DE DICIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 382,575.04	\$ 61,212.01	\$ 443,787.05	\$ 96,513.01	\$ 1,912.88		\$ 98,425.89	\$ 345,361.16	89%
TOTALES:		\$ 536,940.41	\$ 85,910.47	\$ 622,850.88	\$ 150,232.16	\$ 2,684.71		\$ 152,916.87	\$ 345,361.16	124%

SALDO POR EJERCER:	SALDO POR AMORTIZAR:
-\$122,077.01	\$0.00

ELABORO	REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO
MEDCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. ADELIA Y. BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. HUMBERTO GARCÍA GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Teli: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com