

[illegible]

ELABORO	VERIFICO	PAGO	AUTORIZO
ARQ. MARISOL RODRIGUEZ LARRINAGA REPRESENTANTE ILEGAL	ARQ. MAURICIO GONZALEZ SABCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRA	C.P.A. SILVIA MADRUEZ CASTILLO TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. JUAN CARLOS DE LOS RIOS PRESIDENCIA MUNICIPAL

Av. Veracruz No. 7, entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: 01 223 75137 Oficina Obras Publicas; 272 727 4225 E mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.			CONTRATISTA:	ARQ. MARISOL RODRIGUEZ LARRINAGA																
FONDO:	FISM-DF 2021			DOMICILIO:	15 DE MAYO No. 27 COL. ESPINAL C.P 94330																
No. DE OBRA:	2021/301380009			No DE CONTRATO:	CADRI08VZ/OP/2021/001																
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA			IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$399,604.24																
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.			FECHA DE ELABORACION:	17 DE MAYO DE 2021																
EJERCICIO:	2021			HOJA:	DE																
				1																	
				IMPORTES TOTALES																	
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE O B R A				PRECIOS UNITARIOS				DE										
			VOL. PRELU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRELU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRELU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.							
	Preliminares																				
T-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquina del plano topografico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	96.00	1.17	0.00	97.17	\$ 11.57	\$ -	\$ -	\$ 11.57	\$ 1,110.72	\$ 13.54	\$ -	\$ 1,124.26							
C-6.35	Corte con disco de 6.35cm. De espesor con cortadora de disco de diamante. Incluye: mano de obra, equipo y herramientas.	ml	30.88	2.52	0.00	33.40	\$ 15.83	\$ -	\$ -	\$ 15.83	\$ 488.83	\$ 39.89	\$ -	\$ 528.72							
C-3.15	Corte con disco de 3.15cm. De espesor con cortadora de disco de diamante. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ml	291.12	16.08	0.00	307.20	\$ 11.71	\$ -	\$ -	\$ 11.71	\$ 3,409.02	\$ 188.29	\$ -	\$ 3,597.31							
D-01	Demolición y apile a maquina de concreto hidraulico simple.	m3	0.93	0.00	0.03	0.90	\$ 328.22	\$ -	\$ -	\$ 328.22	\$ 305.24	\$ -	\$ 9.84	\$ 295.40							
D-03	Demolición y apile a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8 a 10 cm de espesor, incluye: acarreo de materiales a la primera estación a 20 mts.	m2	91.67	0.49	0.00	92.16	\$ 58.60	\$ -	\$ -	\$ 58.60	\$ 5,371.86	\$ 28.72	\$ -	\$ 5,400.58							
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camion 7er. Kilometro, de material mixto en camino plano pavimentado.	m3	12.40	0.01	0.00	12.41	\$ 40.79	\$ -	\$ -	\$ 40.79	\$ 505.80	\$ 0.40	\$ -	\$ 506.20							
A-02	Acarreo en camion kilometro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	m3-km	24.80	0.00	2.46	22.34	\$ 8.46	\$ -	\$ -	\$ 8.46	\$ 209.81	\$ -	\$ 20.81	\$ 189.00							
	Guarniciones y banquetas																				
BA-01	Construcción de banqueta de 8cm de espesor de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, agregado maximo de 3/4", acabado escobillado, incluye: trazo, nivelación, afine, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	91.67	0.49	0.00	92.16	\$ 238.64	\$ -	\$ -	\$ 238.64	\$ 21,876.13	\$ 116.93	\$ -	\$ 21,993.06							
	Pavimento de concreto hidraulico																				
REC	Reposición de pavimento de concreto de f'c=250kg/cm2. Incluye: excavación de 20 cm de espesor, retiro del material producto de la excavación, base hidraulica 70-30 (grava-cemento) compactada al 95% PVSIM, materiales y mano de obra.	m2	4.63	0.38	0.00	5.01	\$ 897.06	\$ -	\$ -	\$ 897.06	\$ 4,153.39	\$ 340.88	\$ -	\$ 4,494.27							
LIMP-	Limpieza final a mano, incluye: apile y retiro del material en el lugar.	m2	96.00	0.63	0.00	96.63	\$ 21.55	\$ -	\$ -	\$ 21.55	\$ 2,068.80	\$ 13.58	\$ -	\$ 2,082.38							
												SUB-TOTAL HOJA UNO		39,498.60		742.23		30.86		40,211.18	

ELABORO ARQ. MARISOL RODRIGUEZ LARRINAGA REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICO ARQ. MARISOL RODRIGUEZ LARRINAGA SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. RICARDO SUAREZ RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. RICARDO SUAREZ RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	--	--

AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
C.P. 94330, Río Blanco, Veracruz
Entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro
Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E: oficinaspublicasrioblanco@outlook.com
Tel: [272 727 4225](tel:2727274225)