



AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: JOSE LUIS GAMEZ MARTINEZ		DE										
FONDO: FORTAMUN-DF-2019		DOMICILIO: CALLE ORIENTE 4 No. 35 INT. 1 COL. CENTRO		1										
No. DE OBRA: 2019301380120		No DE CONTRATO: CLR/RIOBZ/CP/2019014		20 DE DICIEMBRE DE 2019										
DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO AL DEPORTIVO Y PRIVADA ORIZABA		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$879,346.58		HOJA:										
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION:		DE										
EJERCICIO: 2019		HOJA:												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
			PRESU.	ADIC.	DEDUC.	FINQ.		ADIC.	DEDUC.	FINQ.	PRESU.	ADIC.	DEDUC.	FINQ.
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA														
15 A	Dirección a máquina de carpeta asfáltica. Incluye apla de material	m3	122.99	0.00	9.47	113.52	\$ 167.19	\$ -	\$ -	\$ 167.19	\$ 20,562.70	\$ -	\$ -	\$ 1,593.29
32	Trazo y nivelación de terreno plano con estación total para desplantar de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias	m2	1,537.52	0.00	105.49	1,432.03	\$ 8.52	\$ -	\$ -	\$ 8.52	\$ 13,099.67	\$ -	\$ -	\$ 896.77
68	Escarificación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	430.50	0.00	72.46	358.04	\$ 28.85	\$ -	\$ -	\$ 28.85	\$ 12,419.93	\$ -	\$ -	\$ 2,090.47
766	Acarreo en camión 1er. Kmómetro, de material mixto en camino plano pavimentado. Incluye carga con máquina.	m3	719.54	0.00	105.16	614.38	\$ 34.67	\$ -	\$ -	\$ 34.67	\$ 24,946.45	\$ -	\$ -	\$ 3,645.90
769	Acarreo en camión 10métrico o subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.	m3-km	1,439.08	0.00	824.70	614.38	\$ 10.78	\$ -	\$ -	\$ 10.78	\$ 15,513.28	\$ -	\$ -	\$ 8,890.27
582	Alisa y compactación de la sub-base (superficie discontinua por calle) por radios mecánicos al 50% de su P.V.M. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	1,537.52	0.00	105.49	1,432.03	\$ 16.30	\$ -	\$ -	\$ 16.30	\$ 25,061.58	\$ -	\$ -	\$ 1,719.49
577	Base hidráulica 70 - 30 % (grava 1-1/2" cementante) compactado al 85% de su P.V.M. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	307.50	50.54	0.00	358.04	\$ 494.13	\$ -	\$ -	\$ 494.13	\$ 151,944.98	\$ 24,873.33	\$ -	\$ 176,918.31
543	Suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión asfáltica en proporción de 1.5 l. por m2. Incluye: barrido de la superficie, polvo, materiales, mano de obra y herramienta.	m2	1,537.52	0.00	105.49	1,432.03	\$ 19.30	\$ -	\$ -	\$ 19.30	\$ 29,674.14	\$ -	\$ -	\$ 2,036.96
542	Riego de liga con una proporción de 0.80 litro/m2, con emulsión catiónica de cumplimiento rápido. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,537.52	0.00	105.49	1,432.03	\$ 21.02	\$ -	\$ -	\$ 21.02	\$ 32,318.67	\$ -	\$ -	\$ 2,217.40
547	Carpeta de concreto asfáltico en calzada de 7 m. De espesor con cemento asfáltico unificado EXBE SUPERPAVE PQ 64-22, 4to AC-20 y agregado pérmico de 1/2" a 3/4". Incluye: humedecimiento de superficie para evitar polvo y compactación al 85% de la prueba V.R.S. (no incluir el costo de la máquina de alisar y compactar). Incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	107.62	0.00	7.37	100.25	\$ 3,508.62	\$ -	\$ -	\$ 3,508.62	\$ 377,597.68	\$ -	\$ -	\$ 25,858.53
766	Acarreo en camión 1er. Kmómetro, de material mixto en camino plano pavimentado. Incluye carga con máquina.	m3	139.91	0.00	14.60	125.31	\$ 34.67	\$ -	\$ -	\$ 34.67	\$ 4,850.68	\$ -	\$ -	\$ 506.18
769	Acarreo en camión 10métrico o subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.	m3-km	1,259.19	0.00	6.09	1,253.10	\$ 10.78	\$ -	\$ -	\$ 10.78	\$ 13,574.07	\$ -	\$ -	\$ 65.65
											721,663.82	24,973.33	49,511.90	987,025.28

ELABORO	VERIFICO	AUTORIZO
 JOSE LUIS GAMEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. ABEL RETAMOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. DAVID BARRERA PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte y Norte 4. Col. Centro, Río Blanco, Veracruz
 Tel: conmutador 272 75137 Oficina Celular: 272 727 4225 E-mail: blicasrioblanco@outlook.com

2018 - 2021



FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

ELABORO <i>[Signature]</i> JOSE LUIS GAMEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICO <i>[Signature]</i> ARQ. ADRIAN BETANZOS MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA	REVISO <i>[Signature]</i> ING. FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	AUTORIZO <i>[Signature]</i> H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	ING. DAVILA PRESIDENTE MUNICIPAL <i>[Stamp: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RIO BLANCO, VER.]</i>
--	---	---	---	---