H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	RIO BLANCO, VER.	**CONTRATISTA:**	ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
FONDO:	FISMDF - 2018	**DOMICILIO:**	AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.
No. DE OBRA:	2018301380010	**No DE CONTRATO:**	CAD/RIOBVZ/OP/2018/010
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "FELIPE ANGELES " COL. CUAHUTEMOC	**IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.**	$120,087.65
LOCALIDAD:	COL. CUAUHTEMOC, RIO BLANCO, VER.	**FECHA DE ELABORACION:**	31 de agosto de 2018
EJERCICIO:	FISMDF - 2018	**HOJA:**	1 DE 2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESU.	VOL. ADITI.	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITI.	P. U. DEDUC.	P. U. FINIQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITI.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINIQ.
	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL													
	ESTRUCTURA													
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	102.04	17.08		119.12	$ 7.05	0.00	0.00	$ 7.05	$ 719.38	$ 120.41	$ -	$ 839.79
24	DEMOLICIÓN A MANO DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 CMS. ARMADO CON VAR. DE 3/8" Y ALAMBRÓN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A PIE DE OBRA.	ML	4.51		0.12	4.39	$ 44.06	0.00	0.00	$ 44.06	$ 198.56	$ -	$ 5.14	$ 193.42
92	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	67.44		7.45	59.99	$ 242.86	0.00	0.00	$ 242.86	$ 16,378.48	$ -	$ 1,809.31	$ 14,569.17
117	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	79.50		29.85	49.65	$ 261.57	0.00	0.00	$ 261.57	$ 20,794.82	$ -	$ 7,807.86	$ 12,986.95
266	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 6 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	172.48		25.19	147.29	$ 207.94	0.00	0.00	$ 207.94	$ 35,865.49	$ -	$ 5,238.01	$ 30,627.48
135	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, CM., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	102.04	7.75		109.79	$ 271.40	0.00	0.00	$ 271.40	$ 27,693.66	$ 2,103.35	$ -	$ 29,797.01
31	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	M2	102.04	17.08		119.12	$ 18.36	0.00	0.00	$ 18.36	$ 1,873.45	$ 313.59	$ -	$ 2,187.04
										ACUMULADO:	$ 103,523.84	$ 2,537.35	$ 14,860.32	$ 91,200.86

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y Vo. Bo.	PAGO	AUTORIZO
ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO NAJERA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRAS	ING. ARTEMIO MONTIEL UTRERA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	LAE. IVONNE GUADALUPE LOPEZ ALCANTARA TESORERO MUNICIPAL	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

MUNIICIPIO:	RIO BLANCO, VER.	**CONTRATISTA:**	ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO
FONDO:	FISMDF - 2018	**DOMICILIO:**	AV. VICENTE GUERRERO # 9, COL. EL AGUILA, NOGALES, VER.
No. DE OBRA:	2018301380010	**No DE CONTRATO:**	CAD/RIOBVZ/OP/2018/010
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "FELIPE ANGELES " COL. CUAHUTEMOC	**IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.**	$120,087.65
LOCALIDAD:	COL. CUAUHTEMOC, RIO BLANCO, VER.	**FECHA DE ELABORACION:**	31 de agosto de 2018
EJERCICIO:	FISMDF - 2018	**HOJA:**	2 DE 2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESU.	VOL. ADITI.	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITI.	P. U. DEDUC.	P. U. FINIQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITI.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINIQ.
	TRABAJOS ADICIONALES													
29A	DESMANTELAMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL Y COLOCACIÓN DEL MISMO EN LA PARTE POSTERIOR DONDE SE INDIQUE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza				1.00				$ 1,795.85	0.00	0.00	0.00	1,795.85
776 B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA, EN PORTON DESMANTELADO, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2				6.52				$ 295.69	0.00	0.00	0.00	1,927.90
776 A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON ABATIBLE DE 3.62 X 2.20 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2				7.24				$ 1,185.79	0.00	0.00	0.00	8,585.12
										ACUMULADO:	$ -	$ -	$ -	$ 12,308.87
										TOTAL ACUMULADO:	$ 103,523.84	$ 2,537.35	$ 14,860.32	$ 103,509.73
										IMPORTE DE I.V.A. DE ESTIMACION:	$ 16,563.81			$ 16,561.56
										IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON I.V.A. INCLUIDO:	$ 120,087.65			$ 120,071.29
										MENOS RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR:				$ 517.55
										MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:				$ -
										IMPORTE A COBRAR CON I.V.A. INCLUIDO:				$ 119,553.74

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y Vo. Bo.	PAGO	AUTORIZO
ARQ. JUAN ANGEL BAUTISTA LAZARO REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO NAJERA SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021 ING. ARTEMIO MONTIEL UTRERA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 LAE. YVONNE GUADALUPE LOPEZ SOTELO TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL